



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 20ZA-002461 „D5 Oprava mostu – km 32,1 – 73,0“
uzavřené dne 27. 10. 2020

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
Nupaky č.p. 494, 251 01 Říčany u Prahy

Obě smluvní strany se dohodly na změně znění těchto ustanovení „Smlouvy o dílo“:

- 1) V příloze smlouvy o dílo s názvem „PŘÍLOHA“ se podčlánek smluvních podmínek 1.1.9 Doba pro dokončení mění takto: Doba pro dokončení **31. srpna 2021**.
- 2) V příloze smlouvy „f) TECHNICKÁ SPECIFIKACE“, v části III – Další požadavky objednatele, v odstavci „Termíny plnění“ se znění termínu platnosti Smlouvy o dílo mění takto: Termíny platnosti Smlouvy o dílo **do 31. srpna 2021**.

Důvod:

V průběhu realizace zakázky došlo ke skutečnosti, že v termínu 10.4.2021 – 7.8.2021 bude realizována dlouhodobá uzavírka D5 dle Rozhodnutí MD č.j. MD-10423/2021-930/4 v km 30,150 – 41,600. Tím došlo k nemožnosti realizovat v uvedeném termínu dlouhodobé uzavírky D5 práce na mostech č. D5-044..2, D5-045..1 a D5-045..2. U všech tří mostů se jedná o provedení PKO na krajních římsách. Přestože zhotovitel se snažil dokončit práce na uvedených mostech do doby zahájení dlouhodobé uzavírky a přizpůsobil tomu harmonogram prací, nepodařilo se práce dokončit vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám. Proto zhotovitel nemůže dokončit zakázku v původním termínu stanoveném smlouvou tj. do 31. 5. 2021 a písemně požádal objednatele o prodloužení termínu pro dokončení zakázky.

Výše uvedené se týká pouze tří specifikovaných mostů. Ostatní práce budou dokončeny v původním termínu.

Dodatek č. 1 je platný dnem podpisu smluvními stranami a účinný dnem zveřejnění v Registru smluv.

Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo se nemění.

Ve Svojkovicích dne: 21 -05 -2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
vedoucí SSÚD Svojkovice

.....
jednatel společnosti

