

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2010-053 ze dne 30.11.2020

ke stavbě

„Nedvědice – vodovod a kanalizace Nová Čtvrť, III. etapa“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

Ing. Petr Bláha, investiční technik

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 18483

(dále jen **zhotovitel**)

1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.

Beranových 698, 199 00 Praha - Letňany

Danielem Havránkem, předsedou představenstva

Daniel Havránek

Martin Pospíchal

25531328

CZ25531328

Komerční banka, a.s.

5364020267/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění **Čl. 3 Doba plnění**

2.1.1. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do **30.06.2021**

Důvodem prodloužení termínu je úprava trasy nové kanalizace, vyvolaná kolizí se stávajícími inženýrskými sítěmi a z toho plynoucí přeložka stávajícího vodovodního řadu.

Čl. 3 – Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 2010-053, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Hamrech nad Sázavou, dne

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.