



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Praha – pól růstu ČR



Číslo Smlouvy Objednatele: 000180 00 19  
Číslo dodatku Objednatele: 000180 02 19  
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 19/013/129-19080096

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3.5.2019 mezi níže popsányými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a to na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“), v souladu s rozhodnutím objednatele o zadání veřejné zakázky ze dne 29.1.2019 s názvem „**Modernizace vzduchotechnických zařízení vybraných stanic metra**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel:

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**  
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupen: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1  
číslo účtu: 1930731349/0800  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „Objednatel“)

a

#### Zhotovitel:

**Sdružení „ČD – Telematika – Metrostav – Metro VZT“**  
se sídlem: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00  
  
Vedoucí účastník sdružení: ČD – Telematika a.s.  
se sídlem: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00  
zastoupen: Ing. Davidem Wolskim, předsedou představenstva  
Mgr. Michalem Krapincem, členem představenstva  
IČO: 61459445  
DIČ: CZ61459445, plátce DPH  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 115-9517730277/0100  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8938

**Účastník sdružení:** Metrostav a.s.  
**se sídlem:** Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00  
**zastoupen:** Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva  
Ing. Jaroslavem Heranem, MBA, členem představenstva  
**IČO:** 00014915  
**DIČ:** CZ00014915, plátce DPH  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
**číslo účtu:** 115-9517730277/0100  
**zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758**

**(dále jen souhrnně „Zhotovitel“)**

Smluvní strany dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 000180 00 19 uzavřené mezi smluvními stranami dne 3.5.2019 (dále jen „Smlouva“).

## **2. Předmět Dodatku**

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla.
- 2.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem „Dílo“ nebo „Výkaz výměr“, mají tyto pojmy význam, v jakém jsou používány ve Smlouvě.

## **3. Změny Smlouvy**

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo – funkční celek Budějovická v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla (vícepráce):
  - Změna specifikace VZT jednotek (nová legislativa – ECODESIGN 2018 vč. nové regulace EC motorů)
  - Záměna původně navržených plastových ventilátorů TD, které již pozbyly povolení k použití v metru (protokol TŘ), ventilátory RM, které mají povolení pro použití v metru.
  - Větrání reléových místností – úprava výkonu, doplněná vana pro sběr kondenzátu.
  - Dodatečná uzavírací klapka se servopohonem, úpravy přefuku ve služební chodbě 229- zař. 21.
  - Zař.č. 22 Větrání AKU – realizace části VZT pro napojení MDT. (Práce, které byly původně součástí jiné probíhající investiční akce, avšak z důvodu obtížného prostorového přístupu – potrubí nad rekonstruovaným potrubím – by je bylo obtížné v budoucnu udělat).
  - Dodatečné stavební úpravy ve strojovnách VZT – zvětšení rozsahu opravy podlah v místnostech: č. 215, 230 a 314.
  - Upřesnění množství bouraného a dozdívaného zdiva pro otvory pro VZT.
  - Upřesnění váhy ocelových konstrukcí pod VZT jednotky a obetonování PK v podlahách.
  - Dodatečná demontáž a následná montáž podhledu dle výkazu výměr.
  - Dodatečné stavební práce v chodbě – místnost č. 216.
  - Jádrové vrty stropní konstrukcí – průměr cca 75-130 mm.
  - Rozšíření délky zemnicího pásku.

- Změna napájení skříní ASDŘ-T z rozvaděče RU – v důsledku ještě nerealizovaného projektu nového rozvaděče bezvýpadkového napájení – RBN. (Jsou potřeba dva přívody – ze sekce A a B. Projekt předpokládá prodloužení stávající smyčky ze skříně 42AB5).
- Přesun 2 ks čidel EPS v m.č. 216 a 234 (dodávka a montáž vč. měření, oživení, nastavení).
- Dodatečné zkoušky vazeb EPS a požárních klapek.

(dále jen „**vícepráce**“, podrobněji specifikované v příslušném Změnovém listu, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku).

Závazek Zhotovitele provést Dílo – funkční celek Budějovická v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy se zužuje o tyto položky méněprací:

- Všechny požární stěnové uzávěry PSUM, které už se v současnosti nedodávají, byly nahrazeny uzávěry FDML.
- Přesun prací v místnosti přepravního manipulanta do jiné investiční akce.
- Změna koncepce vytápění oproti DVZ u VZT jednotek - zař. č. 1.1, 3.1, 3.8, 24.1, 13.1, 15.1, 21.1 za účelem technického vylepšení – zjednodušení regulace vzduchotechniky a úspory investičních nákladů, včetně změny větrání výměňkové stanice (jiný rozměr PK, mřížek, výustků, dodatečná uzavírací klapka se servopohonem) a včetně úprav vytápění (snížení délek potrubí vč. izolace, měděné potrubí místo ocelového).
- Ostatní drobné úpravy vzduchotechniky – úpravy rozměrů výustků, mřížek, stěnových uzávěrů, klapek a regulátorů, úprava opláštění VZT potrubí.
- Zrušení výměny požárních dveří na chodbě – místnost č. 216-217.
- Aktualizace části ASDŘ-T na základě úprav vzduchotechniky, vytápění a silových rozvodů a změny umístění rozvaděče 42AB4 a z toho plynoucí redukce počtu nových zařízení ASDŘ-T a délky kabeláže (dle realizační dokumentace a výkazu výměr).
- 

(dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v příslušném Změnovém listu, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku).

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na změny uvedené v odstavci 3.1 tohoto Dodatku a v souladu s čl. 8.9, 8.10 a 8.11 Smlouvy, na změně ceny Díla za Funkční celek Budějovická dle Oceněného Výkazu výměr, který je uveden v Příloze č. 2 tohoto Dodatku.
- 3.3 Úhrnná cena víceprací a méněprací pro Funkční celek Budějovická je uvedena ve Změnovém listu, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 2 Smlouvy se mění, a to tak, že se oceněné Soupisy prací včetně Celkové rekapitulace nákladů pro Funkční celek Budějovická ruší a nahrazují oceněnými Soupisy prací včetně Celkové rekapitulace nákladů, které jsou součástí Přílohy 2 tohoto Dodatku.

## 4. Cena víceprací a méněprací

- 4.1 Cena víceprací a méněprací: 229 391,62 Kč bez DPH.
- 4.2 Původní smluvní cena funkčního celku Budějovická byla: 17 654 137,04 Kč bez DPH.

## 5. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

- 5.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.4 Tento Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.
- 5.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový List ZL-BD-01  
Příloha č. 2 – Změny Oceněného Výkazu výměr
- 5.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

## 6. Podpisy smluvních stran Dodatku č. 3

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: ČD – Telematika a.s.

.....  
**Ing. Petr Witowski**

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
předseda představenstva

.....  
**Ing. David Wolski**

ČD – Telematika a.s.  
předseda představenstva

.....  
**Ing. Ladislav Urbánek**

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
místopředseda představenstva

.....  
**Mgr. Michal Krapinec**

ČD – Telematika a.s.  
člen představenstva

V Praze dne:

Za Zhotovitele: Metrostav a.s.

.....  
**Ing. František Kočí**

Metrostav a.s.  
předseda představenstva

.....  
**Ing. Jaroslav Heran, MBA**

Metrostav a.s.  
člen představenstva