

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo k provedení stavby č. j. SOALT/1777/2017/233

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“) uzavřený se zhotovitelem veřejné zakázky

„Novostavba budovy SOkA Louny“

I. Smluvní strany

Česká republika - Státní oblastní archiv v Litoměřicích

se sídlem: Krajská 48/1, 412 01, Litoměřice
IČ: 70979464
DIČ: CZ70979464
bankovní spojení: ČNB, územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem
číslo účtu: 2549881/0710
zastoupený: **Mgr. Vítězslavem Liscem** – ředitelem Státního oblastního archivu v Litoměřicích

(dále jen „objednatel“)

a

S u b t e r r a a. s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 45309612
DIČ: CZ45309612

zastoupená: **Ing. Petrem Kajerem**, ředitelem divize 2

zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp.zn. B 1383

jako společník 1 společnosti ve smyslu § 2716, občanského zákoníku označované jako „Společnost pro výstavbu nového archivu v Lounech: HOCHTIEF CZ & Subterra“ (dále jen „**Společnost**“), jejímž společníkem 2 je na základě smlouvy o společnosti ze dne 23. 08. 2019 společnost HOCHTIEF CZ a. s.

a

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

zastoupená: **Davidem Alonsem**, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229

jako společník 2 Společnosti, jejímž společníkem 1 je na základě smlouvy o společnosti ze dne 23. 08. 2019 společnost S u b t e r r a a.s.

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli:

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

bankovní spojení zhotovitele: Komerční banka a.s.
číslo účtu zhotovitele: 115-9596210287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku č. 7

1. V souvislosti s onemocněním COVID 19 a na základě platných vládních opatření smluvní strany sjednaly, že je nezbytné prodloužit lhůtu plnění, a to v souladu s čl. XXVI. smlouvy o dílo. Lhůta plnění pro **uzlový bod dle čl. V, odst. 1 g) bod 5) Opláštění** smlouvy o dílo se tímto dodatkem prodlužuje o dny, kdy bylo doloženo ovlivnění prací v souvislosti s onemocněním nebo nařízenou karanténou pracovníků zhotovitele a zpoždění dodávek materiálu.
2. Nepříznivé klimatické podmínky znemožňovaly provedení prací v části díla dle uzlového bodu postupu provedení díla, tj. **uzlového bodu dle čl. V, odst. 1 g) bod 5) Opláštění**, smlouvy o dílo. Lhůta plnění pro tento bod se tímto dodatkem v souladu s čl. V., odst. 11 smlouvy o dílo prodlužuje o dny, kdy bylo nepříznivé počasí – tyto dny jsou zapsány ve stavebním deníku.

V. Doba plnění

1. Článek V. Doba plnění, odst. 1, bod g) se mění takto:

„g) Uzlové body postupu provedení díla:

- 1) Trafostanice-přeložka sítí, stavební úpravy: do 90 dní od předání a převzetí staveniště,
- 2) Vrty, ležatá kanalizace: do 114 dní od předání a převzetí staveniště,
- 3) Nosná železobetonová konstrukce objektu: do 21. 11. 2020,
- 4) Střechy (skladba), přípojky: do 14. 03. 2021,
- 5) Opláštění: do 8. 6. 2021,**
- 6) Dokončení stavebních prací: do 720 dní od předání a převzetí staveniště.“

XXXII. Přílohy

1. Přílohou A dodatku č. 7 je Realizační harmonogram ze dne 19. 05. 2021, který nahrazuje přílohu e) uvedenou v čl. XXXII. Přílohy, odst. 2 smlouvy o dílo a veškeré harmonogramy, které byly připojeny v dodatcích 4. - 6..

III. Závěrečná ustanovení dodatku č. 7

1. Ostatní články smlouvy se nemění. Veškeré změny jsou bez vlivu na termín dokončení díla.
2. Tento dodatek je elektronicky podepsán.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako jeho příloha:

Příloha A - Realizační harmonogram ze dne 19.05.2021

V Litoměřicích dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Vítězslav
Lisec



.....
Mgr. Vítězslav Lisec
ředitel Státního oblastního archivu

Ing. Petr
Kajer



.....
Ing. Petr Kajer, ředitel Divize 2
S u b t e r r a a . s .

David
Alonso
Rodríguez



.....
David Alonso, člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

