

Datum vrácení k přepracování :
(jméno, podpis)

Informovaný pracovník PS

Datum předání k podpisu :
(jméno, podpis)

IngPro Litoměřice, s.r.o., Velká Dominikánská 129/10/14, 412 01 Litoměřice je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23345

IČ: 273 01 176
DIČ: CZ27301176

Bankovní spojení: KB Litoměřice
Číslo účtu: 35-7375600207/0100
tel: 602545511, e-mail: ingprolitomerice@seznam.cz



DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0503-2016-16
uzavřené dne 11. 8. 2016

**Stavební opravy 1.NP, 3.NP, 4.NP, 8.NP v bud.č.002 (POŠ, studovny, ubytovací prostory,
POI, spisovna, fin. oddělení) a oprava podlah 4.NP v bud.č.001 (kanceláře)“**
CE 05-15-51/002 Nový areál FVZ Hradec Králové - Ubytovací budova

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Za kterou jedná: Ing. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne 28. července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Jůn, ředitel OPNI, tel.: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
- koordinátor BOZP: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu a FM
Teplého 1899, 530 02 Pardubice

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

2. IngPro Litoměřice s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23345
Sídlo: Velká Dominikánská 129/10, 412 01 Litoměřice
IČ: 27301176
DIČ: CZ27301176
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená: Ing. Miroslavem Beněm - jednatelem
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Beňo, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
fax: není
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: spub4ai
Adresa pro doručování: Velká Dominikánská 129/10, 412 01 Litoměřice

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“).

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je prodloužení termínu dokončení prací a úprava fakturačních a platebních podmínek (provedení dílčí fakturace). V průběhu provádění díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly zhotoviteli ani objednateli známy, které nebylo možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění obou smluvních stran.

Skutečnosti, které vznikly na straně uživatele VZ 299401 (FVZ) a které brání dokončení díla ve smluvním termínu (tzn. do 10. 10. 2016):

- Po předání staveniště mohly být zahájeny práce pouze ve 4. NP „Ubytovací budovy“, které již nebylo užíváno. Práce na výměně stoupacího vodovodního a kanalizačního potrubí (přerušení dodávek vody a odkanalizování) a na ně navazující práce však mohly být vzhledem k provozu ostatních podlaží (ubytování posluchačů 1. ročníku) zahájeny až 19. 9. 2016.
- Práce na 8. NP „Ubytovací budovy“ mohly být vzhledem k provozu FVZ zahájeny až 5. 9. 2016.
- Prostory pro práce ve 3.NP „Ubytovací budovy“ byly uživatelem uvolněny až 12. 9. 2016.
- Práce v prostorech 1. NP „Ubytovací budovy“ (Posádková ošetrovna) budou vzhledem k probíhající kontrole nadřazených složek zahájeny až 23. 9. 2016.
- Prostory pro práce ve 4. NP „Budova učeben“ budou uživatelem uvolněny až 3. 10. 2016.

Po předchozím projednání s uživatelem VZ 299401 (FVZ) a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není z technologického hlediska dokončení díla ve smluvním termínu do 10. 10. 2016 možné, proto se uzavírá dodatek č.1 na prodloužení termínu do 25. 11. 2016. Z důvodu prodloužení termínu bude provedena dílčí fakturace na základě skutečně provedených prací.

III. Předmět dodatku

1. V článku č. 4. smlouvy „Čas a místo plnění“, odst. 4.3. se mění takto:

Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 25.11.2016. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

2 V článku č. 8 „Platební a fakturační podmínky“, odst. 8.1 se mění takto:

Zhotovitel bude fakturovat objednateli provedené práce dvěma fakturami: první fakturu vystaví za skutečně provedené práce k 10. 10. 2016 a druhou fakturu vystaví za skutečně provedené práce k 25. 11. 2016. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Provozní středisko 0503, Komenského 224, 500 01 Hradec Králové.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: ---

V Litoměřicích dne 15.9.2016

V Praze dne 30. 9. 2016

