

DODATEK SMLOUVY č. 1

č. KRPE-45946/ČJ-2020-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

VZ „Oprava vnitřních prostor objektu čp. 41 Letohrad“

I. Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: +420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

název: KOZEL-STAVBY s.r.o.
sídlo: Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8
IČ: 048 64 662
DIČ: CZ04864662
zastoupený: Tomáš Kozel, jednatel
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 1038471005/2700
tel., e-mail: +420 777 222 152, koz.el.stavby@seznam.cz

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 254853

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-45946/ČJ-2020-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek III. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



II.

V článku III. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 3.:

(původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků **nejpozději do 31. května 2021**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků **nejpozději do 30. června 2021**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Důvodem prodloužení termínu dokončení a řádného převzetí stavební akce jsou práce, které nebyly uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo a spočívající ve zvýšení nosnosti stropu nad garáží a dále vysoké vlhkosti v podlahových konstrukcích pro pokládání povlakových krytin

III.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 05. 2021.....

V dne 7.5.21

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Renata Kaňková
náměstek ředitele KR pro ekonomiku

.....
Tomáš Kozel
jednatel

.....
KOZEL - STAVBY s.r.o.
Sokolovská 428/130, Karlín, 150 00 Praha 8
mobil: 739286518, tel. kancel.: 777 333 732
IČ: 048 84 862 DIČ: CZ048 84 862
PROVOZOVNA
Mlátrovice 222, Jablonné nad Orlicí
mobil: 739286518, tel. kancel.: 777 333 732

