

**Dodatek č.1/2021**

k SoD č. 01/BZ/2020 ze dne 8. 4. 2020 na akci „Jilemnice – bytová zóna Nouzov“

1. Smluvní strany:

Objednatel : **Město Jilemnice**
 Kontaktní adresa : Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
 Zastoupené : Davidem Hlaváčem, starostou
 IČ : 00275808
 DIČ : CZ275808
 Bankovní spojení : [REDACTED]
 č.ú. : [REDACTED]
 Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 MěÚ Jilemnice
 Telefon : [REDACTED]
 e-mail : [REDACTED]
 DS : [REDACTED]
 TDI : [REDACTED]
 [REDACTED]
 „dále jen objednatel „

Zhotovitel : JANOUŠEK IS spol. s r.o.
 Kontaktní adresa : Továřský vrch 1358/3, 460 01 Liberec 1
 Zastoupený : [REDACTED]
 IČO : 25400819
 DIČ : CZ25400819
 Bankovní spojení : [REDACTED]
 [REDACTED]
 Zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]
 Zástupce pro věci technické: Janoušek Vladimír – jednatel společnosti
 Telefon : [REDACTED]
 e-mail : [REDACTED]
 Společnost zapsána v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15256
 „dále jen zhotovitel“

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2020 Smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 01/BZ/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku „**Jilemnice – bytová zóna Nouzov**“
- 2.2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst.5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“)
- 2.3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
- 3.2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku **1 099 578,55 Kč** bez DPH, to je včetně DPH **1 330 490 Kč**.
- 3.3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	6 813 416 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce	2 134 633,80
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce	1 187 745,95
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	7 912 994
DPH	1 661 730
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací s DPH	9 574 724

- 3.4. Z důvodu dodatečných stavebních prací (obsaženo v bodě č. 4.4.1. smlouvy) se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že bod 4.1. smlouvy ve znění:

„Dokončení díla a předání stavby **30. 7. 2021**, (mimo prací z [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] do 28. 8. 2020), bez ohledu na skutečné zahájení prací)“

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním


„Dokončení díla a předání díla: **30. 9. 2021**“

4. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Tento dodatek se uzavírá ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti
- 4.3. Nediílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku č.1, b) Rozdílové výkazy výměr

- 4.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatel zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním objednatel v registru smluv
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 56/21 ze dne 19. 5. 2021

V Jilemnici dne 20.05.2021




David Hlaváč
starosta města



V Liberci dne 21. 05. 2021



Janoušek Vladimír
jednatel JANOÚŠEK IS spol. s r.o.



ZMĚNA Č.1 ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 5 a 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Jilemnice – bytová zóna Nouzov“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Jilemnice – bytová zóna Nouzov“, která byla vypsána

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny dle § 222 odst. 5 a 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 6 zákona:

SO 501 – Plynovod

Odůvodnění víceprací:

Dle projektu měly být zásypy plynovodu provedeny výkopkem, v části trasy která vede v komunikacích to ale nebylo možné z důvodu stejnoměrného zhutnění pláň pod komunikací s ohledem na ostatní pokládané sítě. Pod komunikacemi byl výkop zasypán štěrkokodrtí stejně jako sousední pokládané sítě, zásypy zeminou byly odečteny a zásypy štěrkokodrtí byla přičteny do konečné ceny. Po geodetickém zaměření sítě byly finančně narovnány celkové délky potrubí, tj. mírné zkrácení u plynovodu a prodloužení u plynovodních přípojek.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Podrobný rozpočet je přílohou této Změny č.1

Vícepráce SO 501 celkem (odst. 6 § 222)	+ 318.619,09 Kč (bez DPH)
Méněpráce SO 501 celkem (odst. 6 § 222)	- 206.257,23 Kč
Celkové navýšení SO 501 (odst. 6 § 222)	+ <u>112.361,86 Kč</u>

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 5 zákona:

SO 101 – Komunikace

Odůvodnění víceprací:

U objektu Komunikace došlo k početní chybě u dlažeb v soutěžním rozpočtu. Tato chyba vstoupila do některých navazujících položek, a proto byla provedena revize rozpočtu celého objektu Komunikací. Dále došlo k navýšení ceny dlažby tl. 120mm, kde byl vybrán konkrétní výrobek, který odpovídá technickým požadavkům na zatížení a je současně dostupný na trhu. Naproti tomu byly z rozpočtu odečteny neprováděné

práce, tj. zejména skládkovné zeminy, která zůstala na stavbě k dispozici stavebníkům RD a rozproštění ornice, které provede zahradnická firma v rámci sadových úprav areálu.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Podrobný rozpočet je přílohou této Změny č.1

Vícepráce SO 101 celkem (odst. 5 § 222)	+ 1 816 014,71 Kč (bez DPH)
Méněpráce SO 101 celkem (odst. 5 § 222)	- 981 488,72 Kč
Celkové navýšení SO 101 (odst. 5 § 222)	+ <u>834 525,99 Kč</u>

SO 701.03 – Přípojkové pilíře, konstrukce zámečnické

Odůvodnění víceprací:

Do projektu bylo dodatečně doplněno 5 přípojkových pilířů, které se nepromítly do soutěžního rozpočtu. Navíc agregovaná položka na dodávku a montáž ocelových žaluzií na pilíře neobsahovala všechny kroky včetně požadované povrchové úpravy. Navýšením skutečného počtu žaluzií a doplněním položek rozpočtu došlo k navýšení prací na této položce.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Podrobný rozpočet je přílohou této Změny č.1

Vícepráce SO 701.03 celkem (odst. 5 § 222)	+ 152.691,00 Kč (bez DPH)
Méněpráce SO 701.03 celkem (odst. 5 § 222)	0,00 Kč
Celkové navýšení SO 701.03 (odst. 5 § 222)	+ <u>152.691,00 Kč</u>

Jilemnice – bytová zóna Nouzov

▪ Cena víceprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	318 619,09 Kč
▪ Cena méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	- 206 257,23 Kč
▪ Cena víceprací dle odst. 5 § 222 zákona bez DPH	1 816 014,71 Kč
▪ Cena méněprací dle odst. 5 § 222 zákona bez DPH	- 981 488,72 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	524 876,32 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH v procentech	7,70%

▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 5 § 222 zákona bez DPH	2 797 503,43
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 5 § 222 zákona bez DPH v procentech	41,06%
▪ Cenový nárůst oproti původní smlouvě	1 099 578,85
▪ Cenový nárůst oproti původní smlouvě v %	16%

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Jilemnice – bytová zóna Nouzov“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Tyto změny si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 62 dní.

—
Zhotovitel : JANOUŠEK IS spol. s Vladimír Janoušek
r.o.

Dne:

Příloha ke Změně č.1

Stavt 19003 Komunikace a inženýrské sítě OS Jilemnice Nouzov

SO 101 Komunikace						SO 101	3 856 865,83	Revize projektant				4 691 191,82	834 625,99		
Rozp						Cena		ETAPA				množství celkem po revizi		méně a více práce celkem	
Pof. číslo	Kód položky	Variant:	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem	1	2	3	4	množství celkem po revizi	cena celkem po revizi	-981 488,72	1 816 014,71
1	2	3	4	5	6	9	10								
0 Všeobecné konstrukce a práce							230 273,12					0,00			
1	014101		POPLATKY ZA SKLADKU	M3	585,300	280,00	192 184,00	0,00	522,18	0,00	73,04	595,22	166 661,60	-25 502,40	
			odečteno, zůstane stavebníkům										-166 661,60	-166 661,60	
2	014202		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	T	1 905,456	20,00	38 109,12	751,64	483,17	242,82	123,88	1 601,51	32 030,20	-8 078,92	
			odečteno, neprovádí se										-32 030,20	-32 030,20	
1 Zemní práce							596 048,40						711 765,40		
3	113327		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NEŠTMEL. ODVOZ DO 18KM	M3	66,000	360,00	23 760,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	23 760,00	0,00	
			(225+39)*0,25=66,00 [A]												
4	113437		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU. ODVOZ DO 18KM	M3	85,400	450,00	38 430,00	0,00	106,40	0,00	0,00	106,40	47 880,00		9 450,00
			244*0,35=85,40 [A] + 21m3 v křovištku u nemocnice												
5	113461		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL. ODVOZ DO 1KM	M3	153,400	580,00	88 972,00	0,00	95,30	0,00	58,10	153,40	88 972,00	0,00	
			Předpokládá se uložení silničních panelů na místo dle požadavků obce Svalá												
6	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	684,800	240,00	166 752,00	326,10	318,60	28,60	21,50	694,80	166 752,00	0,00	
			2316*0,3=694,8 [A]												
7	123731		ODKOP PRO ŠPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 1KM	M3	264,760	360,00	95 313,60	434,80	279,67	127,80	97,80	940,07	338 425,20		243 111,60
			vůtev A (350+5,9+147+99+60)*0,4=264,760 [A]												
8	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	580,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			290*2=580,000 [A]												
9	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	38,400	350,00	13 440,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40	13 440,00	0,00	
			položka zahrnuje:												
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu										-13 440,00	-13 440,00	
			odečteno, zemina se do aktivní zóny neukládá										45 966,20	-67 254,60	
10	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	8 087,200	14,00	113 220,80	1 058,20	1 189,40	668,50	367,20	3 283,30	45 966,20		
			vůtev A+C 93+25+160+145+153+9+11+29,5+10,5+1093+12+29,5+11+13,5+122+541+24+30+12+16+9+30+9+11+28,5+13,5+16=2 657,000 [A]												
11	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	234,000	240,00	56 160,00	22,50	875,00	7,20	354,80	1 256,70	302 088,00		245 928,00
			1560*0,15 [A]												
			odečteno, ornici uloží zahradníci										-302 088,00	-302 088,00	
2 Základy							69 344,00						70 400,00		
12	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	197,000	280,00	55 160,00	118,00	0,00	82,00	0,00	200,00	56 000,00		840,00
			vůtev A součástí části odvodnění												
			vůtev B=72 [B]												
			vůtev C =125 [C]												
			Celkem: B+C=197,000 [H]												
13	21461C		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	394,000	38,00	14 184,00	236,00	0,00	164,00	0,00	400,00	14 400,00		216,00
			odláštní drenáže												
			vůtev A součástí části odvodnění												
			vůtev B=72*2 [B]												
			vůtev C =125*2 [C]												
			Celkem: B+C=197,000 [H]												
5 Komunikace							2 167 239,31						3 139 084,42		
16	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM	M2	3 393,000	240,00	814 320,00	1 058,50	175,40	668,50	65,00	1 970,40	472 896,00	-341 424,00	

28	nová	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM		0,000	189,00	0,00	0,00	1 014,00	0,00	299,20	1 313,20	248 194,80
27	nová	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM		0,000	162,00	0,00	0,00	1 014,00	0,00	269,20	1 313,20	212 738,40
		vátev A =1747 [A] vátev B=710.500 [B] Vátev C =935.500 [C] Celkem: A+B+C=3393.000 [H]									3 283,60	
17	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlaždice o rozměrech 20x20x8 a 10x20x8 hladká bez zkosené hrany Např. GlivTon	M2	1 494,200	580,00	855 636,00	616,00	1 014,00	513,00	303,00	2 446,00	1 418 680,00
		vátev A =1747 [A] vátev B 32,5+8+17,5+17,5+15=90.500 [B] Vátev C 15+12+29+23+13,5+26+12,5+24,5+29,5+13+154+14+30+25+6,3+6,3+8=441.700 [C] Celkem: A+B+C=1 494.200 [H]										
17	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 120MM DO LOŽE Z KAM dlaždice o rozměrech 60x30x12 např. SIGNUM XXL	M2	242,000	830,00	200 860,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	200 860,00
		skut.spec.dlaždice o rozm. 100x50x12 MONÚME XL = 242*1780 = 433.180 Kč, navýšení ceny 232 320 Kč dolezy, znaky 6*2000 + řezy 10m*530 = 17.300 Kč vátev B =242 [B]			1 790,00 17 300,00						1,00	232 320,00 17 300,00
18	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	93,428	704,00	65 773,31	37,28	33,20	34,00	2,20	106,88	75 102,72
		2,2+5,2+2,2+(15,5+2,07+44,2+19,1+119+9,7)*0,4=93,428 [A]									0,00	
19	58401	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	M2	382,000	575,00	219 650,00	135,50	175,40	81,00	62,00	453,90	260 992,50
		Vátev A=163.500 [A] Vátev B=93.000 [B] Vátev C=125.500 [C]										
	8	Trubní síť				30 000,00						30 000,00
20	89712	VPÚST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,000	7 500,00	30 000,00	2,00	0,00	2,00	0,00	4,00	30 000,00
		položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - uvnitř, lícování a tmelení souce a spojit										
	9	Ostatní konstrukce a práce				763 761,00						739 962,00
21	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2 800,00	5 600,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5 400,00
		položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení										
22	914471	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINIKOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	2 600,00	15 600,00	0,00	4,00	0,00	2,00	6,00	15 600,00
		6=6[A]										
23	914931	SLoupky a stopy DZ z HLINIK TRUSEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	8,000	400,00	3 200,00	3,00	4,00	0,00	2,00	9,00	3 600,00
		5=5.000 [A]										
24	917231	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 100MM	M	1 011,500	470,00	475 405,00	261,00	395,30	194,00	158,50	1 008,80	474 136,00
		300+504+752+720+135+19+27+4*5,5*2+3*5,5+6,5+5,5+8+13,5+27+9*3+15+39+2,5+ 2*7,5+10+33+2*5,5+3*6+12,5+33+12+16,5+12+33+8+31+27+12+12+7,5+7,5+33+13 +27+21+12+100=1011.500 [A]										
25	91795	ZPOMALOVACÍ PRÁHY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH	M2	21,480	2 200,00	47 256,00	0,00	14,32	0,00	7,16	21,48	47 256,00
		3,58*6=21,480 [A]										
25	935812	ZLÁBY A RIGOLY DLAŽEBNÍ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	98,500	2 200,00	216 700,00	46,30	0,00	40,50	0,00	86,80	190 960,00
		197*0,5										

0,00

232 320,00

17 300,00

9 329,41

41 342,50

0,00

2 800,00

0,00

400,00

-1 269,00

0,00

-25 740,00

Položkový rozpočet

Stavba :	0 Obytný soubor Jilemnice - Nouzov
Objekt :	0 STL plynovod a přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množ.	cena / MJ	celkem (Kč)	SKUTEČNOST		VÍCEPRÁCE	
							množ.	celkem	množ.	celkem
Díl: 1		Zemní práce								
1	113 15-2111.R00	Odstranění podkladu z kameniva těženého	m3	84,00	260,00	21 840,00	4,00	1 040,00	-80,00	-20 800,00
2	131 20-1201.R00	Hloubení zapážených jam v hor.3 do 100 m3	m3	44,10	180,00	7 938,00	44,10	7 938,00		
3	132 20-1203.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3	m3	360,48	180,00	64 886,40	462,73	83 291,40	102,25	18 405,00
4	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	46,08	1 200,00	55 296,00	46,08	55 296,00		
5	162 70-1105.R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	903,00	105,00	94 815,00	497,24	52 210,20	-405,76	-42 604,80
6	166 10-1101.R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	368,34	40,00	14 733,60			-368,34	-14 733,60
7	167 10-1103.R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	1 271,34	80,00	101 707,20	497,24	39 779,20	-774,10	-61 928,00
8	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč.lože 0,1m s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 08 mm	m3	166,32	860,00	143 035,20	333,44	286 758,40	167,12	143 723,20
9	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	368,34	180,00	66 301,20	53,67	9 660,60	-314,67	-56 640,60
10	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	166,32	340,00	56 548,80	503,24	171 101,60	336,92	114 552,80
	Celkem za	1 Zemní práce				627 101,40		707 075,40		79 974,00
Díl: M23		Montáže potrubí								
11	230 18-0011.R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,4	m	75,40	160,00	12 064,00	133,10	21 296,00	57,70	9 232,00
12	286-138232	potrubí PE 100 SDR 11, d 32x3 návin 100m	m	82,94	44,00	3 649,36	146,41	6 442,04	63,47	2 792,68
13	230 18-0014.R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6	m	4,80	180,00	864,00			-4,80	-864,00
14	286-138233	potrubí PE 100 SDR 11, d 40x3,7 návin 100m	m	5,28	65,00	343,20			-5,28	-343,20
15	230 18-0022.R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	393,50	260,00	102 310,00	384,80	100 048,00	-8,70	-2 262,00
16	286-138232	potrubí PE 100 SDR 11, d 63x5,5 návin 100m	m	432,85	115,00	49 777,75	423,28	48 677,20	-9,57	-1 100,55
17	230 18-0065.R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 25 elektrotvarovek	kus	50,00	169,00	8 450,00	74,00	12 506,00	24,00	4 056,00
18	230 18-0066.R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 32 elektrotvarovek	kus	5,00	188,00	940,00	5,00	940,00		
19	230 18-0068.R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 50 elektrotvarovek	kus	28,00	230,00	6 440,00	28,00	6 440,00		
20	286-15922	spojka-objímka PE 100 SDR 11, d 32 elektrotvarovka	ks	18,00	80,00	1 440,00	30,00	2 400,00	12,00	960,00
21	286-15923	spojka-objímka PE 100 SDR 11, d 40 elektrotvarovka	ks	2,00	85,00	170,00			-2,00	-170,00
22	286-15925	spojka-objímka PE 100 SDR 11, d 63 elektrotvarovka	ks	4,00	140,00	560,00	4,00	560,00		
23	286-15932	koleno 90° PE 100 SDR 11, d 32 elektrotvarovka	ks	14,00	200,00	2 800,00	26,00	5 200,00	12,00	2 400,00
24	286-15933	koleno 90° PE 100 SDR 11, d 40 elektrotvarovka	ks	1,00	240,00	240,00			-1,00	-240,00
25	286-15945	koleno 15° PE 100 SDR 11, d 63 elektrotvarovka	ks	1,00	600,00	600,00	1,00	600,00		
26	286-15955	koleno 30° PE 100 SDR 11, d 63 elektrotvarovka	ks	3,00	600,00	1 800,00	3,00	1 800,00		
27	286-15965	koleno 45° PE 100 SDR 11, d 63 elektrotvarovka	ks	4,00	330,00	1 320,00	4,00	1 320,00		
28	286-15935	koleno 90° PE 100 SDR 11, d 63 elektrotvarovka	ks	2,00	330,00	660,00	2,00	660,00		
29	286-15985	Víčko zaslepovací PE 100 SDR 11, d 63 elektrotvarovka	ks	2,00	260,00	520,00	2,00	520,00		
30	286-15975-1	Tkus PE 100 SDR 11, d 63/63 elektrotvarovka	ks	2,00	340,00	680,00	2,00	680,00		
31	286-15975-12	T kus navrtací přípojkový PE 100 SDR 11, d 63/32 elektrotvarovka	ks	9,00	600,00	5 400,00	15,00	9 000,00	6,00	3 600,00
32	286-15975-13	T kus navrtací přípojkový PE 100 SDR 11, d 63/40 elektrotvarovka	ks	1,00	750,00	750,00			-1,00	-750,00
33	286-15992	spojka PE 100 SDR 11, d 32 x mosaz 1" elektrotvarovka	ks	9,00	450,00	4 050,00	15,00	6 750,00	6,00	2 700,00
34	286-15992	spojka PE 100 SDR 11, d 40 x mosaz 5/4" elektrotvarovka	ks	1,00	500,00	500,00			-1,00	-500,00
35	230 21-0001	Montáž a dodávka upevňovací objímky ISIFLO d32	ks	9,00	580,00	5 220,00	15,00	8 700,00	6,00	3 480,00
36	230 21-0002	Montáž a dodávka upevňovací objímky ISIFLO d40	ks	1,00	620,00	620,00			-1,00	-620,00
37	230 23-0001.R00	Předběžná tlaková zkouška vodou, do DN 50	m	473,00	10,00	4 730,00	517,90	5 179,00	44,90	449,00
38	230 23-0016.R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, do DN 50	m	473,00	50,00	23 650,00	517,90	25 895,00	44,90	2 245,00

Položkový rozpočet

Stavba :	0 Obytný soubor Jilemnice - Nouzov
Objekt :	0 STL plynovod a přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množ.	cena / MJ	celkem (Kč)	SKUTEČNOST		VÍCEPRÁCE	
							množ.	celkem	množ.	celkem
39	230 23-0076.R00	Čištění potrubí, do DN 200	m	473,00	5,00	2 365,00	517,90	2 589,50	44,90	224,50
40	230 22-0006.R00	Montáž litinového poklopu - plynovod +dodání a odvodňovač dn50	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	1,00	3 500,00		
41	460 92-1102.R00	Zaměření a zobrazení trasy plynovodu	hm	4,73	2 000,00	9 460,00	5,18	10 360,00	0,45	900,00
42	460 27-0023.RT1	Zděné pilíře pro skříň HUP,regulátor a plynoměr např.z cihel vápenopískových 29/14/6,5, skříň HUP	kus	10,00	10 000,00	100 000,00		102 400,00		2 400,00
43	460 49-0012.R00	Zakrytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm žlutou s nápisem PLYN	m	473,00	11,00	5 203,00	517,90	5 696,90	44,90	493,90
44	210 80-0545.R00	Vodič CYY 2,5 mm2 připevněný k potrubí	m	480,00	28,00	13 440,00	525,57	14 715,96	45,57	1 275,96
45	723 23-5113.R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. KK G51 DN 25 HUP	kus	9,00	460,00	4 140,00	15,00	6 900,00	6,00	2 760,00
46	723 23-5114.R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. KK G51 DN 32 HUP	kus	1,00	580,00	580,00	1,00	580,00		
47	723 19-0907.R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	473,00	35,00	16 555,00	517,90	18 126,50	44,90	1 571,50
48	723 19-0917.R00	Propojení plynové potrubí d63 se stávajícím plynovo se zaškrcením stáv.potrubí	kpl	1,00	26 000,00	26 000,00	1,00	26 000,00		
49	230 19-1008.R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	m	14,50	50,00	725,00	17,30	865,00	2,80	140,00
50	230 19-1017.R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	m	19,00	80,00	1 520,00	12,00	960,00	-7,00	-560,00
51	286138225	potrubí PE 100 SDR 17, d 63 chránička	m	16,00	85,00	1 360,00	19,03	1 617,55	3,03	257,55
52	286138227	potrubí PE SDR 17 d110 chránička	m	19,00	270,00	5 130,00	13,20	3 564,00	-5,80	-1 566,00
53	230 19-4001.R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 50	kus	14,00	350,00	4 900,00	14,00	4 900,00		
54	230 19-4003.R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 100	kus	16,00	500,00	8 000,00	16,00	8 000,00		
55	230 19-5002.R00	Montáž distanční objímky celistvé d 32-48 mm	kus	14,00	1,00	14,00	14,00	14,00		
56	230 19-5003.R00	Montáž distanční objímky celistvé d 42-58 mm	kus	2,00	5,00	10,00	2,00	10,00		
57	230 19-5005.R00	Montáž distanční objímky celistvé d 68-82 mm	kus	16,00	20,00	320,00	16,00	320,00		
58	998 72-3101.R00	Přesun hmot pro plynovod, do 6m	% ceny	1,00		11 951,00	1,00	11 463,38		-488,00
59	998 72-3193.R00	Příplatek zvětš. přesun, plynovod do 500 m	% ceny	4,00		45 940,00	4,00	45 853,52		-86,48
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				501 661,31		534 049,55		32 387,86
	CELKEM					1 128 762,71		1 241 124,95		112 361,86

Stavební rozpočet

Název stavby:		Komunikace a inženýrské sítě OS Jilemnice Nouzov		Doba výstavby:		Objedn:			
Druh stavby:		SO 701.03 - Přípojkové pilíře - SKUTEČNOST		Začátek výstavby:		Projekt:			
Lokalita:		Jilemnice		Konec výstavby:		Zhotovi:			
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracov:			
Č	Objek	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							odávka	Montáž	Celkem
9	701.3	767995102R00	Přípojkový pilíř - 15 ks						232 771,00
			Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						140 530,00
			Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg - dvířka	kg	1 081,00	130,00			
			rozměr 70x180 cm váha 67 kg * 14 + 1xžaluzie=3x14=42 kg		980,00				
			rozměr 70x263 cm váha 98 kg * 1 + 3x1 = 3 kg		101,00				
9a		13231052R+31040R	Úhelník rovnoramenný L 40x40x3 mm + L35x35x3mm						
9a		+ 113611210R	Plech hladký tl. 3mm	cca kg	1 081,00	30,00			32 430,00
			žárové zinkování 1 sestavy délky 1,8m	ks	14,00	1 843,00			25 802,00
			žárové zinkování 1 sestavy délky 2,63m	ks	1,00	2 911,00			2 911,00
			lakování mokrou cestou (lakovna zinkovny) RAL 7016 (matn	ks	14,00	1 905,00			26 670,00
			lakování mokrou cestou (lakovna zinkovny) RAL 7016 (matn	ks	1,00	2 778,00			2 778,00
10	701.3		vzorek demontáž, dovaření, odsazení	ks	1,00	1 650,00			1 650,00

ROZPOČET

VÍCEPRÁCE

80 080,00

152 691,00

80 080,00

60 450,00

32 430,00

25 802,00

2 911,00

26 670,00

2 778,00

1 650,00

