

Dodatek č. 2 k SoD 2015H1200002, č.j. NPÚ-420/27575/2020
uzavřená podle ustanovení zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči v platném znění
mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem Územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen **objednatel**)

a

Potůček Václav, Ak. mal.

se sídlem: Na Valech 80, 362 51 Jáchymov

IČ: 46071032

DIČ: [REDACTED]

Doručovací adresa:

Karolíny Světlé 556, 417 01 Dubí

(dále jen **zhotovitel**)

Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo se mění a doplňují takto:

I.

Předmětem uzavření tohoto dodatku je úprava termínu realizace prací, konkrétně úprava termínu ukončení II. etapy restaurátorských prací a tedy konečného termínu zhotovení díla. Příčinou je aktuálně nevhodný stav omítek. Rekonstruované omítky svislých stěn nejsou ve stavu, aby bylo možno plynule navázat restaurátorskými pracemi. Nové omítkové vrstvy jsou i přes neustálé vysoušení interiéru značně vlhké a do konce měsíce dubna nebude možno realizovat jejich finální nátěr. Předpoklad pro ukončení všech prací je konec měsíce června 2021. Více informací viz příloha č. 2 – *V. Potůček_restaurování místnosti v přízemí S věže_současný stav a žádost o prodloužení termínu_Benešov n. Pl._2021.*

II.

Článek III. Termín a místo plnění, bod 3.1. se upravuje následovně:

Termín plnění:

I. etapa:

- dokončení dílčích kroků restaurování v ploše klenby a konzervace v ploše okenních špalet a niky dle položkového rozpočtu (viz příloha č. 1) – již provedeno

II. etapa:

- dokončení restaurování v ploše klenby dle položkového rozpočtu (viz příloha č. 1) a monochromní výmalby plochy stěn s novými omítkami (vč. okenních špalet a niky) a zpracování restaurátorské zprávy ve 3 listinných pare a 1x na CD – do 30. června 2021

III.

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

IV.

- 4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne 18.4.2021

V Praze, dne 30.4.2021

Přílohy:

Příloha č. 1. – Položkový rozpočet

Příloha č. 2. – [redacted] restaurování místnosti v přízemí S věže_ současný stav a žádost o prodloužení termínu_Benešov n. Pl._2021.

Položkový rozpočet		
Odkryv a restaurování historické výmalby v přízemí S věže Horního zámku, SZ Benešov nad Ploučnicí – Valdštejnský rok		
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby, NPU-420/22817/2020		
Restaurátorské práce:		Nabídková cena:
I. etapa		
1.	Rozšířený restaurátorský průzkum (včetně provedení sondáží ve vrstvách omítky)	3 000,00 Kč
2.	Prekonsolidace omítkových vrstev	4 400,00 Kč
3.	Mechanické snímání přemaléb a nepůvodních omítek	22 000,00 Kč
4.	Konsolidace omítkových vrstev	2 000,00 Kč
5.	Dočištění vápenných šlemů	2 000,00 Kč
6.	Fixáž originální malířské vrstvy	3 000,00 Kč
7.	Tmelení defektů	4 450,00 Kč
cena celkem bez DPH za ukončení I. etapy		40 850,00 Kč
II. etapa		
8.	Retuš reverzibilními barvami	25 000,00 Kč
9.	Závěrečná fixáž	2 000,00 Kč
10.	Monochromní výmalba ploch s novými omítkami	22 000,00 Kč
11.	Restaurátorská zpráva - 3 listinných pare a 1x na CD	10 000,00 Kč
cena celkem bez DPH za ukončení II. etapy		59 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH:		99 850,00 Kč
Sazba DPH v %	15	14 977,50 Kč
Celková cena včetně DPH (v případě, že uchazeč je plátcem DPH):		114 827,50 Kč
Poznámka:		
Celková cena zahrnuje také režijní náklady nezbytné k realizaci prací (lešení, doprava, ubytování apod.)		
Práce budou fakturovány dle položkového rozpočtu, po schválení památkovým dozorem a zástupcem investora.		
Prohlašuji, že jsem plátcem DPH		
Dne: 30.4.2021		

**Restaurátorské práce v přízemí Severní věže Horního zámku
v Benešově nad Ploučnicí
současný stav a žádost o prodloužení smlouvy o dílo**

V roce 2020 bylo započato restaurování nástěnné malby na klenbě místnosti v přízemí Severní věže Horního zámku v Benešově nad Ploučnicí. Malby byly nalezeny při restaurátorském průzkumu objektu v roce 1993. Na jaře roku 2020 byly na svislých stěnách místnosti aplikovány vrstvy odsolovacích omítek. Historická výmalba byla postupně mechanicky odkrývána v průběhu měsíce června téhož roku. Odhalená výmalba byla následně v celé ploše fixována vaječnou emulzí s nepatrnou příměsí Primalu SF 016. Po dokonalém proschnutí fixovaných partií byly z povrchu maleb chemicky odstraněny vrstvy starých nečistot a plísní, které zcela změnilly původní barevný kolorit renesanční výmalby kleneb. Trhliny v ploše klenby byly kónicky rozevřeny a vytmeleny vápenopískovým tmelem s příměsí mramorové moučky.

1. října 2020 byl při kontrolním dnu stanoven další postup restaurátorských prací. Bylo rozhodnuto o odstranění odsolovacích omítek v rozsahu svislých stěn a realizaci nových vápenných omítek, které budou vhodně doplňovat a respektovat rozsah a charakter dochovaných historických vrstev. Současně byl posunut termín dokončení restaurátorských prací na konec dubna 2021.

Při zahájení restaurátorských prací 7. dubna 2021 byly odmyty prachové depozity z povrchu maleb. Zároveň jsem konstatoval, že provedené stavební práce – rekonstruované omítky svislých stěn – nejsou ve stavu, aby bylo možno plynule navázat restaurátorskými pracemi. Nové omítkové vrstvy jsou i přes neustálé vysoušení interiéru značně vlhké a do konce měsíce dubna nebude možno realizovat jejich finální nátěr. Omítky v okrajových partiích v místě jejich návaznosti na klenební partie často nenavazovaly a tyto trhliny, ze kterých se sypal zásyp, jsem tedy musel dotmelit. Zároveň také nebylo stavební firmou provedeno detailní tmelení otvorů ve špaletách při okrajích okenních rámců. Tento stav je dokumentován v přiložené fotodokumentaci.

V současné době není navíc možno práce vykonávat ani z důvodů probíhající karantény. Proto navrhuji po předběžné vzájemné dohodě s vedoucím správy památkového objektu PhDr. Zdeňkem Henigem termín prací prodloužit na konec června 2021.

12. dubna 2021

