

ZL 16



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

**Požadavek zhotovitele na změnu č. 16**  
**Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**  
**Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_037/0012812**

Adresa objednatele:  
**Statutární město Karlovy Vary**  
**Moskevská 2035/21**  
**360 01 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku: 08.02.2021

Název části stavby dotčené  
změnou (včetně čísla SO):

**Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

**Popis změny, technického řešení:**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Projektová dokumentace navrhuje v kolonádním prostoru provést částečnou výměnu kamenných pískovcových obkladů.

**Nové řešení:**

Na základě konzultací se zástupci památkové péče a restaurátorem kamenných prvků budou kamenné obklady ponechány a naopak dojde k jejich restaurátorské opravě.

**Zdůvodnění změny:**

V rámci provádění oprav v kolonádním prostoru byly vytipovány plochy určené k výměně pískovcového kamenného obkladu. Při bližším zkoumání bylo zjištěno, že pískovcové kameny ve vytipovaných plochách trpí především povrchovou korozí, mírným úbytkem hmoty, ale především extrémním zasolením z pronikajících vodních par z podzemí kolonády. Po konzultaci s restaurátorem kamenných prvků bylo dohodnuto, že stávající kameny s ohledem na jejich dostatečný profil lze zanechat a provést na nich odborný restaurátorský zásah tak, aby došlo k prodloužení životnosti kamene. Z důvodu nemožnosti zabránit pronikání agresivní salinity z podzemí by nové kameny mohly degradovat obdobným způsobem jako kameny stávající.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.





**Požadavek zhotovitele na změnu č. 16**  
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**  
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná změna je u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum:

SOUHLASÍM

Podpis:



Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Síla

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL16a,16b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ZL 16a

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 16a - 01.1 D.1.1. - Kamenické práce dle skutečnosti (vícepráce)**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

08.02.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 946 225,12**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
3 946 225,12  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
828 707,28  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 774 932,40**

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8.2.2021

Razítko

Zadavatel



Zhotovitel



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 16a

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 16a - 01.1 D.1.1. - Kamenické práce dle skutečnosti (vícepráce)**

Místo:

Datum:

08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 946 225,12**

PSV - Práce a dodávky PSV

**3 946 225,12**

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

**3 946 225,12**

ZL 16a

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 16a - 01.1 D.1.1. - Kamenické práce dle skutečnosti (vícepráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 946 225,12</b>
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 946 225,12
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene				3 946 225,12
1	K	SU/01a4	Sanace pískovcových a žulových obkladů a architektonických prvků - doplnění, viz. tabulky technických popisů - postup SU.1	M2	346,0000	10 749,12	3 719 195,52
2	K	SU/01a2	Sanace pískovcových a žulových obkladů a architektonických prvků - oprava, viz. tabulky technických popisů - postup SU.1	M2	70,0000	3 243,28	227 029,60



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 16b

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 16b - 01.1 D.1.1. - Kamenické práce dle skutečnosti (méněpráce)**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.02.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**-4 283 528,31**


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-4 283 528,31	21,00%	-899 540,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**-5 183 069,26**

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8.2.2021

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



**Statutární město  
KARLOVY VARY  
(14)**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 16b

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 16b - 01.1 D.1.1. - Kamenické práce dle skutečnosti (méněpráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-4 283 528,31**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-4 283 528,31**

---

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

**-4 283 528,31**

---

ZL 16b

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 16b - 01.1 D.1.1. - Kamenické práce dle skutečnosti (méněpráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-4 283 528,31</b>
	□	PSV	Práce a dodávky PSV				-4 283 528,31
	□	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				-4 283 528,31
1	K	SU/01a3	Sanace pískovcových a žulových obkladů a architektonických prvků (výměna), viz. tabulky technických popisů - postup SU.1	M2	-398,5000	10 749,13	-4 283 528,31