

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava odvodnění v žst. Kadaň  
Prunéřov“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: DíláždĚná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové MĚsto

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MĚstským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
na základě povĚření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Adresa pro doručování písemností v elektronické podobĚ:**

[ePodatelnaORUNL@spravazelenic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazelenic.cz)

**Adresa pro zasílání analogových daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

**Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobĚ:**

[ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznice.cz)

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E650-S-1983/2020** č. j dodatku č.2: **9048/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ**

a

**STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949 , DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX č. účtu: XXX

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou** – předsedou představenstva

**Ing. Lubošem Tomáškem** – členem představenstva

**Korespondenční adresa:**

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, CZ-400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-20-006/DGGW**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava odvodnění v žst. Kadaň Pruněřov**“, evid. č. **65020130** uzavřely dne 29. 05. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby a následně dne 29. 10. 2020 dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 2 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

### 2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **13 419 501,26 Kč**

slovy: třináct milionů čtyři sta devatenáct tisíc pět set jedna korun českých dvacet šest haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 2, který tvoří přílohu č. 11 této Smlouvy.“

### 2.2 Článek 6., odstavec 6.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/18/19
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/12/19 c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Změnový list stavby č. 1
<u>Příloha č. 11:</u>	Změnový list č. 2

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 11 Smlouvy):                      Změnový list stavby č. 2

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 25. 05. 2021

V Ústí nad Labem dne 24. 05. 2021

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

**Ing. Jakub Svoboda/Ing. Luboš Tomášek**

předseda představenstva/člen představenstva

STRABAG Rail a.s.

# **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 11 SMLOUVY)**

## **Změnový list stavby č. 2**

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku<sup>i,ii</sup>**  
(změny během výstavby)

<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>Oprava odvodnění v žst. Kadaň-Prunéřov</b>
<b>Evidenční číslo VZ</b>	<b>65020130</b>
<b>Označení/ číslo původní Smlouvy</b>	<b>E650-S-1983/2020</b>
<b>Pořadové číslo změnového listu na stavbě</b>	<b>2.</b>
<b>Změna se týká těchto SO, PS, JV</b>	<b>SO č.11 – Příkopy vpravo SO č.12 – Příkop vlevo SO č.31 – Cesta vlevo km 136,450 – 138,080 a vpravo 136,450 – 137,400 SO č.41 – Zatrubnění u mostních opěr mostů ČEZ km 136,440 a 136,642</b>
<b>Iniciátor změny</b>	<b>Investor</b>
<b>Předběžný souhlas (kdy/kým)</b>	<b>XXX</b>

**Stručný popis změny vč. Odůvodnění**

Tento ZL č.2 řeší změny v rámci celého SP. Méněpráce vznikly po odstranění nánosu materiálu z příkopů a recipientu, kdy bylo zjištěno, že stávající příkopové tvárnice a panely jsou v dobrém stavu a proto není nutno dodávat původně uvažované množství 200 ks tvarovek TZZ 5 a 90 ks silničních panelů. Dále nebyla provedena demontáž a montáž potrubí v délce 12 m a s tím souvisejících 6 ks tvarovek. Montáž potrubí DN 800 provedena v délce 50m oproti původnímu předpokladu 61,944m.

Při čištění příkopu v km 136,2 – 136,3 vpravo bylo zjištěno, že se v místě nachází odvodnění tělesa betonovou rourou a proto není nutno provádět demontáž koleje v původně plánované délce 25 m, ale pouze 4,4 m.

Na základě doložených váženek o likvidaci odpadů jsou požadovány vícepráce v množství čištění otevřených odvodňovacích zařízení ( příkopy a recipient ) strojně a to v množství 479,817 m<sup>3</sup> a s tím související odvoz a uložení odpadu na skládku. Při čištění příkopů byla zjištěna kolize stávajících odvodňovacích zařízení se základy trakčních stožárů a proto bylo nutno, vzhledem k zajištění stability základů zřídit trativody včetně obetonování patek v celkové délce 25 m.

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>12 100 317,60 Kč</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	13 289 626,61 Kč
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>13 419 501,26 Kč</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>623 703,50</b>	<b>4,69</b>	
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>-493 828,85</b>	<b>3,72</b>	
<b>SALDO<sup>iii</sup></b> (§ 222/5 a/nebo 6)		<b>0,97</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	16,12	9,19
Hodnota změn tohoto ZL	0,97	
<b>CELKEM</b>	<b>17,09</b>	<b>9,19</b>

**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace**

ANO  NE

**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu**

ANO  NE

**Navržený způsob zatřídění změn/bilance<sup>iv</sup>:**

§ 222/4 –

§ 222/6 –

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z jiného PA
- c)  z rezervy stavby
- d)  z přeschválených nákladů stavby

d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

**SCHVALUJI X**

**ZAMÍTÁM**

**SCHVALUJI S PODMÍNKOU**

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO č.11	702 968,14	21 405,00	-11 152,65	713 220,49
SO č.12	4 186 953,08	602 298,50	-469 588,82	4 319 662,76
SO č.21	191 789,50	0	0	191 789,50
SO č.31	3 067 351,62	0	-5 997,42	3 061 354,20
SO č.32	896 255,76	0	0	896 255,76
SO č.41	830 341,28	0	-7089,96	823 251,32
SO č.51	466 122,84	0	0	466 122,84
SO č.52	1 951 328,90	0	0	1 951 328,90
SO č.61	996 515,49	0	0	996 515,49
<b>Celkem:</b>	<b>13 289 626,61</b>	<b>623 703,50</b>	<b>-493 828,85</b>	<b>13 419 501,26</b>

**1) Zástupce zhotovitele ve věcech technických:**

Jméno: XXX Datum: 31. 03. 2021 Podpis .....

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: XXX Datum: 31. 03. 2021 Podpis .....

**3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:**Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: neobsazeno Datum: Podpis .....

**4) Stanovisko přednosty odborné správy:<sup>v</sup>**Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: XXX Datum: 31. 03. 2021 Podpis .....

**5) Stanovisko právníka OŘ:**Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: XXX Datum: 18. 05. 2021 Podpis .....

**6) Stanovisko NPI OŘ:**Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: XXX Datum: 19. 05. 2021 Podpis .....



## 7) Rozhodnutí ředitele OŘ:

Schvaluji  Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 20. 05. 2021

Podpis .....

### Příloha změnového listu<sup>vi</sup>

1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*

<sup>i</sup> **Zhotovitel nesmí provést žádnou změnu během výstavby (ZBV), pokud k ní nevydá pokyn nebo pokud ji neschválí v ZL objednatel. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, kdy by nekonáním mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti železničního provozu.**

<sup>ii</sup> **ZMĚNOVÝ LIST MUSÍ OBSAHOVAT** (demonstrativní výčet ze SM 105 – Změny během výstavby)

- **Stručný popis** navrhovaných ZBV včetně jejího začlenění do objektové skladby (**SO** – stavební objekt, **PS** – provozní soubor, **JV** – jiný výkon).
- Stanovení **příčiny, potřeby** změny, event. **důvod vzniku vícepráce** a lze-li dovést os. odpovědnost, uvést osobu za její vznik odpovědnou.
- Návrh **zatřídění změn** závazku dle ZZVZ: **§222/7** záměny v položkovém rozpočtu; **§222/6** nepředvídané změny; **§222/5** nezbytné dodatečné práce; **§222/4** de minimis; **§222/3** změny ad hoc; §64 písm. b dodatečné dodávky řešené JŘBU; Veřejná zakázka dle Směrnice SŽDC č. 53 o zadávání veřejných zakázek; Otevřené řízení dle ZZVZ; § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené změny; Dle čl. 32 odst. 2 Směrnice č. 105 ZBV (měření).
- Bude-li v jednom ZL více ZBV se zatříděním různých odstavců (skupin) dle ZZVZ (např. § 222/5 a § 222/6), bude na první straně ZL pod návrhem zatřídění **balance víceprací a méněprací dle jednotlivých zatřídění**.
- Návrh **cen** jednotlivých ZBV včetně „Rozpisu ocenění změn položek“
- Návrh **zdroje financování** – (většinou bude zatříděno pod bodem a), b) možná c))
- Podpis Zhotovitele (**zástupce zhotovitele, který je kompetentní podepisovat SOD např.: statutární zástupce zhotovitele**; podpis lze delegovat, delegovaná osoba bude uvedena v SOD v příloze Oprávněné osoby).
- V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, bude vyplněna položka „**Předběžný souhlas (kdy/kým):**“ V ostatních případech tato položka zůstává nevyplněna.
- Doložení nutnosti využít institut „Předběžný souhlas“ (např. email).

<sup>iii</sup> **Saldo** - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku

<sup>iv</sup> **Balance** – bude-li v jednom ZL více ZBV/variací se zatříděním ve smyslu různých § ZZVZ (§222/5, §222/6, §222/4), je potřeba přehledně uvést, jaké změny spadají pod jaké zatřídění

<sup>v</sup> Uvede se konkrétní odborná správa

<sup>vi</sup> Vybere se odpovídající příloha

### **POZNÁMKA K NEJČASTĚJI APLIKOVANÉMU ZATŘÍZOVÁNÍ ZMĚN**

**§ 222 odst. 4 ZZVZ – ZMĚNY DE MINIMIS -> změny, které lze provést bez dalšího**

- změny do výše **10%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **dodávky a služby**,
- změny do výše **15%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **stavební práce**, přičemž

**není nutné zkoumat žádné důvody pro rozšíření či zúžení plnění veřejné zakázky.** Jde o další plnění, které lze provést a nemusí pro ně existovat žádný důvod, zadavatel se jednoduše rozhodne, že chce rozšířit nebo zúžit veřejnou zakázku. Taková změna, ale nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky. Na druhou stranu zde musí existovat věcný důvod pro změny – ekonomická výhodnost, péče řádného hospodáře.

**§ 222 odst. 5 ZZVZ – DODATEČNÉ PLNĚNÍ -> změny, které se týkají služeb, dodávek, stavebních prací,**

---

které:

- nebyly zahrnuty v původním závazku, a
- jsou nezbytné (*dílo by bez nich nemohlo být řádně dokončeno*) a
- změna v osobě dodavatele
  - o není možná z ekonomických/technických důvodů, a
  - o způsobila by zadavateli značné obtíže/výrazné zvýšení nákladů.

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zatřídění změny jako dodatečného plnění.

#### **§ 222 odst. 6 ZZVZ – NEPŘEDVÍDANÉ ZMĚNY**

- změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (*při realizaci díla vyjde najevo, že trámy na střeše jsou více ztrouchnivělé, než bylo s náležitou péčí předpokládáno a je potřeba jejich výměna ve větším než původně zamýšleném rozsahu*), a
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zatřídění změny jako změny nepředvídatelné.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1519745

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3550c8b9-29a9-4f85-ab1b-d145e6e769eb

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.05.2021 09:58:01



8cbde5b8-b98f-48ea-932d-3cffeafb37cb