

# DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

## I. Smluvní strany

### 1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek  
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem  
IČ: 00534188  
DIČ: CZ00534188  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.  
Číslo účtu: 174-63407764/0600  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083  
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087  
(dále jen „objednatel“)

### 2. Obchodní firma

#### **VOSTAV MORAVA a.s.**

se sídlem: Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava  
zastoupena: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva  
IČ: 25836129  
DIČ: CZ25836129  
bankovní spojení: 1099910999/5500  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Břetislav Čížek, tel. 602 423 222, Ing. Petr Dvořák, tel. 602 523 955  
(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkovém navýšení ceny za dílo uvedené v čl.V. Smlouvy o dílo ze dne 15.10.2020. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 817 323,08 Kč bez DPH. **Cena za provedené dílo činí 18.259.571,55 Kč bez DPH.** Jedná se o provedené více a méně práce, které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnové listy č.2 )

Bez dopadu na termín realizace .

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

**III.**  
**Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 : Změnový list č. 2.

Ve Frýdku-Místku, dne

V Ostravě, dne

---

za objednatele

---

za zhotovitele



## ZMĚNOVÝ LIST Č.2

<b>STAVBA:</b>	Rekonstrukce hemodialýzy v budově S
<b>OBJEDNATEL / IČ:</b>	Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, IČ: 00534188
<b>ZHOTOVITEL / IČ:</b>	VOSTAV MORAVA a.s., IČ: 25836129

### Popis změny - Sestavy dialyzačních panelů a úpravy tras médií

- **Příčina změny:**  
Na základě požadavku objednatele budou jednotlivé dialyzační panely umístěny do instalačních příček z Al nosníků, čímž bude zajištěn optimální přístup k vedení médií a instalaci v prostoru těchto příček a jejich případnému servisu.  
Po výběru dodavatele technologie byly na jejich žádost upraveny trasy vedení permeátu a koncentrátu a to do dvou okruhů - délky potrubí byly upraveny dle skutečnosti. Dále byly naspecifikovány a doceněny chybějící tvarovky, spojky a koncovky.
- **Kdo změnu vyvolal:**  
Změna byla vyvolána objednatelem stavby.
- **Technické řešení změny:**  
Dělicí příčky v dialyzačních sálech se skládají z kotevních profilů, které jsou pomocí chemických kotev přichyceny k betonovým základkům. Na tyto profily jsou nakotveny konstrukce jednotlivých panelů. Na ty se pak uchytí instalační žlaby a nosné konstrukce pro přichycení ZTI potrubí spolu s nachystanými koncovkami v požadovaných pozicích.

### Popis změny - Úpravy elektro rozvodů s vazbou na interiér, TiČR, termovize

- **Příčina změny:**  
Po výběru dodavatele interiéru byly upravena odběrná místa a přívody na základě jimi specifikovaných požadavků. Po dohodě TDI, AD, dodavatele a objednatele stavby bylo upuštěno od kontroly TiČR a zpracování termovize elektrických rozvaděčů. Do rozpočtu byly tyto položky zpracovány před vydáním rozhodnutí stavebního úřadu, který toto nepožaduje.
- **Kdo změnu vyvolal:**  
Změna byla vyvolána objednatelem stavby a dodavatelem stavby.



## Popis změny - Nátěry schodišťových zábradlí, potrubí a repase hydrantových skříní

- **Příčina změny:**  
Objednatel stavby byl vyhodnocen stav nátěrů zábradlí, vodovodních potrubí k hydrantům jako nevyhovující. Rovněž stav 3 ks hydrantových skříní vykazoval estetické a funkční nedostatky, proto bylo rozhodnuto o provedení repase.
- **Kdo změnu vyvolal:**  
Změna byla vyvolána objednatelem stavby.
- **Technické řešení změny:**  
Stávající nátěry budou obroušeny a bude proveden nový nátěr těchto prvků. Hydrantové skříně budou repasovány a přetřeny.

<b>Dopad na cenu:</b>
+ 817.323,08 Kč
<b>Dopad na termín:</b>
Bez dopadu na termín

Výše uvedená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

<b>Cena:</b> 18.259.571,55 Kč	<b>Termín:</b> Bez dopadu na termín	<b>Jiná ujednání:</b>
----------------------------------	--	-----------------------

Zhotovitel - datum, podpis:

Stanovisko technického dozoru stavebníka, datum, podpis:

Projektant stavby - datum, podpis:

Objednatel - datum, podpis: