



MHMPXPFPKK7

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. DIL/35/03/009944/2020 uzavřené dne 21. 9. 2020 (dále jen „Smlouva“), podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku v platném znění (dále též jen „občanský zákoník“), mezi následujícími účastníky:

Smluvní strany:

Objednatel:

Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČO, DIČ: 00064581, CZ00064581

Zastoupené. [redacted], ředitelem odboru HOM

Kontaktní osoba pro technická jednání: M [redacted] vedoucí SSN společnosti **CENTRA a. s.**, tel : [redacted]

Technický dozor investora: Divize inženýringu **CENTRA a. s.**, zastoupená [redacted]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

EVEN s.r.o. stavební společnost

V olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10, Strašnice

IČO, DIČ: 28062841, CZ28062841

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139924

jednající: [redacted]

bankovní

zástupce [redacted]

zástupce [redacted]

(dále jen zhotovitel)

(společně také jako „strany“ nebo „smluvní strany“)

v souladu s čl. III odst. 4 a s čl. IV odst. 5 Smlouvy (Stavební úpravy BD, Rektorská 580, Praha 10) uzavírají tento dodatek k výše uvedené Smlouvě, ve kterém upravují:

a) termín dokončení díla o 47 pracovních dnů, tj. 9 kalendářní týden a 2 pracovní dny z důvodu omezení možnosti provádět dílo ze strany objednatele v souladu s postupy potřebnými pro provedení dílčích prací a z důvodu klimatických omezení při provádění díla,

b) celkovou cenu díla, která se snižuje o 39.020,29 Kč bez DPH dle přehledu víceprací a méněprací odsouhlaseného v souladu se Smlouvou technickým a autorským dozorem investora, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

I.

Předmět dodatku

Článek III. odst. 2 Smlouvy se mění a jeho nový text zní takto:

Dokončení díla: **19 kalendářních týdnů a 2 pracovní dny** ode dne předání staveniště zhotoviteli.

Článek IV. odst. 1 Smlouvy se mění a jeho nový text zní takto:

Cena díla je stanovena na základě úplného položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří Přílohu č.3 této smlouvy a je její nedílnou součástí, takto:

cena celkem bez DPH: 8 429 405,71 Kč, slovy: osmmilionůčtyřístadvacetdevěttisícčtyřístapět korun českých a sedmdesát jeden haléř;

výše DPH 15 %: 1,264 410,86 Kč;

cena celkem včetně DPH: 9 693 816,57 Kč.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a smluvními stranami je podepsán elektronicky.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že s obsahem a formou tohoto dodatku bezvýhradně souhlasí a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byl uzavřen dobrovolně a bez nátlaku, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek Smlouvy byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy a jejích dodatcích, číselné označení Smlouvy a jejích dodatků a datum jejich podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha, tj. objednatel.
6. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s poskytnutím informací dodatku v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavření tohoto dodatku je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření tohoto dodatku den z označených dnů nejpozdější. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
8. Plnění předmětu tohoto dodatku v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti tohoto dodatku, tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem a Smlouvou.


Příloha č. 1: Přehled víceprací a méněprací k položkovému rozpočtu zhotovitele ze dne 5.5.2020.

Za objednatele:



ředitel HOM MHMP

Za zhotovitele:



jednatel EVEN s.r.o. stavební společnost

EVEN s.r.o. stavební společnost

 V Oštinách 2300/75
 100 00 Praha - Strašnice

IČO: 28062841

DIČ: CZ28062841

email: varga@even24.cz

tel: +420 775 554 106

web: www.even24.cz

Věc: Rozpočet VCP/ MP
Název stavby: Stavební úpravy bytového domu Rektorská 580, Praha 10 Malešice
Místo: Praha

p.č.	Název Položky - více práce	Jednotka	Množství	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
1	Upravení stávajícího zasklení lodžie	ks	8,00	700,00	5 600,00
2	Dodávka a montáž vnějších parapetů před okny - š. 420 mm, lakovaný ALU - 0,8 mm vč. klempářského zapravení a kotvení - pol.č. 179	---	130,00	596,00	77 480,00
3	Dodávka a montáž vnějších parapetů před okny - š. 340 mm, lakovaný ALU - 0,8 mm vč. klempářského zapravení a kotvení - pol.č. 180	---	99,50	586,00	58 300,00
4	Nové zasklení lodžie - systémově bezramenné s bezpečnostním sklem dle specifikace v PD	ks	8,00	24 500,00	196 000,00
5	Výbroušení keramické dlažby (venkovní vstupy)	---2	6,76	150,00	1 014,00
6	Příprava podkladu pod hydroizolační stěrku (zbrojení stávajícího smel. pod otázkou) - venkovní vstupy	---2	6,76	330,00	2 230,20
7	Doplnění betonové podlahy betonovou mazaninou (stavající venkovní čistič rohože) - venkovní vstupy	ks	2,00	400,00	800,00
8	Provedení hydroizolační stěrky vč. bendůů v rohu - venkovní vstupy	---2	6,76	490,00	3 312,40
9	Dodávka dlažby venkovní Taurus Granit - venkovní vstupy	---2	7,48	405,00	3 030,40
10	Montáž dlažby vč. spárování - venkovní vstupy	---2	6,76	860,00	5 813,60
11	Dodávka dlažby Taurus vst. - venkovní vstupy	ks	26,00	49,00	1 274,00
12	Montáž dlažby vst. vč. spárování - venkovní vstupy	---	7,70	139,00	1 069,30
13	Dodávka a montáž nerez k. ochravní ráhy na dlažbu - venkovní vstupy	---	5,20	891,00	4 633,20
14	Dodávka a montáž potrubí VZT nerez (výhled potrubí u špičkové stěry)	ks	3,00	2 800,00	8 400,00
	Celkem více práce				365 598,20
15	Název položky - méně práce				
16	Šetné odbourání půd v výšce 65 mm pod terén - pol.č. 8	---3	1,75	1 450,00	1 815,40
17	Rezerwa pro úpravu podkladu hydroizolace a penetrace - pol.č. 8	---2	30,00	150,00	3 600,00
18	Název za studena ALU svislé plochy - pol.č. 9	---5	30,00	12,50	-375,00
19	Název asfaltový penetrant - pol.č. 10	kg	9,02	45,00	406,08
20	Pás hydroz. azolit mozt. kovového ost. tl. 4 mm - pol.č. 13	---2	33,10	107,00	-3 541,70
21	Montáž cementářských umělých vláken vč. Dopravy - pol.č. 30	---2	2 105,00	7,00	-14 735,00
22	Cena za každý den bo. řidič - pol.č. 51	---2	252 600,00	0,20	-50 520,00
23	Zpět na montáž stávajícího zasklení lodžie - pol.č. 16	ks	8,00	8 000,00	64 000,00
24	Úprava, prodlování výhledu vč. přečáhadek - pol.č. 67	ks	3,00	400,00	-1 200,00
25	Demontáž kl. Čes. balkonových dveří - pol.č. 76	ks	17,00	15,00	-1 155,00
26	Demontáž a zpět na montáž okna v centrálním čtci - pol.č. 76	ks	1,00	1 800,00	-1 800,00
27	Penetrace povrchu - pol.č. 86	---2	147,15	18,00	54 848,70
28	Podlepení izolantem v případě skvělosti povrchu - pol.č. 87	---2	58,31	271,00	-14 419,91
29	Úprava spádování pomocí násypu frakce 0-4 mm - pol.č. 148	---2	9,75	600,00	-5 850,00
30	Osazení komor. mačiční pásy na vnějším obvodu okna - pol.č. 172	---	13,20	193,00	-2 547,60
31	Kontrola a zapěnění montážní spáry kolem výhledu okna - pol.č. 176	---	100,50	25,00	2 512,50
32	Navitání podkladního profilu stávajícího okna a vyplnění PUR pěnou - pol.č. 177	---	254,00	72,00	-20 448,00
33	Dodávka a montáž vnějších parapetů před okny - š. 420 mm, lakovaný ALU - 1,0 mm vč. klempářského zapravení a kotvení - pol.č. 179	---	130,00	620,00	80 600,00
34	Dodávka a montáž vnějších parapetů před okny - š. 340 mm, lakovaný ALU - 1,0 mm vč. klempářského zapravení a kotvení - pol.č. 180	---	99,50	580,00	57 710,00
35	Dodávka a montáž opačné strany epoxid. butylové pásky - pol.č. 196	---	31,00	16,00	-496,00
36	Nové oplochování u zpětné osazeného zasklení lodžie - pol.č. 201	ks	8,00	1 200,00	-9 600,00
37	Zpět na montáž mříž lodžie vč. kotvení a povrchové úpravy (bílý nátěr) jen za podmínky uvedené v PD - pol.č. 209	ks	1,00	1,00	1,00
38	Poprava želez. ž. mostev Henry L. v. výška kaše cca 0,6 m, vč. úpravy ter. u pro. radou a hnoj. v. - pol.č. 237	ks	12,00	730,00	-8 640,00
39	Výsev hráškového trávniku - pol.č. 239	---2	102,40	4,00	-409,60
40	Hráškový trávnik, údržbového - pol.č. 240	kg	2,00	120,00	240,00
41	Proseknutí trávniku před předláním - pol.č. 241	---2	102,40	30,00	3 072,00
	Celkem méně práce				-404 618,49
	Celkem výúčtování bez DPH				-39 020,29