



S00JP012K9UI

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 2300190025/2

číslo smlouvy zhotovitele: 191593

uzavírají

### 1) OBJEDNATEL

Společnost s názvem "**Společnost rekonstrukce zimního stadionu LČ**" na základě Smlouvy o společném zadávání ve smyslu § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené dne 24. 6. 2019, jejímiž společníky jsou

#### Statutární město Zlín

se sídlem: náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

a

#### HC Berani Zlín, z.s.

se sídlem: Březnická 4068, 760 01 Zlín

IČ: 00531928

DIČ: CZ00531928

Zastoupené: [redacted] prezidentem představenstva, a [redacted] členem představenstva  
(dále jako "**Objednatel**")

a

### 2) ZHOTOVITEL

Společnost s názvem "**Zimní stadion Luďka Čajky - společnost ATIP, CENTROPROJEKT**" na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 12. 9. 2019, jejímiž společníky jsou

#### ATIP, a.s.

se sídlem: Pražská 169, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov

IČ: 25261568

DIČ: CZ25261568

zastoupené [redacted] členem představenstva

a

#### CENTROPROJEKT GROUP a.s.

se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín

IČ: 01643541

DIČ: CZ01643541

zastoupená Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva  
(dále jako "**Zhotovitel**")

## Preambule

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu dne 29. 11. 2019, přičemž předmětem plnění je zpracování dokumentace bouracích prací, zajištění a provedení všech potřebných průzkumů, zaměření, vytýčení Stavby, dokumentace pro společné povolení, dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro zadání stavebních prací, dokumentace interiéru stavby, a výkon Inženýrské činnosti v souladu se Smlouvou.
2. V průběhu plnění této smlouvy však nastaly okolnosti, které v době uzavírání smlouvy nebylo možné předvídat, a které dopadají na termíny plnění stanovené ve smlouvě.
3. Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaného v souvislosti s výskytem pandemie COVID 19 byli nuceni zůstat v měsících březnu a dubnu 2021 v karanténě pracovníci Zhotovitele, konkrétně pracovníci stavební skupiny, statické skupiny a pracovník, který zpracovává na předmětnou zakázku položkový rozpočet.
4. Na kontrolních dnech Zhotovitel upozorňoval Objednatele, že z důvodu onemocnění COVID 19 v projektovém týmu podílejícím se na zpracování díla a s tím související karantény dle opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, nebude splněn termín pro předání projektové dokumentace pro provádění stavby, který dle uzavřené smlouvy o dílo je stanoven ke dni 31. 3. 2021. Členy projektového týmu, kteří se podílejí na zpracování díla dle uzavřené smlouvy, nelze s ohledem na obsah smlouvy a s ohledem na stupeň zpracování projektové dokumentace nahradit bez vlivu na termíny plnění.
5. Zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo, konkrétně v souladu s čl. 5 "TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ" odst. 4, oznámil překážku v plnění - onemocnění COVID 19 a karanténa u členů projektového týmu, a to na kontrolních dnech konaných dne 13. 1. 2021 (kontrolní den č. 13), dne 3. 3. 2021 (kontrolní den č. 15).

### článek I.

#### Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 2 se původní článek 2. DEFINICE POJMŮ mění u pojmu "Milníky" text uvedený pod písm. i), a to následovně:

***Předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně dokumentace gastroprovozu k připomínkovému řízení Objednateli do 30. 4. 2021***

***Předání naceněného položkového rozpočtu s výkazem výměr k připomínkovému řízení Objednateli do 15. 5. 2021***

### článek II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 a Zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření dodatku č. 2:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 26. 4. 2021, č.j. 45/BR/2021

Ve Zlíně dne 27. 04. 2021

Ve TETUOVĚ dne 27. 4. 2021

objednatel

statutární město Zlín



ing. et ing. Jiří Koleček  
primátor

zhotovitel

ATIP, a.s.



člen představenstva

HC Berani Zlín, z.s.



prezident představenstva

CENTROPROJEKT GROUP a.s.



místopředseda představenstva



člen představenstva

