

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ „Rekonstrukce ŽST Chrastava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3036/2020/PH**

ISPROFOND: **327 321 4901/551 372 0005, 551 372 0006**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem společnosti

(dále také jako „vedoucí společník“)

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: 04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti

Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti

(dále také jako „společník 2“)

společníci společnosti „**AFSAG Hrádek, Chrastava**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 22.06.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 4, Magistrů 1275/13, PSČ 140 00, kdy vedoucím účastníkem společnosti je obchodní firma AFRY CZ s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 4, Magistrů 1275/13, PSČ 140 00, IČO: 45306605, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 22.06.2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa:

AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

číslo smlouvy Zhotovitele: **2020/0074; 2020/0075**

(dále též společně jen jako „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava rozsahu plnění Díla a s tím spojená úprava přílohy č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla a přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla.**

Důvodem úpravy rozsahu plnění Díla u stavby „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ jsou:

- požadavek odborných složek Objednatele na vypracování DSP a PDPS zázemí pro zaměstnance RDP v „sále“ budovy Ostrov Liberec. Součástí rozšíření je kompletní průzkum střechy (krov, krytina) a podlahy půdy, včetně určení doporučení rozsahu nezbytně nutného pro rekonstrukci.
- požadavek Objednatele na rozšíření předmětu Díla o přípravu prvků systému ETCS na základě požadavku na budoucí realizaci systému ETCS s ohledem na minimalizaci budoucích nákladů pro následnou stavbu ETCS na této trati.

Důvodem úpravy rozsahu plnění Díla u stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ jsou:

- požadavek odborných složek Objednatele na vypracování DSP a PDPS zázemí pro zaměstnance v budově ŽST Hrádek nad Nisou.
- požadavek Objednatele na rozšíření předmětu Díla o přípravu prvků systému ETCS na základě požadavku na budoucí realizaci systému ETCS s ohledem na minimalizaci budoucích nákladů
- požadavek Objednatele na rozšíření předmětu Díla o vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DÚSP), případně samostatné DÚR a DSP, a dokumentace PDPS na úpravu komunikace ul. Nádražní, včetně autobusových zastávek/ „terminálu“, včetně vypracování nového architektonického návrhu celého přednádražního prostoru.
- požadavek Objednatele na zpracování architektonické koncepce využití volných ploch pro komplexní vyřešení dopravy BUS x VLAK x IAD x CYKLO pro město Hrádek nad Nisou v návaznosti na realizaci stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ v souvislosti s provozem jednotlivých druhů dopravy, jako podklad pro jednání s městem Hrádek nad Nisou pro získání souhlasu s předmětnou stavbou, v rámci získání stavebního povolení.

Na základě shora uvedených změn rozsahu Díla dochází k úpravě Ceny Díla. Celková cena Díla se v souladu s **§ 222, odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) navyšuje o částku **2 204 900,- Kč** (vícepráce dle dodatku č. 1 pro stavbu „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ činí částku 827 900,- Kč, vícepráce dle dodatku č. 1 pro stavbu „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ činí částku 1 377 000,-Kč).

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ je **cca 8,37 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1. V návaznosti na výše uvedené tak musí dojít k úpravě výše hodnoty bankovní záruky za provedení Díla.

- 2. Úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění.** Na základě výše uvedeného rozšíření předmětu Díla se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu spočívající s posunem termínu 2. dílčího plnění o jeden měsíc na celkem 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. Ostatní dílčí termíny plnění Díla zůstávají dále v platnosti beze změn.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 a odst. 3.5 Smlouvy, na úpravě článku 4, odst. 4.1 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3036/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/0074; 2020/0075, uzavřené dne 20. 08. 2020 takto:

1) ČI. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se původní znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH	26 350 000,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH	2 204 900,- Kč
Cena Díla dle dodatku č. 1, bez DPH	28 554 900,- Kč

slovy: **dvacet osm milionů pět set padesát čtyři tisíce devět set korun českých**

b) ruší se původní znění odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

c) Čl. 4 – OSTATNÍ USTANOVENÍ

- ruší se původní znění odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10% z Ceny za zpracování DSP a PDPS, tj.: **2 787 490 Kč bez DPH**. Cena za zpracování DSP a PDPS je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy.

d) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se původní znění odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla**
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky OP/DSP+PDPS/04/20**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky **VTP/DSP+PDPS/13/20**
c) Zvláštní technické podmínky
„Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“
„Rekonstrukce ŽST Chrastava“
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla**
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění**
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Správce společnosti**

e) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

f) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

g) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3036/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/0074; 2020/0075, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 5 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (současně
Příloha č. 1 Smlouvy):

Specifikace Díla

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 2 (současně
Příloha č. 4 Smlouvy):

Rozpis Ceny Díla

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 3 (současně
Příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram plnění

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Za AFRY CZ s.r.o., vedoucího účastníka společnosti „**AFSAG Hrádek, Chrastava**“ a za **SAGASTA s.r.o.**, společníka 2 společnosti „**AFSAG Hrádek, Chrastava**“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 22.06.2020:

V Praze

V Praze

Date: 2021.05.24
09:40:44 +02'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

.....
Ing. Petr Košan
jednatel společnosti
AFRY CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění staveb „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“ a „**Rekonstrukce ŽST Chrastava**“. Cílem díla je zkrácení staničních provozních intervalů, zajištění bezpečného a spolehlivého provozování železniční dopravní cesty a zvýšení komfortu cestování.

1.1.2 Rozsah díla:

„Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“

„Rekonstrukce ŽST Chrastava“ je:

1.1.2.1 Zhotovení **Projektové dokumentace pro stavební povolení** a to včetně zpracování **Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

1.1.2.2 **Zpracování a podání žádosti dle §108 – 114 Stavební řízení** zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání stavebního povolení a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

1.1.2.3 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS:

1. **Dokumentace ve stupni DSP** bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu.

2. **Dokumentace ve stupni PDPS** bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006.

1.1.2.4 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně.

1.1.2.5 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 části G, H a I a dle VTP/DSP+PDPS/13/20 části J a K.

1.1.2.6 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽ č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽ. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽ (<https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb>).

1.1.2.7 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).

Dodatkem č. 1 dochází k následující úpravě rozsahu díla:

U stavby „**Rekonstrukce ŽST Chrastava**“:

- požadavek odborných složek Objednatele na vypracování DSP a PDPS zázemí pro zaměstnance RDP v „sále“ budovy Ostrov Liberec. Součástí rozšíření je kompletní průzkum střechy (krov, krytina) a podlahy půdy, včetně určení doporučení rozsahu nezbytně nutného pro rekonstrukci.
- požadavek Objednatele na rozšíření předmětu Díla o přípravu prvků systému ETCS na základě požadavku na budoucí realizaci systému ETCS s ohledem na minimalizaci budoucích nákladů pro následnou stavbu ETCS na této trati.

U stavby „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“:

- požadavek odborných složek Objednatele na vypracování DSP a PDPS zázemí pro zaměstnance v budově ŽST Hrádek nad Nisou.
- požadavek Objednatele na rozšíření předmětu Díla o přípravu prvků systému ETCS na základě požadavku na budoucí realizaci systému ETCS s ohledem na minimalizaci budoucích nákladů
- požadavek Objednatele na rozšíření předmětu Díla o vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DÚSP), případně samostatné DÚR a DSP, a dokumentace PDPS na úpravu komunikace ul. Nádražní, včetně autobusových zastávek/ „terminálu“, včetně vypracování nového architektonického návrhu celého přednádražního prostoru.
- požadavek Objednatele na zpracování architektonické koncepce využití volných ploch pro komplexní vyřešení dopravy BUS x VLAK x IAD x CYKLO pro město Hrádek nad Nisou v návaznosti na realizaci stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ v souvislosti s provozem jednotlivých druhů dopravy, jako podklad pro jednání s městem Hrádek nad Nisou pro získání souhlasu s předmětnou stavbou, v rámci získání stavebního povolení.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
13	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
14	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
16	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 15 měsíců) v celkovém počtu 400 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
28 554 900 Kč	5 996 529 Kč	34 551 429 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DSP a PDPS:		
██████████	██████████	██████████
Cena za výkon autorského dozoru:		
680 000 Kč	142 800 Kč	822 800 Kč

Cena díla - Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
██████████	██████████	██████████
z toho:		
Cena za zpracování DSP a PDPS:		
██████████	██████████	██████████
Cena za výkon autorského dozoru:		
306 000 Kč	64 260 Kč	370 260 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru - Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	13 234 500 Kč	16 013 745 Kč

Cena díla - Rekonstrukce ŽST Chrastava

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
15 320 400 Kč	3 217 284 Kč	18 537 684 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DSP a PDPS:		
██████████	██████████	██████████
Cena za výkon autorského dozoru:		
██████████	██████████	██████████

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru - Rekonstrukce ŽST Chrastava

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	15 320 400 Kč	18 537 684 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování dodatečných průzkumů dle ZTP, zpracování technickoekonomického posouzení na přestavbu železničního mostu v ev. km 10,650 , zpracování architektonické a technické koncepce využití stávajících konstrukcí stávajícího zastřešení nástupišť do nových návrhů řešení stanic	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení včetně stanovení nákladů stavby, vizualizace zpracované dle požadavků ZTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části včetně nákladů, soupisu prací a výkaz výměr a vizualizací	Předávací protokol k dané dílčí etapě
4. Dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. Dílčí etapa	do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli

6. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od termínu 5. Dílčí etapy
7. Dílčí etapa AD	15 měsíců (předpoklad 09/2022 – 11/2023)
Termín dokončení Díla	předpoklad do 17 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

Příloha č. 5

Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou", „Rekonstrukce ŽST Chrastava
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení DSP+PDPS+AD

Definitivní předání DSP s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 15 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1520887

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9118a755-2028-49eb-9df3-e07ef17f013b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.05.2021 14:47:02



ac471fd5-46de-4b76-8e05-90854be49c61