

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2015-114 ze dne 31.5.2016
 ev. č. SMVS 107V661003001

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ 601 62 694

zaměstnanec pověřený jednáním: **Ing. Jiří Březina**, ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Březina** [redacted]

- ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk
 dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

AWT Rekulivace a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777, dne 18.1.1994

Sídlo: Dělnická 884/41, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

IČO: 476 76 175

DIČ: CZ 476 76 175

Zastoupená: **Ing. Andrzejem Santariusem, Ph.D., MBA** předsedou představenstva
Ing. Bohumilem Bonczkem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: [redacted]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem

Datová schránka: Pk86nwp
 (dále jen „zhotovitel“),

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.7 článku 15 **Ostatní ujednání** smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2015-114 ze dne 31.5.2016 na zhotovení díla – stavby „Čáslav – venkovní oplocení LZ“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“).

2 Účel dodatku

- 2.1. Účelem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla z důvodu výskytu dodatečně vzniklých nepředvídatelných komplikací souvisejících s odkladem zahájení prací na kácení dřevin (povolení kácení až po vyhníždění ptactva), které zapříčinily posunutí vlastního provádění stavebních prací a tím zpoždění při provádění díla, což má za následek nemožnost dokončení díla ve sjednaném termínu.
- 2.2. Vzhledem k tomu, že v době uzavření dodatku č. 1 není provedena změna řídicí dokumentace akce a není vydána její změna formou změny SVFA se změnou bilance finančních prostředků v letech 2016 a 2017 a změnou časového parametru dokončení akce v roce 2017, řeší dodatek č. 1 změnu termínu dokončení pouze do 5.12.2016, tj. v souladu se stávajícími závaznými parametry akce. Po vydání změny řídicí dokumentace akce bude uzavřen dodatek č. 2 na změnu termínu dokončení díla do 30.4.2017. Podkladem pro uzavření dodatku č. 1 je žádost zhotovitele o uzavření (příloha 1).

3 Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se ruší odst. 421 článku 4 **Doba a místo plnění** a nahrazuje se zněním:

„4.1 Termín dokončení stavebních prací a dalších prací a činností spojených se stavbou, včetně odstranění případných vad z přejímacího řízení a vyklizení staveniště: **nejpozději do 5.12.2016.**“

4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 o 2 očíslovaných stranách je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky
- 4.3 Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 4.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 4.5 Přílohou dodatku č. 1 je:
příloha 1 – žádost zhotovitele ze dne 13.9.2016

V Praze dne

26 -10- 2016

Za objednatele

Ing.

ředitel odd.

AHNM

V Havířově dne

24 -10- 2016

Za

Ing. A

h.D., MBA

stavenstva

czek

stavenstva

ce a.s.



