

DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 3. 12. 2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PRIMIS spol. s r. o.

se sídlem Slavičkova 827/1a, Lesná, 638 00 Brno

IČO: 024 02 718

DIČ: CZ02402718

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81169

zastoupená [redacted] prokuristou

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s

číslo účtu: 2114592162/2700

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 12. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 12. 2020 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 12. 2020 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. SML-00010-2020-99-12, jejímž předmětem bylo a je vyhotovení leteckých snímků a terénních sběrů pro verifikaci dat z dálkového průzkumu země pro lesní hospodářský celek/celky (LHC) Rychnov a LHC Podkrkonoší (dále jen „smlouva“).

2. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám se od podpisu smlouvy nepodařilo uskutečnit snímkování v potřebném rozsahu, a proto byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 17. 12. 2020. Dodatek č. 1 posunul termíny částí předmětu plnění, které nebylo možné dodat z důvodu nepříznivého průběhu počasí.
3. Vzhledem k průběhu počasí do konce dubna 2021, které neumožňovalo kvalitní snímkování z výšky 2500 metrů a vzhledem k velké ploše sněhového pokryvu ve vrcholových partiích hor se opětovně nepodařilo uskutečnit snímkování v potřebném rozsahu na celém zájmovém území. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínů plnění částí předmětu díla uvedených v čl. II. odstavci 4, písmenech c) až o) smlouvy. Při stanovení nového termínu je zohledněn výskyt sněhu v horském terénu během zimy a v brzkých jarních měsících, který znemožňuje provedení snímkování pro sjednaný účel.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek II., odstavec 4, písmena c) až o) smlouvy (písmena a) a b) smlouvy byla vypuštěna Dodatkem č. 1 ke smlouvě) se mění takto:

- c) Ortofotomapy ve formátu RGB a CIR v rozsahu 100 % z plochy LHC Rychnov v termínu do 30. 6. 2021.
- d) Vektorových dat hranic polygonů obnovních prvků vzniklých od počátku platnosti LHP v rozsahu 100 % z plochy LHC Rychnov v termínu do 30. 6. 2021.
- e) Terénním sběrem verifikovaných vektorových dat hranic polygonů obnovních prvků s vylišením holin a s klasifikací dle tabulky v čl. II. odst. 3, písm. b) této smlouvy alespoň v rozsahu 60 % z plochy LHC Rychnov v termínu do 15. 7. 2021.
- f) Terénním sběrem verifikovaných vektorových dat hranic polygonů obnovních prvků s vylišením holin a s klasifikací dle tabulky v čl. II. odst. 3, písm. b) této smlouvy v rozsahu 100 % z plochy LHC Rychnov v termínu do 30. 7. 2021.
- g) Návrh metodiky pro zjištění stavu holin a obnovených ploch podle čl. II. odst. 3 písm. c) této smlouvy v termínu 15. 7. 2021.
- h) Ortofotomapy ve formátu RGB a CIR v rozsahu 100 % z plochy LHC Podkrkonoší v termínu do 30. 6. 2021.
- i) Vektorových dat hranic polygonů obnovních prvků vzniklých od počátku platnosti LHP v rozsahu 100 % z plochy LHC Podkrkonoší v termínu do 15. 7. 2021.
- j) Terénním sběrem verifikovaných vektorových dat hranic polygonů obnovních prvků s vylišením holin a s klasifikací dle tabulky v čl. II. odst. 3 písm. b) této smlouvy v rozsahu 100 % z plochy LHC Podkrkonoší v termínu do 30. 7. 2021.
- k) Finální ortofotomapy ve formátu RGB a CIR z celé plochy obou LHC v termínu do 31. 8. 2021.
- l) Finálních vektorových dat hranic holin polygonů obnovních prvků vzniklých od počátku platnosti LHP 100 % z celé plochy obou LHC v termínu do 31. 8. 2021.

- m) Finální terénním sběrem verifikovaných vektorových dat hranic polygonů obnovních prvků s vylišením holin a s klasifikací dle tabulky v čl. II. odst. 3 písm. b) této smlouvy v rozsahu 100 % z plochy obou LHC v termínu do 31. 8. 2021.
- n) Technické zprávy k dílu v tištěné a v digitální podobě ve formátu .pdf a .doc v termínu do 31. 8. 2021.
- o) Konečné verze metodiky pro zjištění stavu holin a obnovených ploch podle čl. II odst. 3 písm. c) této smlouvy v termínu 31. 8. 2021.

Článek III., odstavec 1, písmeno c) smlouvy se mění takto

- c) Výstupy a připomínky z kontrol prováděných objednatelem, a to průběžně dle prováděných kontrol, nejpozději do 15. 8. 2021.

Článek V., odstavec 3, písmeno a) smlouvy – vypouští se první odrážka s tím, že další dvě odrážky se mění takto:

- 600 000 Kč + DPH bude zhotoviteli uhrazeno po předání výstupů dle čl. II. odst. 4 písm. c) až písm. f) této smlouvy;
- 480 000 Kč + DPH bude zhotoviteli uhrazeno po předání výstupů dle čl. II odst. 4 písm. g) až písm. j) této smlouvy;

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyřech stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové, dne

V Brně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Vojáček
generální ředitel
Lesy České republiky, s.p.

.....

prokurista
PRIMIS spol. s r. o.