

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo na Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

#### **Název zakázky:**

**„Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov  
střed (mimo)“**

#### **Smluvní strany**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4989/2020**

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN:3273214901/5813520022

a

##### **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

##### **Korespondenční adresa:**

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 20. 4. 2021, doručené dne 23. 4. 2021, a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na prodloužení 1. Dílčí etapy s novým termínem do 20. 7. 2021 a na rozšíření rozsahu předmětu Díla včetně souvisejícího navýšení Ceny Díla.

Důvodem pro prodloužení a rozšíření předmětu Díla jsou závěry a vznesené požadavky z dosavadních profesních porad a jednání všech dotčených subjektů konaných při zpracování dokumentace. Jedná se především o následující požadavky:

- 
- požadavek na vybudování EPZ ze strany dopravců;
  - požadavek na realizaci závěsného kabelu 22 kV;
  - požadavek na prostorový přesun podchodu z důvodu změny majetkoprávních vztahů;
  - požadavek na nutné úpravy VB Havířov z důvodu změny majetkoprávních vztahů;
  - požadavky na technologické změny či zlepšení s důsledkem nutného zvětšení počtu či rozměrů nových pozemních objektů;
  - požadavek na odstranění zavodnění stávající VB Havířov – nutnost provedení geotechnického a hydrotechnického průzkumu u VB Havířov
  - zpracování studie Opatření na snížení zavodnění VB Havířov z důvodu zjištění nadměrného pronikání vody k VB z prostoru kolejiště (vlastní techn. řešení není zahrnuto do předmětu díla. Rozhodnutím objednatele - po vyhodnocení výše uvedené studie - případně bude vybrané technické řešení odvodnění VB do předmětu díla přidáno. Tato úprava bude v takovém případě řešena následnou úpravou smluvního vztahu).
- 1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany, s ohledem na rozšíření předmětu plnění, dohodly na navýšení ceny Díla o částku 7.255.200,- Kč bez DPH.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH: 87.804.200 Kč*

*slovy: osmdesátšedmmilionůosmsetčtyřitisícdvěstě korun českých*

- 1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Rozpis Ceny a Harmonogram plnění jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují přílohy č. 4 a 5.
- 1.4. Smluvní strany berou na vědomí aktualizaci Přílohy č. 6 Smlouvy o dílo Oprávněné osoby a s tím související úpravu Přílohy č. 8 Seznam poddodavatelů, a to na následujících pozicích:
- specialista na sdělovací zařízení – nově bude vykonávat Ing. Pavel Gajdečka ze společnosti Signal Projekt s.r.o.;
  - asistent vedoucího týmu – Ing. Petr Libosvár ze společnosti EXprojekt s.r.o.

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
- aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo;
  - aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy o dílo;
  - aktualizovaná Příloha č. 6 Oprávněné osoby, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu

---

č. 6 Smlouvy o dílo;

- aktualizovaná Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 8 Smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
  3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
  4. Tento dodatek je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

V Praze dne 21.5.2021

V Olomouci dne 5.5.2021

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Václav Kratochvíl**  
předseda představenstva  
MORAVIA CONSUTL Olomouc a.s.

## PŘÍLOHA Č. 4

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod			
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G				
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H				
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:					79 036 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů				
9	Geodetické práce				
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
13	Koordinátor BOZP v přípravě				
14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
15	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP				
16	Aktualizace ZP+EH (Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ)				
17	<b>Geotechnický a hydrotechnický průzkum u VB Havířov</b>				
18	<b>Studie opatření na snížení zavodnění VB Havířov</b>				
Celkem za doplňkové služby:					6 590 200

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
19	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				<b>2 178 000</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 22 měsíců) v celkovém počtu 2 420 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a

zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### 4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
87 804 200 Kč	18 438 882 Kč	106 243 082 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

85 626 200 Kč	17 981 502 Kč	103 607 702 Kč
---------------	---------------	----------------

Cena za výkon autorského dozoru:

2 178 000 Kč	457 380 Kč	2 635 380 Kč
--------------	------------	--------------

#### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	18 026 200 Kč	21 811 702 Kč
2. Dílčí etapa	42 190 000 Kč	51 049 900 Kč
3. Dílčí etapa	25 314 000 Kč	30 629 940 Kč
4. Dílčí etapa	96 000 Kč	116 160 Kč
5. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	2 178 000 Kč	2 635 380 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>87 804 200 Kč</b>	<b>106 243 082 Kč</b>

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>Do 20.7.2021</b> <b>Dílčí fakturace ve výši 18 026 200 Kč bez DPH.</b>	Geotechnické průzkumy, mapové podklady, návrh technického řešení odsouhlasený na výrobní poradě, studie opatření na snížení HPV u VB Havířov	Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>Do 20.10.2021</b> <b>Dílčí fakturace ve výši 42 190 000 Kč bez DPH.</b>	předložit návrh DUSP+PDPS v listinné a digitální formě k připomínkovému řízení se složkami SŽ dle SM62, včetně soupisu prací a SR.	Protokol o převzetí návrhu DUSP+PDPS k projednání.
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 20.2.2022</b> <b>Dílčí fakturace ve výši 25 314 000 Kč bez DPH.</b>	Konečné odevzdání DUSP+PDPS.  Předání žádosti o stavební povolení.	Protokol o převzetí DUSP+PDPS v konečné podobě.
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců od písemného pokynu</b> (Cena dle nabídky za dodatečné služby) <b>Dílčí fakturace ve výši 96 000 Kč bez DPH.</b>	Aktualizace ZP+EH	Protokol o převzetí Aktualizace. Protokol o provedení díla
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>22 měsíců</b> (předpoklad 03/2022 – 12/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a

		realizace stavby v předpokládané délce 22 měsíců	specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b><u>předpoklad do 12/2023</u></b> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)



## PŘÍLOHA Č. 6

### Oprávněné osoby

#### Za Objednatele

---

##### Ve věcech smluvních a obchodních

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

##### Ve věcech technických

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

##### Úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI oprávnění a)

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

##### Úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI oprávnění c)

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

##### Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

## Za Zhotovitele

---

### Ve věcech smluvních a obchodních

<b>Jméno a příjmení</b>	Ing. Václav Kratochvíl
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

### Ve věcech technických

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

### Vedoucí týmu

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

### Asistent vedoucího týmu

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

### Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

### Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista na elektrotechnická zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista na požární bezpečnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Geotechnik - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Koordinátor BOZP - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1522439

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** cdfb1b13-48f5-4313-9c86-86e3539bf78f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.05.2021 11:30:01



077bf731-9243-481b-ae53-bb29147d708e