

název díla:	Oprava nadzemních objektů kolektoru BX		
smlouva číslo:	SODM-46/2020	ze dne:	27.11.2020
zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. , Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	02.06.2021	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	31.08.2021		

Zhotovitel požádal o prodloužení termínu realizace o 90 dní, tj. do 31.8.2021. Nový termín realizace byl stanoven na základě nařízení opatření v důsledku boje proti koronaviru označeného jako SARS CoV-2 na území České republiky. Z důvodu covidových opatření zhotovitel nebyl schopen včas zajistit zábory stavby, výkopová povolení, smlouvy o zápujčce pozemku (TSK hl. m. Praha) a vstup na pozemky BsMV. K dalšímu zdržení došlo z důvodů karantény a onemocnění Covid 19 pracovníků zhotovitele a velmi nepříznivých klimatických podmínek v zimních měsících. Během výstavby byly rovněž odsouhlaseny změny v rozsahu zadání mající vliv na prodloužení termínu realizace.

Popis změny, případně náčrtek:

U objektu č. O09 byla na stavbě odsouhlasena změna v provedení zabudování poklopu do stropní desky. Z důvodu nevyhovujícího stavu stávající zdegradované stropní konstrukce a nedostatečné velikosti otvoru pro zabudování poklopu byla odsouhlasena změna ve zhotovení nové stropní konstrukce, včetně změny jejího vyztužení. Z důvodu realizace nové stropní desky bylo odsouhlaseno rovněž změna velikosti lehkého montážního poklopu z 2M na 3M.

U objektu č. K03 byla na stavbě odsouhlaseno zvětšení rozsahu opravy hydroizolací až na hranu styku krčku se stropní konstrukcí a s tím souvisejícím navýšeným rozsahem výkopů v nesoudržné zemině.

U objektu č. K05 byla instalována ve výkopu nově kabelová průchodka pro kabelové vedení procházející žb. konstrukcí ostěním kolektoru.

U objektu č. K06 byly odsouhlasena změna v rozsahu doplnění obrub proti sesouvání zeminy do komunikace.

Soupis jednotlivých položek víceprací je přílohou tohoto ZL. **Cena víceprací = 117 622,51 Kč.**

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:
za provozovatele:	Miroslav Pulchart	Podpis:
za investora:	Ing. Petr Šíma	Podpis:
za dodavatele:	Ing. Jan Vavrečka	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	2,03%
----------------------------	-------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	5 803 752,02 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	117 622,51 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 921 374,53 Kč

Zpracoval:	Ing. Petr Šíma	V Praze dne:	24.05.2021
------------	----------------	--------------	------------