

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

**I.
Smluvní strany**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	25-05-2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	250/E/21

Zhotovitel:

Jméno: **MATEX HK s.r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: u KS v HK, oddíl C, vložka 18080
Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: [redacted] ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447

Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 19.2.2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici poštovní v Hradci Králové v rozsahu určené výběrovým řízením objednatele č. 121013 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ V ULICI U STŘELNICE, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byly dle čl. III. smlouvy o dílo stavební úpravy komunikací v ulici U Střelnice v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracoval projektant Ing. Petr Vlasák, Jana Masaryka 1361, 500 12 Hradec Králové, IČ: 16200691. Dále měla být stavba provedena v souladu se stavebním povolením zn. SZ MMHK/024956/2020 ST2/Vap.
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
 - vybourání zpevněných ploch u vozovky a chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu včetně obrubníků,
 - odfrézování krytu vozovky,
 - v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry a odfrézování živičného krytu do pravidelného obrazce,
 - v místě, kde se nachází ornice, bude provedeno sejmutí v tloušťce cca 10 cm a keřů v místě nového chodníku. Ornice bude uložena a použita pro zpětné ohumusování vč. založení nového trávníku.
 - přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
 - vybourané žulové obrubníky budou očištěny a odvezeny do skladu TSHK na letišti,
 - bude provedena úprava pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
 - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí pro živičnou vozovku a chodník,
 - osazení chodníkových obrubníků a zahradních obrubníků,
 - osazení silničních obrubníků a přídlažby,
 - provedení vsakovacích rýh, osazení odvodňovacích žlábků a napojení potrubí pro odvod srážkových vod do vsakovacích rýh,
 - dodávka a pokládka betonové dlažby 200x100x80, vč. varovných pásů a signálních pásů,
 - výškové úpravy poklopů vpustí, uzávěrů apod.,
 - dodávka, pokládka a hutnění asfaltových vrstev,
 - provedení vodorovného dopravního značení,
 - montáž svislých dopravních značek vč. sloupků.
4. Na základě oznámení o předpokládaných opravách komunikací v roce 2021 ze dne 1.12.2020 bylo společností GAS NET s.r.o. dopisem ze dne 12.1.2021 oznámeno, že v ulici U Střelnice je plánována oprava havarijního potrubí plynovodu v koordinaci se stavbou opravy komunikací v ulici U Střelnice. Při koordináční schůzce v březnu 2021 bylo správcem plynového potrubí sděleno, že oprava potrubí potrvá cca 30 dní.
5. Provádění díla bylo zahájeno dne 12. 4. 2021 předáním staveniště zhotoviteli. Na základě protokolu ze dne 12.4.2021 byla stavba od 13. 4. 2021 přerušena a staveniště předáno společnosti ERMO, spol. s.r.o. pro provedení opravy plynovodu. Zpětné převzetí staveniště zhotovitelem bylo provedeno dne 17. 5. 2021 a tímto dnem byly obnoveny práce na opravě komunikací v ulici U Střelnice.

6. Smluvní strany se na základě shora uvedených důvodů a v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla o dny, ve kterých byly prováděny práce na opravě plynovodu, tj. od 13. 04. 2021 do 17. 05. 2021, tedy celkem o 35 dnů.
7. V souvislosti s výše popsánymi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají..

III.

Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4., 5. a 6. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo bude znít následovně:

2. *Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): nejpozději do 20.7.2021.*
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 20.5.2021


V Hradci Králové dne 26. 05. 2021

ZA ZHOTOVITELÉ:



MATEX HK, s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

