

Dodatek č. 14

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále jen „objednatel“ a

PRAGOPROJEKT, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, pod spisovou značkou 1434

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO 452 72 387
DIČ CZ45272387
zastoupený Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
bankovní spojení KB a.s., Praha 4
číslo účtu 5904041/0100

jako správce **společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny,**

M – PROJEKCE s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 37094

se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO 050 61 415
DIČ CZ05061415
zastoupený Ing. Petrem Hájkem, Mgr. Michalem Kropáčem, jednatelem společnosti
bankovní spojení ČSOB a.s.
číslo účtu 274779891/0300

jako společník **společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny**

správce a společník společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny společně dále jako „**zhotovitel**“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 09. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“- evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek **Z2017-04572**, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V návaznosti na nutnost aktualizace inženýrské činnosti vzešlé z průběhu stavebního řízení, je nutné v souladu s podmínkami ve vyjádření správce kanalizace, v rozšiřované průmyslové zóně zajistit kapacitní odvod nových splaškových vod. Toto si vyžádá úpravu stávající ČOV Solnice, která zohlední navýšení její kapacity.
3. Z důvodu průtahů s vydáním vyjádření k dokumentaci DSP, ze strany některých dotčených orgánů státní správy, není možné ze strany Zhotovitele zajistit nabytí právní moci stavebního povolení v části Solnice -jih do 30. 6. 2021.
4. V návaznosti na výše uvedené dochází k přiměřenému prodloužení dílčího termínu realizace a odpovídající změně dílčích částí ceny díla. Změna dle změnového listu č. 14 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“).

Předmět dodatku

1. V článku 6 - Doba plnění - se tímto ruší odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel realizuje dílo dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo v následujících termínech:

a) Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:*

nejpozději do 15. 4. 2018

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 3:*

nejpozději do 15. 7. 2018

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 4:*

nejpozději do 30. 11. 2018

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:*

nejpozději do 15. 7. 2019

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 8:*

nejpozději do 15. 06. 2019

- *Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 12:*

nejpozději do 30. 06. 2021

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS dle ZL č. 13:*

nejpozději do 30. 06. 2021

- *Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby dle ZL č. 14:*
nejpozději do 30. 09. 2021
- *Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení:*
neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části, není-li touto smlouvou stanoveno jinak
- *Realizace činnosti autorského dozoru*
na výzvu objednatele po zahájení stavebních prací
- *Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru:*
nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu se stavbou

b) Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:*
nejpozději do 15. 7. 2018
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:*
nejpozději do 15. 07. 2019
- *Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 12:*
nejpozději do 30. 06. 2021
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS dle ZL č. 13:*
nebude realizováno
- *Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby dle ZL č. 13:*
nebude realizováno
- *Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení dle ZL č. 13:*
nebude realizováno
- *Realizace činnosti autorského dozoru dle ZL č. 13*
nebude realizováno
- *Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru dle ZL č. 13:*
nebude realizováno

c) Termíny pro obě části díla dle článku 4 odst. 3

- *Realizace průzkumů a zajištění polohopisu a výškopisu*
proběhne dle potřeby v návaznosti na ostatní části díla, případně na výslovnou výzvu objednatele

2. V článku 7 - Cena zajišťovaných činností a platební podmínky – se tímto ruší odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany si za realizaci díle v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednaly maximální cenu ve výši:

<i>Cena díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo – Solnice jih</i>				
č.	Název položky	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč s DPH
1	Mapový podklad včetně příloh	182.750,00	38.377,50	221.127,50
2	Diagnostika a průzkumy	2.976.135,00	624.988,35	3.601.123,35
3	PD ve stupni DUR	3.170.000,00	665.700,00	3.835.700,00
4	Inženýrská činnost – územní řízení	1.150.000,00	241.500,00	1.391.500,00
5	PD ve stupni DSP	2.619.000,00	549.990,00	3.168.990,00
6	Inženýrská činnost – stavební povolení	1.596.000,00	335.160,00	1.931.160,00
7	PD ve stupni DPS	880.000,00	184.800,00	1.064.800,00
8	Součinnost v zadávacím řízení	82.500,00	17.325,00	99.825,00
9	Autorský dozor (225 hodin x 750 Kč hodinová sazba)	168.750,00	35.437,50	204.187,50
Součet		12.825.135,00	2.693.278,35	15.518.413,35

<i>Cena díla dle článku 4 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo – Kvasiny sever</i>				
č.	Název položky	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč s DPH
1	Mapový podklad včetně příloh	53.750,00	11.287,50	65.037,50
2	Diagnostika a průzkumy	899.345,00	188.862,45	1.088.207,45
3	PD ve stupni DUR	550.000,00	115.500,00	665.500,00
4	Inženýrská činnost – územní řízení	237.500,00	49.875,00	287.375,00
5	PD ve stupni DSP	625.000,00	131.250,00	756.250,00
6	Inženýrská činnost – stavební povolení	0,00	0,00	0,00
7	PD ve stupni DPS	0,00	0,00	0,00
8	Součinnost v zadávacím řízení	0,00	0,00	0,00
9	Autorský dozor (75 hodin x 750 Kč hodinová sazba)	0,00	0,00	0,00
Součet		2.365.595,00	496.774,95	2.862.369,95

<i>Součet cen všech částí díla dle článku 4 odst. 3</i>			
Název položky	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč s DPH
Cena dle předchozího dodatku	14.571.730,00	3.060.063,30	17.631.793,30
Vícepráce dle dodatku č. 14	619.000,00	129.990,00	748.990,00
Výsledná cena dle dodatku	15.190.730,00	3.190.053,30	18.380.783,30

3. Obě smluvní strany se dohodly, že název akce (stavby) uváděné na veškeré grafické a textové prezentaci díla (rozpisky výkresů, technické zprávy, žádosti o vyjádření atd.) bude uváděn v této formě: „**Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice - jih**“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Je-li uzavřen v listinné podobě, je dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Přílohy:

Změnový list č. 14

Za objednatele v Hradci Králové dne **26. 05. 2021**

Za zhotovitele v Praze dne

14-05-2021

Mgr. Martin Červíček
Hejtman

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Ing. Marek Svoboda
PRAGOPROJEKT, a.s.
předseda představenstva
Na základě plné moci ze dne 12. 6. 2017

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 27. 09. 2017

Změnový list číslo a název:

ZL č. 14

Název akce:

„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.

Podrobný technický popis změny:

Solnice, jih:

- 1) V návaznosti na aktualizaci inženýrské činnosti a potvrzení požadavku správce kanalizace, bude nutné přistoupit z důvodu nutnosti svedení splaškových vod z prostoru nové průmyslové zóny do stávající ČOV Solnice, k její intenzifikaci tak, aby byla zajištěna její potřebná kapacita. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu Investičního záměru zpracovaného společností VIS spol. s r.o. S ohledem na rozsah úprav stávající ČOV Solnice bude projektová dokumentace zpracována ve stupních DUSP a PDPS.
- 2) Z důvodu průtahů s vydáním vyjádření k dokumentaci DSP, ze strany některých dotčených orgánů státní správy, není možné ze strany Zhotovitele zajistit nabytí právní moci stavebního povolení v části Solnice – jih do 30.6.2021. Jedná se zejména o Povodí Labe – žádost byla osobně podána 4.3.2020. Nyní aktuálně požadují doplnění podkladů pro vyjádření, které se týká SO 321. Dále se jedná o Státní pozemkový úřad – žádost byla osobně podána 4.3.2020. Nyní požadují doplnění podkladů pro vyjádření, které se týká SO 321 a SO 361. Obě organizace jsou průběžně urgovány e-mailem a telefonicky.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu rozšíření průmyslové zóny bude nutné řešit odvod nových splaškových vod. To je možné pouze do stávající ČOV Solnice. Z toho důvodu musí být řešena její úprava, která zohlední navýšení její kapacity.

Z důvodu průtahů s vydáním vyjádření k dokumentaci DSP, ze strany některých dotčených orgánů státní správy, není možné ze strany Zhotovitele zajistit nabytí právní moci stavebního povolení v části Solnice - jih do 30.6.2021.

Tyto změny mají významný vliv na úpravu ceny a termínu plnění Díla.

V návaznosti na výše uvedené je nezbytné realizovat práce nad rámec díla dle smlouvy o dílo a upravit dílčí termíny plnění pro realizaci díla dle smlouvy o dílo.

1. V článku 6 - Doba plnění - se tímto ruší odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel realizuje dílo dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo v následujících termínech:

a) Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:*
nejpozději do 15. 4. 2018
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 3:*
nejpozději do 15. 7. 2018
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 4:*
nejpozději do 30. 11. 2018
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:*
nejpozději do 15. 7. 2019
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 6:*
nejpozději do 15. 06. 2019
- *Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 12:*
nejpozději do 30. 06. 2021
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS dle ZL č. 13:*
nejpozději do 30. 06. 2021
- *Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby dle ZL č. 14:*
nejpozději do 30. 09. 2021
- *Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení:*
neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části, není-li touto smlouvou stanoveno jinak
- *Realizace činnosti autorského dozoru*
na výzvu objednatele po zahájení stavebních prací
- *Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru:*
nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu se stavbou

b) Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:*
nejpozději do 15. 7. 2018
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:*
nejpozději do 15. 07. 2019
- *Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 12:*
nejpozději do 30. 06. 2021
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS dle ZL č. 13:*
nebude realizováno
- *Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby dle ZL č. 13:*
nebude realizováno
- *Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení dle ZL č. 13:*
nebude realizováno
- *Realizace činnosti autorského dozoru dle ZL č. 13*
nebude realizováno

Cena podle změny:

Článek 7, odstavec 1:

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru – Solnice -jih:

Položka 5. PD ve stupni DSP:

Původní cena dle Dodatku č. 1 2 000 000,- Kč bez DPH

Navýšení ceny dle Dodatku č. 14:

- Intenzifikace ČOV Solnice včetně návrhu dosazovací nádrže 619 000,- Kč bez DPH
- Navýšení celkem 619 000,- Kč bez DPH

Nová cena položky po navýšení 2 619 000,- Kč bez DPH

Původní nabídková cena dle Dodatku č.13:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 14.571.730,00 Kč

DPH 21% 3.060.063,30 Kč

Celková nabídková cena včetně DPH 17.631.793,30 Kč

Nová nabídková cena po započtení víceprací dle Dodatku č. 14

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 15.190.730,00 Kč

DPH 21% 3.190.053,30 Kč

Celková nabídková cena včetně DPH 18.380.783,30 Kč

Změna projednána na výrobním výboru dne 15. 04. 2021.

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum 14. 05. 2021

Jméno:

Podpis:

PRAGOPROJEKT, a.s.
Křiškovice 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387; zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 14. 05. 2021

Jméno:

Podpis: