

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 342-2013-521101 a č. zhotovitele: 1/2013, uzavřené dne 5. 9. 2013

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. VŠECHOVICE

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

E-mail:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel“

a

ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem

KPÚ pro Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

[redacted]

[redacted] vedoucí Pobočky Přerov

[redacted]

[redacted]

[redacted]

01312774/CZ01312774

Zhotovitel:

Sdružení obchodních společností a fyzické osoby:

Vedoucí člen sdružení:

Hanousek s.r.o.

Sídlo:

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

IČ/DIČ:

29186404/ CZ29186404

GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.

Sídlo:

Beethovenova 179/2, 746 01 Opava

IČ/DIČ:

42864445/ CZ42864445

Ing. František Hanousek

Sídlo:

K mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice

IČ/DIČ:

10078479/ CZ440308449

Zastoupený:

Ing. Františkem Hanouskem, na základě smlouvy
o sdružení ze dne 18. 6. 2013

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:

Ing. František Hanousek

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

[redacted]

Bankovní spojení:

[redacted]

Číslo účtu:

[redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 64090.
dále jen „zhotovitel“

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je **změna termínu ukončení** u těchto dílčích částí:

- 1. 4. Dokumentace ke změně katastrální hranice z 31. 3. 2017 na **31. 5. 2017**
- 2. 4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 28. 2. 2017 na **30. 4. 2017**
- 2. 5. Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ z 31. 3. 2017 na **31. 5. 2017**

Odůvodnění:

Z důvodu provedené aktualizace BPEJ v k.ú. Všechovice se výrazně zkomplikoval návrh nového uspořádání pozemků. Je nutné projednat návrh nového uspořádání pozemků největších vlastníků - velkých zemědělských subjektů, kteří požadují scelení do větších celků tak, aby bylo umožněno racionální hospodaření na nově navržených pozemcích. S návrhem nového uspořádání pozemků souvisí i změna katastrální hranice mezi k.ú. Všechovice a k.ú. Provodovice. Pro změnu katastrální hranice je kromě souhlasu dotčených obcí vyžadován i souhlas vlastníků pozemků, tento souhlas bude doložen odsouhlaseným návrhem nového uspořádání pozemků, je tedy nutné změnit termín ukončení i u této dílčí části.

Na základě uvedených skutečností shledal objednatel důvod změny termínů ukončení výše uvedených dílčích částí za opodstatněný.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 342-2013-521101 a č. zhotovitele: 1/2013, uzavřené dne 5. 9. 2013 a jejích dodatků č. 1 až 6 se nemění.

Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačením změn je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 13.3.2017

V Prostějově dne: 3. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Ing. František Hanousek
jednatel společnosti