

---

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi“**

---

Číslo Objednatele      S-4229/SOC/2020/1/2021  
Číslo Dodavatele

**TENTO DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 14. 7. 2020, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

**Objednatel: Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, Praha 5

zastoupený: Liborem Lesákem, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO: 70891095

Bankovní spojení: PPF Banka, a.s.

Číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „**objednatel**“


a

**Dodavatel: EHM stavební CZ s.r.o.**

sídlo: Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8

zastoupená: Martin Hajzler, jednatel

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 

IČO: 019 72 197

DIČ: CZ01972197

zápis: Městský soud v Praze, C 214067

kontaktní osoba: Martin Hajzler, jednatel

tel.:  email: 

dále jen „**dodavatel**“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

**Článek I.**  
**Předmět Dodatku**

1. V rámci provádění prací na díle „**Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi**“, byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby s názvem: „**Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi**“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost, **SIEBERT + TALÁŠ, spol. s r.o., Bucharova 1314/8, Praha 5 – Stodůlky, PSČ: 158 00, Ing. Miroslav Špitálský**, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1 – 10. Součástí díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.*

Místem plnění předmětu této smlouvy je rodinný dům č.p. 106 na pozemku st. č. 1558 zastavěná plocha a nádvoří) a na pozemku parc.č. 496/9 (zahradu) v katastrálním území Mladá Boleslav, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnových listech č. 1 - 10, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **10.366.451,70 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **1.554.967,76 Kč**.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí **11.921.419,46 Kč**.*

*Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 ve znění Změnových listů č. 1-10, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.*

3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 9.604.790,00 Kč bez DPH, tedy 11.045.509,00 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 761.661,70 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku tedy činí **10.366.451,70 Kč bez DPH, 11.921.419,46 Kč s DPH.**

|                          | <b>cena bez DPH</b>     | <b>DPH 15%</b>         | <b>cena vč. DPH</b>     |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Smlouva o dílo           | 9.604.790,00 Kč         | 1.440.719,00 Kč        | 11.045.509,00 Kč        |
| Dodatek č. 1             | 761.661,70 Kč           |                        |                         |
| <b>Celková cena díla</b> | <b>10.366.451,70 Kč</b> | <b>1.554.967,76 Kč</b> | <b>11.921.419,46 Kč</b> |

**Článek II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, který obdrží každá ze smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1-10

V ..... dne..... V ..... dne.....

**Martin  
Hajzler**

Digitálně podepsal Martin Hajzler  
DN: c=CZ, ou=P677185,  
cn=Martin Hajzler, sn=Hajzler,  
givenName=Martin,  
serialNumber=P677185  
Datum: 2021.05.04 16:12:15  
+02'00'

Dodavatel  
**EMH stavební s.r.o.**  
Martin Hajzler, jednatel

Objednatel  
**Středočeský kraj**  
Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a  
veřejných zakázek

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: číslo SoD: S-4229/SOC/2020  
Stavba: Domov pro osoby s nízkou funkčním autismem v Mladé Boleslavi

KSO:  
Místo: Mladá Boleslav

CC-CZ:  
Datum: 12.04.2021

Zadavatel: Středočeský kraj

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant: SIEBERT + TALÁŠ, spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |            |             |            |
|--------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |            |             | 761 662,00 |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| snížená      | 21,00%     |             |            |
|              | 15,00%     | 761 662,00  | 114 249,30 |
| Cena s DPH   | v          | CZK         | 875 911,30 |

Projektant

Zpracovatel



**SIEBERTALÁŠ**

Office Park - Budova D  
214 01 Praha 5 - Stodůlky  
IČ: 26043187 DIČ: CZ06943187

15.4.2021

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

KUCELA PET



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

**EMH stavební CZ s.r.o.**  
180 00 Praha 8



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: číslo SoD: S-4229/SOC/2020

Stavba: Domov pro osoby s nízkou funkcí autismem v Mladé Boleslavi

Místo:

Datum:

12.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                        | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                              | 761 662,00         | 875 911,30       |
| 01                 | VCP - Podbetonávka základů   | 170 722,07         | 196 330,38       |
| 02                 | VCP - Strop                  | 17 893,60          | 20 577,64        |
| 03                 | VCP - Úklid                  | 10 275,81          | 11 817,18        |
| 04                 | VCP - Rozšíření schodiště    | 18 557,46          | 21 341,08        |
| 05                 | VCP - Chybějící práce        | 187 413,80         | 215 525,87       |
| 06                 | VCP - Výměna stropních trámů | 119 318,04         | 137 215,75       |
| 07                 | VCP - Změna překladů         | 32 389,78          | 37 248,25        |
| 08                 | VCP - Elektroinstalace       | 42 266,44          | 48 606,41        |
| 09                 | VCP - Kotvicí body střecha   | 138 425,00         | 159 188,75       |
| 10                 | VCP - Klimatizace            | 24 400,00          | 28 060,00        |

EMH stavební CZ s.r.o.

Rokyce 1032/24, 180 00 Praha 8

tel: 01972197 DIČ: CZ01972197

Provozovna:

seň 42, 295 01 Mělníkovo Hradiště

REALSTAV MB s.r.o.

Klaudínova 124

293 01 Mladá Boleslav

tel./fax: 326 323 419

DIČ: CZ25685210

12-04-2021

12.4.2021 KUCERA PETER





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY č.1  
„Domov pro osoby s nízkou funkčním autismem v Mladé Boleslavi“

Určeno: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Libor Lesák – radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Číslo SoD: S-4229/SOC/2020

Termín plnění: do dvanácti kalendářních měsíců ode dne předání staveniště které bylo 03.08.2020.

Celková cena díla dle SOD 9 604 790,00 Kč bez DPH

170 722,07 Kč bez DPH vícepráce č.1

9 775 512,07 Kč bez DPH cena celkem

Dodavatel: EMH stavební CZ s.r.o.

IČO: 01972197

Oprávněná osoba: Martin Hajzler, jednatel společnosti

Telefonní spojení: +420 732 222 022

Popis předmětu informace: vícepráce

Popis problému:

**VCP 01: Zpevnění základů (podbetonování základů)**

Při zahájení zemních prací bylo zjištěno, že pod částí stávajícího domu chybí základový pás. Toto zjištění bylo konzultováno s projektantem, který k jednání přizval statika. Ten provedl statický průzkum a navrhl řešení jak vzniklou situaci řešit.

Na základě tohoto řešení byla sanace a doplnění základů provedeno. V rámci řešení bylo nutné po částech dlouhých 1,2m odkopat a odbourat zeminu s kameny a do zámrzné hloubky vykopat výkop současně s pažením. Poté proběhla betonáž s vložením armatury a doklínováním rozpínavou maltou. Po technologické přestávce se prováděly stejně i další části sanace základů.

Čeho se dodavatel domáhá: uznání dodatečného plnění ve výši 170 722,07Kč bez DPH

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 06.05.2021



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Datum, podpis oprávněné osoby

12.4.2021

EMH stavební CZ s.r.o.  
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8  
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197  
Provozovna:  
Bosch 42, 295 01 Mnichovo Hradiště



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

12.4.2021

KUČERA PETR





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nabídka EMH Autisté\_import\_xml\_HK

Objekt:

01 - VCP - Podbetonávka základů

Místo:

Datum: 12.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                                      | Typ | Kód          | Popis                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>           |     |              |                                                                                                      |    |          |              | <b>170 722,07</b> |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>        |     |              |                                                                                                      |    |          |              | <b>170 722,07</b> |
| <b>D 1 Zemní práce</b>                  |     |              |                                                                                                      |    |          |              | <b>24 084,35</b>  |
| 5                                       | K   | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3                                                            | m3 | 13,100   | 1 220,00     | 15 982,00         |
| 6                                       | K   | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                  | m3 | 13,100   | 264,50       | 3 464,95          |
| 7                                       | K   | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m | m3 | 65,500   | 20,80        | 1 362,40          |
| VV                                      |     |              |                                                                                                      |    | 65,500   |              |                   |
| 12                                      | K   | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4                                                                     | m3 | 13,100   | 250,00       | 3 275,00          |
| <b>D 2 Základy a zvláštní zakládání</b> |     |              |                                                                                                      |    |          |              | <b>131 467,22</b> |
| 16                                      | K   | 274321411    | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                   | m3 | 13,100   | 2 805,00     | 36 745,50         |
| V34                                     | K   | 27936180VM   | Vyklnování rozpínavou maltou                                                                         | kg | 480,000  | 65,00        | 31 200,00         |
| V35                                     | K   | 975011331    | Podpěrné dřevění při podezdívání základů II do 600 mm výzdívka v do 2 m dl podchycení do 3 m         | m  | 20,000   | 2 260,00     | 45 200,00         |
| V36                                     | K   | 279113146    | Základová zeď II do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25          | m2 | 5,100    | 2 250,00     | 11 475,00         |
| 23                                      | K   | 279361821    | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505                                              | t  | 0,192    | 35 660,00    | 6 846,72          |
| VV                                      |     |              |                                                                                                      |    | 0,192    |              |                   |
| D 99                                    |     |              |                                                                                                      |    |          |              | <b>15 170,50</b>  |
| 169                                     | K   | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plá | t  | 41,563   | 365,00       | 15 170,50         |


12.4.2021 KUCERA PETR



REALSTAV MB, s.r.o.  
Klaudánova 124  
293 01 Mladá Boleslav  
tel./fax: 326 323 419  
DIČ: CZ25605210

12-04-2021





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY č.2  
„Domov pro osoby s nízkou funkčním autismem v Mladé Boleslavi“

Určeno: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5  
Libor Lesák – radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Číslo SoD: S-4229/SOC/2020

Termín plnění: do dvanácti kalendářních měsíců ode dne předání staveniště které bylo 03.08.2020.

Celková cena díla dle SOD 9 604 790,00 Kč bez DPH  
170 722,07 Kč bez DPH vícepráce č.1  
17 893,60 Kč bez DPH vícepráce č. 2  
9 793 405,67 Kč bez DPH cena celkem

Dodavatel: EMH stavební CZ s.r.o.

IČO: 01972197

Oprávněná osoba: Martin Hajzler, jednatel společnosti

Telefonní spojení: +420 732 222 022

Popis předmětu informace: vícepráce

Popis problému:


VCP 02: strop

Na základě porovnání PD a skutečnosti na stavbě, bylo zjištěno, že při zhotovení PD pan projektant zapomněl v rámci projektu řešit nosnou konstrukci stropu po zbouraném vnitřním schodišti. Po upozornění bylo panem projektantem navrženo řešení.

V rámci tohoto byly doplněny I profily a trapézové plechy. Do trapézových plechů byl doplněn beton aby vznikla betonová deska.

Čeho se dodavatel domáhá: uznání dodatečného plnění ve výši 17 893,60 Kč bez DPH

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 06.05.2021



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Datum, podpis oprávněné osoby

12.4.2021

EMH stavební CZ s.r.o.  
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha  
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197  
Právozvlášť:  
Bosch 43, 395 01 Mníchovo Hradiš



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

12.4.2021

KUČERA PETR





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nabídka EMH Autisté\_import\_xml\_HK

Objekt:

02 - VCP - Strop

Místo:

Datum: 12.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                                             | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                  |     |              |                                                                                                                                          |     |          |              | <b>17 893,60</b>  |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>               |     |              |                                                                                                                                          |     |          |              | <b>17 893,60</b>  |
| <b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>                |     |              |                                                                                                                                          |     |          |              | <b>14 919,12</b>  |
| V1                                             | K   | 411321313    | Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20                                                                                                         | m3  | 0,912    | 3 010,00     | 2 745,12          |
|                                                | W   |              | 1,9*3,2*0,15                                                                                                                             |     | 0,912    |              |                   |
| V2                                             | K   | 411354214    | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý II 0,88 mm                                                      | m2  | 6,000    | 492,00       | 2 952,00          |
| V3                                             | K   | 411362021    | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari                                                                                                    | t   | 0,060    | 30 200,00    | 1 812,00          |
|                                                | W   |              | sítě 6/150/150 - 3,03 kg/m2                                                                                                              |     | 0,060    |              |                   |
|                                                | W   |              | 3,03*6*2*1,1*0,001+0,02                                                                                                                  |     |          |              |                   |
| V4                                             | K   | 413941123    | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22                                                              | t   | 0,200    | 8 490,00     | 1 698,00          |
| V5                                             | M   | 13010718     | ocel profilová IPN 160 jakost 11 375                                                                                                     | t   | 0,200    | 28 560,00    | 5 712,00          |
| <b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |     |              |                                                                                                                                          |     |          |              | <b>1 936,00</b>   |
| V6                                             | K   | 973031325    | Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm                                                               | kus | 8,000    | 242,00       | 1 936,00          |
| <b>D 99 Staveništní přesun hmot</b>            |     |              |                                                                                                                                          |     |          |              | <b>870,53</b>     |
| 169                                            | K   | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plá                                     | t   | 2,385    | 365,00       | 870,53            |
| <b>D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>   |     |              |                                                                                                                                          |     |          |              | <b>167,95</b>     |
| 312                                            | K   | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km - Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | t   | 0,186    | 220,00       | 40,92             |
| 313                                            | K   | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                   | t   | 0,930    | 15,70        | 14,60             |
|                                                | W   |              | 5*0,186                                                                                                                                  |     | 0,930    |              |                   |
| 314                                            | K   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                                                                | t   | 0,186    | 305,50       | 56,82             |
| 315                                            | K   | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                | t   | 0,186    | 34,00        | 6,32              |
| 316                                            | K   | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí                                                                                                        | t   | 0,186    | 265,00       | 49,29             |

REKONSTRUKCE  
Klaudiana  
293 01 Mladá Boleslav  
tel./fax: 326 323  
DÍČ: C22568521

12. -04- 2021



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY č. 3  
„Domov pro osoby s nízkou funkčním autismem v Mladé Boleslavi“

Určeno: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Libor Lesák – radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Číslo SoD: S-4229/SOC/2020

Termín plnění: do dvanácti kalendářních měsíců ode dne předání staveniště které bylo 03.08.2020.

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Celková cena díla dle SOD | 9 604 790,00 Kč bez DPH             |
|                           | 170 722,07 Kč bez DPH vícepráce č.1 |
|                           | 17 893,60 Kč bez DPH vícepráce č. 2 |
|                           | 10 275,81 Kč bez DPH vícepráce č. 3 |
|                           | 9 803 681,48 Kč bez DPH cena celkem |

Dodavatel: EMH stavební CZ s.r.o.

IČO: 01972197

Oprávněná osoba: Martin Hajzler, jednatel společnosti

Telefonní spojení: +420 732 222 022

Popis předmětu informace: vícepráce

Popis problému:

**VCP 03: Úklid**

Při předání stavby bylo zjištěno, že v objektu se nachází velké množství komunálního odpadu (např. nábytek, plasty atd.). Tento odpad byl na požadavek uživatele zlikvidován na skládce komunálního odpadu.

Čeho se dodavatel domáhá: uznání dodatečného plnění ve výši 10 275,81 Kč bez DPH

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 06.05.2021



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Datum, podpis oprávněné osoby

EMH stavební CZ s.r.o.  
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8  
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197  
Provozovna:  
Bozeň 42, 395 01 Mělnického Hradiště


12.4.2021



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

12.4.2021

KUČERA PETR





## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nabídka EMH Autisté\_import\_xml\_HK

Objekt:

03 - VCP - Úklid

Místo:

Datum: 12.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |              |                                                                                                                                          |     |          |              | <b>10 275,81</b>  |
| D                             | HSV |              | Práce a dodávky HSV                                                                                                                      |     |          |              | 10 275,81         |
| D                             | 9   |              | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                      |     |          |              | 8 246,00          |
| V7                            | K   | 952905131    | Vyklizení objektů (komunální odpad, nábytek, vybavení, ...)                                                                              | hod | 31,000   | 266,00       | 8 246,00          |
| D                             | D96 |              | Přesuny sutí a vybouraných hmot                                                                                                          |     |          |              | 2 029,81          |
| 312                           | K   | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km - Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | t   | 0,850    | 220,00       | 187,00            |
| 313                           | K   | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                   | t   | 4,250    | 15,70        | 66,73             |
| VV                            |     |              |                                                                                                                                          |     | 4,250    |              |                   |
| 314                           | K   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                                                                | t   | 0,850    | 305,50       | 259,68            |
| 315                           | K   | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                | t   | 0,850    | 34,00        | 28,90             |
| V8                            | K   | 979990002    | Poplatek za skládku komunálního odpadu                                                                                                   | t   | 0,850    | 1 750,00     | 1 487,50          |

REALSTAV MB, s.r.o.  
Klaudánova 124  
293 01 Mladá Boleslav  
tel./fax: 326 323 419  
DIČ: CZ25685210

12-04-2021





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY č. 4**  
**„Domov pro osoby s nízko funkčním autismem v Mladé Boleslavi“**

Určeno: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Libor Lesák – radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Číslo SoD: S-4229/SOC/2020

Termín plnění: do dvanácti kalendářních měsíců ode dne předání staveniště které bylo 03.08.2020.

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Celková cena díla dle SOD | 9 604 790,00 Kč bez DPH             |
|                           | 170 722,07 Kč bez DPH vícepráce č.1 |
|                           | 17 893,60 Kč bez DPH vícepráce č. 2 |
|                           | 10 275,81 Kč bez DPH vícepráce č. 3 |
|                           | 18 557,46 Kč bez DPH vícepráce č. 4 |
|                           | 9 822 238,94 Kč bez DPH cena celkem |

Dodavatel: EMH stavební CZ s.r.o.

IČO: 01972197

Oprávněná osoba: Martin Hajzler, jednatel společnosti

Telefonní spojení: +420 732 222 022


Popis předmětu informace: vícepráce

Popis problému:

**VCP 04: Rozšíření schodiště**

Při bouracích pracích bylo zjištěno, že střední nosná zeď není tloušťky 500mm, tak jak předpokládala PD, ale 300mm + 50mm mezera + 150mm nenosná příčka. Po konzultaci s projektantem bylo doporučeno zbourání příčky tak, aby se schodiště a prostor chodby rozšířilo. V rámci odbourání nenosné příčky byl v horní části objeven výklenek tl. 150mm, který po konzultaci s projektantem byl zazděn.

Čeho se dodavatel domáhá: uznání dodatečného plnění ve výši 18 557,46 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 06.05.2021

Datum, podpis oprávněné osoby

12.4.2021

EMH stavební CZ s.r.o.  
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8  
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197  
Provozovna:  
Boseň 42, 295 01 Mníchovo Hradiště



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

12.4.2021

KUČERA ZTK



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nabídka EMH Autisté\_import\_xml\_HK

Objekt:

04 - VCP - Rozšíření schodiště

Místo:

Datum: 12.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


| PČ                            | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |              |                                                                                                                                          |    |          |              | <b>18 557,46</b>  |
| D                             | HSV |              | Práce a dodávky HSV                                                                                                                      |    |          |              | 18 557,46         |
| D                             | 3   |              | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                            |    |          |              | 5 936,00          |
| V8                            | K   | 349231811    | Přízdívka ostění s ozubem z cihel II do 150 mm                                                                                           | m2 | 5,600    | 1 060,00     | 5 936,00          |
|                               | W   |              | Zazdívka výklenku:                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|                               | W   |              | 5,6                                                                                                                                      |    | 5,600    |              |                   |
| D                             | 94  |              | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                 |    |          |              | 970,80            |
| 104                           | K   | 941941031R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m - Včetně kolvení lešení.                    | m2 | 12,000   | 52,00        | 624,00            |
| 106                           | K   | 941941831R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m                                                          | m2 | 12,000   | 28,90        | 346,80            |
| D                             | 96  |              | Bourání konstrukcí                                                                                                                       |    |          |              | 2 737,16          |
| 129                           | K   | 962032241    | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3                                                                      | m3 | 3,338    | 820,00       | 2 737,16          |
|                               | W   |              | bourání přízdívky II.0,2m, výšky 5m                                                                                                      |    |          |              |                   |
|                               | W   |              | 5*2*0,2                                                                                                                                  |    | 2,000    |              |                   |
|                               | W   |              | bourání zdi II. 0,2 II. 0,26                                                                                                             |    |          |              |                   |
|                               | W   |              | (0,26-0,2)*22,3                                                                                                                          |    | 1,338    |              |                   |
|                               | W   |              | Součet                                                                                                                                   |    | 3,338    |              |                   |
| D                             | 99  |              | Staveništní přesun hmot                                                                                                                  |    |          |              | 3 029,50          |
| 169                           | K   | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plá                                     | t  | 8,300    | 365,00       | 3 029,50          |
| D                             | D96 |              | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                          |    |          |              | 5 884,00          |
| 312                           | K   | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km - Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | t  | 6,509    | 220,00       | 1 431,98          |
| 313                           | K   | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                   | t  | 32,950   | 15,70        | 517,32            |
|                               | W   |              | 5*6,59                                                                                                                                   |    | 32,950   |              |                   |
| 314                           | K   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                                | t  | 6,509    | 305,50       | 1 988,50          |
| 315                           | K   | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                | t  | 6,509    | 34,00        | 221,31            |
| 316                           | K   | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                        | t  | 6,509    | 265,00       | 1 724,89          |

12.4.2021 KUCERA DE




12-04-2021

R. BILU







EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY č.5  
„Domov pro osoby s nízkou funkčním autismem v Mladé Boleslavi“

Určeno: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Libor Lesák – radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Číslo SoD: S-4229/SOC/2020

Termín plnění: do dvanácti kalendářních měsíců ode dne předání staveniště které bylo 03.08.2020.

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Cellková cena díla dle SOD | 9 604 790,00 Kč bez DPH              |
|                            | 170 722,07 Kč bez DPH vícepráce č.1  |
|                            | 17 893,60 Kč bez DPH vícepráce č. 2  |
|                            | 10 275,81 Kč bez DPH vícepráce č. 3  |
|                            | 18 557,46 Kč bez DPH vícepráce č. 4  |
|                            | 187 413,80 Kč bez DPH vícepráce č. 5 |
|                            | 10 009 652,74 Kč bez DPH cena celkem |

Dodavatel: EMH stavební CZ s.r.o.

IČO: 01972197

Oprávněná osoba: Martin Hajzler, jednatel společnosti

Telefonní spojení: +420 732 222 022

Popis předmětu informace: vícepráce

Popis problému:

**VCP 05: Chybějící práce**

V průběhu stavby bylo zjištěno, že ve smluvním rozpočtu nejsou obsaženy některé práce, které jsou součástí PD a technické zprávy či technologických předpisů provést tak, aby stavba mohla být dokončena.

Jedná se o zdi v patře, keramické překlady nad okny, armatura a beton věnce a stropu přístavby. Dále nejsou řešeny záборы veřejných ploch a technická podpora pro provádění přípojek a fasády.





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Čeho se dodavatel domáhá: uznání dodatečného plnění ve výši 187 413,80 Kč bez DPH

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 06.05.2021

Datum, podpis oprávněné osoby

12.4.2021

EMH stavební CZ s.r.o.  
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8  
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197  
Právozovna:  
Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

12.4.2021 KUCERA PETR



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nabídka EMH Autisté\_import\_xml\_HK

Objekt:

05 - VCP - Chybějící práce

Místo:

Datum: 12.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                                           | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                |     |              |                                                                                                                                                       |     |          |              | <b>187 413,80</b> |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>             |     |              |                                                                                                                                                       |     |          |              | <b>158 163,80</b> |
| <b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>     |     |              |                                                                                                                                                       |     |          |              | <b>70 506,76</b>  |
| 31                                           | K   | 311231116    | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10                                                                                                       | m3  | 7,107    | 4 680,00     | 33 260,76         |
|                                              | W   |              | 3,5*3,2*0,3                                                                                                                                           |     | 3,360    |              |                   |
|                                              | W   |              | 1,5*1,5*0,3                                                                                                                                           |     | 0,675    |              |                   |
|                                              | W   |              | 3,2*3,2*0,3                                                                                                                                           |     | 3,072    |              |                   |
|                                              | W   |              | Součet                                                                                                                                                |     | 7,107    |              |                   |
| V9                                           | K   | 317168054    | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm                                                                                                          | kus | 8,000    | 611,00       | 4 888,00          |
| V10                                          | K   | 346272216    | Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm                                                                                                           | m2  | 47,000   | 462,00       | 21 714,00         |
| V11                                          | K   | 348272515    | Plotová stříška šíře 350 mm z tvarovek barva přírodní                                                                                                 | m   | 12,000   | 887,00       | 10 644,00         |
| <b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>              |     |              |                                                                                                                                                       |     |          |              | <b>56 302,86</b>  |
| V1                                           | K   | 411321313    | Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20                                                                                                                      | m3  | 6,600    | 3 010,00     | 19 866,00         |
|                                              | W   |              | Větší tloušťka nabetonávky:                                                                                                                           |     | 6,600    |              |                   |
|                                              | W   |              | 55*0,12                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| V12                                          | K   | 411354214    | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,88 mm                                                                   | m2  | 6,000    | 492,00       | 2 952,00          |
| V3                                           | K   | 411362021    | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari                                                                                                                 | t   | 0,040    | 30 200,00    | 1 208,00          |
|                                              | W   |              | sít' 6/150/150 - 3,03 kg/m2                                                                                                                           |     | 0,040    |              |                   |
|                                              | W   |              | 3,03*6*2*1,1*0,001                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| V13                                          | K   | 417321313    | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20                                                                                                              | m3  | 2,688    | 3 070,00     | 8 252,16          |
|                                              | W   |              | 32*0,4*0,21                                                                                                                                           |     | 2,688    |              |                   |
| V14                                          | K   | 417351115    | Zřízení bednění ztužujících věnců                                                                                                                     | m2  | 19,500   | 363,00       | 7 078,50          |
| V15                                          | K   | 417351116    | Odstranění bednění ztužujících věnců                                                                                                                  | m2  | 19,500   | 81,60        | 1 591,20          |
| V16                                          | K   | 417361821    | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505                                                                                              | t   | 0,370    | 41 500,00    | 15 355,00         |
|                                              | W   |              | 0,37                                                                                                                                                  |     | 0,370    |              |                   |
| <b>D 94 Lešení a stavební výtahy</b>         |     |              |                                                                                                                                                       |     |          |              | <b>3 155,10</b>   |
| 104                                          | K   | 941941031R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m - Včetně kotvení lešení.                                 | m2  | 39,000   | 52,00        | 2 028,00          |
|                                              | W   |              | 39                                                                                                                                                    |     | 39,000   |              |                   |
|                                              | W   |              | Součet                                                                                                                                                |     | 39,000   |              |                   |
| 106                                          | K   | 941941831R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m                                                                       | m2  | 39,000   | 28,90        | 1 127,10          |
| <b>D 99 Staveništní přesun hmot</b>          |     |              |                                                                                                                                                       |     |          |              | <b>13 925,48</b>  |
| 169                                          | K   | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plá                                                  | t   | 38,152   | 365,00       | 13 925,48         |
| <b>D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |     |              |                                                                                                                                                       |     |          |              | <b>14 273,60</b>  |
| 312                                          | K   | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km - Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.              | t   | 9,200    | 220,00       | 2 024,00          |
| 313                                          | K   | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                | t   | 46,000   | 15,70        | 722,20            |
|                                              | W   |              | 5*9,2                                                                                                                                                 |     | 46,000   |              |                   |
| 314                                          | K   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                                                                             | t   | 9,200    | 305,50       | 2 810,60          |
| 315                                          | K   | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                             | t   | 9,200    | 34,00        | 312,80            |
| V17                                          | K   | 997013609    | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t   | 5,000    | 740,00       | 3 700,00          |
| V18                                          | K   | 997013645    | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02                                                          | t   | 4,200    | 1 120,00     | 4 704,00          |
| <b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>     |     |              |                                                                                                                                                       |     |          |              | <b>29 250,00</b>  |


| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|     | D   | VRN3      | Zařízení slaveniště                                       |     |          |              | 9 250,00          |
| V19 | K   | 035002000 | Pronájem ploch, objektů                                   | ... | 925,000  | 10,00        | 9 250,00          |
|     | W   |           | zábor pro lešení x doba záboru                            |     |          |              |                   |
|     | W   |           | 15*1,5*30                                                 |     | 675,000  |              |                   |
|     | W   |           | zábory pro přípojky x doba                                |     |          |              |                   |
|     | W   |           | 2,5*10*10                                                 |     | 250,000  |              |                   |
|     | W   |           | Součet                                                    |     | 925,000  |              |                   |
|     | D   | VRN4      | Inženýrská činnost                                        |     |          |              | 10 500,00         |
| V20 | K   | 043002000 | Hutníci zkoušky, geodetické zaměření                      | KS  | 3,000    | 3 500,00     | 10 500,00         |
|     | D   | VRN7      | Provozní vlivy                                            |     |          |              | 9 500,00          |
| V21 | K   | 072002000 | Silniční provoz, dopravní značení, BOZP, stížené podmínky | kpl | 1,000    | 9 500,00     | 9 500,00          |
|     | W   |           | dopravní značení v komunikaci                             |     |          |              |                   |
|     | W   |           | 1                                                         |     | 1,000    |              |                   |

12.4.2021 VYCELA PETR



REALSTAV MB  
Klaudánova 124  
293 01 Mladá Boleslav  
tel/fax: 326 323 419  
DIC: C225605210

12-04-2021







EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY č. 6  
„Domov pro osoby s nízko funkčním autismem v Mladé Boleslavi“

Určeno: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Libor Lesák – radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Číslo SoD: S-4229/SOC/2020

Termín plnění: do dvanácti kalendářních měsíců ode dne předání staveniště které bylo 03.08.2020.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Celková cena díla dle SOD | 9 604 790,00 Kč bez DPH              |
|                           | 170 722,07 Kč bez DPH vícepráce č.1  |
|                           | 17 893,60 Kč bez DPH vícepráce č. 2  |
|                           | 10 275,81 Kč bez DPH vícepráce č. 3  |
|                           | 18 557,46 Kč bez DPH vícepráce č. 4  |
|                           | 187 413,80 Kč bez DPH vícepráce č. 5 |
|                           | 119 318,04 Kč bez DPH vícepráce č. 6 |
|                           | 10 128 970,78 Kč bez DPH cena celkem |

Dodavatel: EMH stavební CZ s.r.o.

IČO: 01972197

Oprávněná osoba: Martin Hajzler, jednatel společnosti

Telefonní spojení: +420 732 222 022


Popis předmětu informace: vícepráce

Popis problému:

**VCP 06: Výměna stropních trámů**

Při demontáži stávající střešní krytiny bylo zjištěno, že stav stropních trámů je v některých případech nevyhovující. Po dohodě s TDS a investorem byl přizván mykolog, který provedl kontrolu stávajících trámů a navrhl v rámci své autorizované zprávy způsob řešení. Tento způsob byl řešen i se statikem projektanta, který návrh mykologa potvrdil.

Z návrhu vyplývá, že 75% trámů je napadeno hnilobou či škůdci a je nutné tyto trámy vyměnit za nové



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

včetně ochranného nátěru. Staré trámy, které mohou být zachovány je dle návrhu nutné očistit a opatřit nátěrem předepsaným ve zprávě mykologa.

Na požadavek investora budou nové trámy v místě uložení do zdiva opatřeny nopovou folií a poté zazděny. Tím budou záhlaví trámů prodyšná a sníží se riziko hniloby a kondenzace dřeva do budoucna.

Čeho se dodavatel domáhá: uznání dodatečného plnění ve výši 119 318,04 Kč bez DPH

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 06.05.2021

Datum, podpis oprávněné osoby


EMH stavební CZ s.r.o.  
Na Rokytce 1032/24, 130 00 Praha 8  
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197  
Provozovna:  
Bošeh 42, 295 01 Mnichovo Hradiště

12.4.2021



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

12.4.2021 KUČERA PETR





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nabídka EMH Autisté\_import\_xml\_HK

Objekt:

06 - VCP - Výměna stropních trámů

Místo:

Datum: 12.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ  | Kód          | Popis                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |              |                                                                                                                                          |     |          |              | <b>119 318,04</b> |
| D                             | HSV  |              | Práce a dodávky HSV                                                                                                                      |     |          |              | 24 888,02         |
| D                             | 9    |              | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                      |     |          |              | 13 536,00         |
| V22                           | K    | 973031326    | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm                                                               | kus | 36,000   | 261,00       | 9 396,00          |
| V23                           | K    | 97303132VM1  | Lože pod trámy z betonu včetně lepenky                                                                                                   | kus | 36,000   | 115,00       | 4 140,00          |
| D                             | 94   |              | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                 |     |          |              | 3 315,00          |
| 107                           | K    | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m                                                                | m2  | 39,000   | 85,00        | 3 315,00          |
| D                             | 99   |              | Staveništní přesun hmot                                                                                                                  |     |          |              | 85,41             |
| 169                           | K    | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plá                                     | t   | 0,234    | 365,00       | 85,41             |
| D                             | D96  |              | Přesuny sutí a vybouraných hmot                                                                                                          |     |          |              | 7 951,61          |
| 312                           | K    | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km - Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | t   | 3,553    | 220,00       | 781,66            |
| 313                           | K    | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                   | t   | 17,765   | 15,70        | 278,91            |
|                               | W    |              | 5*3,553                                                                                                                                  |     | 17,765   |              |                   |
| 134                           | K    | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                                                                | t   | 3,553    | 305,50       | 1 085,44          |
| 315                           | K    | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                | t   | 3,553    | 34,00        | 120,80            |
| V24                           | K    | 997013811    | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01                                              | t   | 3,553    | 1 600,00     | 5 684,80          |
|                               | W    |              | 3,722*0,75                                                                                                                               |     | 2,792    |              |                   |
|                               | W    |              | 39*0,026*0,75                                                                                                                            |     | 0,761    |              |                   |
| D                             | PSV  |              | Práce a dodávky PSV                                                                                                                      |     |          |              | 80 630,02         |
| D                             | 762  |              | Konstrukce tesařské                                                                                                                      |     |          |              | 64 376,02         |
| V25                           | K    | 762521811    | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm                                                                                   | m2  | 39,000   | 65,00        | 2 535,00          |
| V26                           | K    | 762822130    | Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami                                                         | m   | 115,000  | 141,00       | 16 215,00         |
| V27                           | M    | 60512140     | hranol stavební řezivo průřez do 450cm2 do dl 6m                                                                                         | m3  | 5,520    | 6 590,00     | 36 376,80         |
|                               | W    |              | 115*0,24*0,2                                                                                                                             |     | 5,520    |              |                   |
| V28                           | K    | 762822830    | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2                                                                  | m   | 115,000  | 56,80        | 6 532,00          |
|                               | W    |              | 115                                                                                                                                      |     | 115,000  |              |                   |
| 219                           | K    | 998762102    | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m                                                                               | t   | 3,036    | 895,00       | 2 717,22          |
| D                             | 783  |              | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                               |     |          |              | 16 254,00         |
| V29                           | K    | 783201201    | Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru                                                                                   | m2  | 20,000   | 43,20        | 864,00            |
|                               | W    |              | 20                                                                                                                                       |     | 20,000   |              |                   |
| V30                           | K    | 783213021    | Napouštění dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce                                             | m2  | 135,000  | 114,00       | 15 390,00         |
|                               | W    |              | 115+20                                                                                                                                   |     | 135,000  |              |                   |
| D                             | VRN  |              | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                              |     |          |              | 13 800,00         |
| D                             | VRN4 |              | Inženýrská činnost                                                                                                                       |     |          |              | 13 800,00         |
| V31                           | K    | 02200        | Mikologický posudek stávajících dřevěných konstrukcí                                                                                     | KS  | 1,000    | 13 800,00    | 13 800,00         |

12.4.2021 KIERDA DFTD

R. AICER 12-04

KLAVSTAV MB  
Klaudánova 124, 250 01 Mladá Boleslav  
tel./fax: 326 323 419  
DIČ: CZ25685210



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY č. 7  
„Domov pro osoby s nízkou funkčním autismem v Mladé Boleslavi“

Určeno: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Líbor Lesák – radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Číslo SoD: S-4229/SOC/2020

Termín plnění: do dvanácti kalendářních měsíců ode dne předání staveniště které bylo 03.08.2020.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Celková cena díla dle SOD | 9 604 790,00 Kč bez DPH              |
|                           | 170 722,07 Kč bez DPH vícepráce č.1  |
|                           | 17 893,60 Kč bez DPH vícepráce č. 2  |
|                           | 10 275,81 Kč bez DPH vícepráce č. 3  |
|                           | 18 557,46 Kč bez DPH vícepráce č. 4  |
|                           | 187 413,80 Kč bez DPH vícepráce č. 5 |
|                           | 119 318,04 Kč bez DPH vícepráce č. 6 |
|                           | 32 389,78 Kč bez DPH vícepráce č. 7  |
|                           | 10 161 360,56 Kč bez DPH cena celkem |

Dodavatel: EMH stavební CZ s.r.o.

IČO: 01972197

Oprávněná osoba: Martin Hajzler, jednatel společnosti

Telefonní spojení: +420 732 222 022

Popis předmětu informace: vícepráce

Popis problému:

**VCP 07: Změna překladů:**

V PD byly nad okna a dveře navrženy nosné profily L 50/50/5. Vzhledem k velikosti otvorů od šířky 1000mm nelze tento profil považovat za nosný. Po upozornění projektanta, byla projektantem navržena změna nosníků a to na tl. l 120.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Čeho se dodavatel domáhá: uznání dodatečného plnění ve výši 32 389,78 Kč bez DPH

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 06.05.2021

Datum, podpis oprávněné osoby

EMH stavební CZ s.r.o.  
Na Rokytce 1032/24, 130 00 Praha 8  
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197  
Provozovna:  
Bosch 42, 295 01 Mníchovo Hradiště

12.4.2021

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

12.4.2021 KUČERA PETER





## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nabídka EMH Autisté\_import\_xml\_HK

Objekt:

07 - VCP - Změna překladů

Místo:

Datum: 12.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


| PČ                                | Typ | Kód          | Popis                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>     |     |              |                                                                                                      |    |          |              | <b>32 389,78</b>  |
| D HSV Práce a dodávky HSV         |     |              |                                                                                                      |    |          |              | 32 389,78         |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce |     |              |                                                                                                      |    |          |              | 32 093,76         |
| 35                                | K   | 317941121    | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12                         | t  | 0,780    | 12 000,00    | 9 360,00          |
|                                   |     |              |                                                                                                      |    | 0,78     |              |                   |
| 49                                | M   | 13010714     | ocel profilová IPN 120 jakost 11 375                                                                 | t  | 0,796    | 28 560,00    | 22 733,76         |
|                                   |     |              | 0,78*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                           |    | 0,796    |              |                   |
| D 99 Staveništní přesun hmot      |     |              |                                                                                                      |    |          |              | 296,02            |
| 169                               | K   | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plá | t  | 0,811    | 365,00       | 296,02            |

12.4.2021 KUCERA PETER



12-04-2021

7 81



REGISTR  
Klaudijanova 124  
293 01  
Boleslav  
23 419  
210  
©





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY č. 8  
„Domov pro osoby s nízkou funkčním autismem v Mladé Boleslavi“

Určeno: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5  
Libor Lesák – radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Číslo SoD: S-4229/SOC/2020

Termín plnění: do dvanácti kalendářních měsíců ode dne předání staveniště které bylo 03.08.2020.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Celková cena díla dle SOD | 9 604 790,00 Kč bez DPH              |
|                           | 170 722,07 Kč bez DPH vícepráce č.1  |
|                           | 17 893,60 Kč bez DPH vícepráce č. 2  |
|                           | 10 275,81 Kč bez DPH vícepráce č. 3  |
|                           | 18 557,46 Kč bez DPH vícepráce č. 4  |
|                           | 187 413,80 Kč bez DPH vícepráce č. 5 |
|                           | 119 318,04 Kč bez DPH vícepráce č. 6 |
|                           | 32 389,78 Kč bez DPH vícepráce č. 7  |
|                           | 42 266,44 Kč bez DPH vícepráce č. 8  |
|                           | 10 203 627,00 Kč bez DPH cena celkem |

Dodavatel: EMH stavební CZ s.r.o.

IČO: 01972197

Oprávněná osoba: Martin Hajzler, jednatel společnosti


Telefonní spojení: +420 732 222 022

Popis předmětu informace: vícepráce

Popis problému:

**VCP 08: Elektroinstalace**

V rámci KD bylo uživatelem upozorněno na nedostatečný počet zásuvkových vývodů v jednotlivých pokojích. Po dohodě s projektantem byly dle požadavků uživatele jednotlivé vývody doplněny a v rámci těchto úprav zároveň došlo i k navýšení jednotlivých zásuvkových okruhů. V rámci tohoto došlo i



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

k rozšíření jističů a zvětšení rozvaděče.

Čeho se dodavatel domáhá: uznání dodatečného plnění ve výši 42 266,44 Kč bez DPH

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 06.05.2021

Datum, podpis oprávněné osoby

12.4.2021  
EMH stavební CZ s.r.o.  
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8  
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197  
Provozovna:  
Bosch 42, 295 01 Mnichovo Hradiště



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

12.4.2021 KUČERA PETR



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nabídka EMH Aulisté\_import\_xml\_HK

Objekt:

08 - VCP - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 12.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


| PČ                                  | Typ | Kód  | Popis                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------|-----|------|----------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem              |     |      |                            |     |          |              | 42 266,44         |
| D PSV Práce a dodávky PSV           |     |      |                            |     |          |              | 42 266,44         |
| D 741 Elektroinstalace - silnoproud |     |      |                            |     |          |              | 42 266,44         |
| 19                                  | K   | 0001 | Zásuvka 230V/16A, vestavná | ks  | 22,000   | 151,80       | 3 339,60          |
| 22                                  | K   | 0002 | Kabel CYKY 3x2,5           | m   | 560,000  | 21,86        | 12 241,60         |
| V1                                  | K   | 0003 | Doplnění rozvaděče         | kpl | 1,000    | 4 700,00     | 4 700,00          |
| 33                                  | K   | 0004 | Ohebná tr. 20 mm LSZH      | m   | 89,000   | 17,16        | 1 527,24          |
| 44                                  | K   | 0005 | Montáž 35%                 | kpl | 1,000    | 10 958,00    | 10 958,00         |
| 48                                  | K   | 0006 | Stavební připomoci         | kpl | 1,000    | 9 500,00     | 9 500,00          |
| 53                                  | K   | 0007 | Ostatní a rezerva 3%       | kpl | 0,000    | 940,00       | 0,00              |


12.4.2021 KUČERA PETER



REALSTAV MB  
Klaudánova 124  
293 01 Mladá Boleslav  
tel./fax: 326 323 419  
DIČ: CZ25685210

12-04-2021





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY č.9  
„Domov pro osoby s nízkou funkčním autismem v Mladé Boleslavi“

Určeno: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Libor Lesák – radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Číslo SoD: S-4229/SOC/2020

Termín plnění: do dvanácti kalendářních měsíců ode dne předání staveniště které bylo 03.08.2020.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Celková cena díla dle SOD | 9 604 790,00 Kč bez DPH              |
|                           | 170 722,07 Kč bez DPH vícepráce č.1  |
|                           | 17 893,60 Kč bez DPH vícepráce č. 2  |
|                           | 10 275,81 Kč bez DPH vícepráce č. 3  |
|                           | 18 557,46 Kč bez DPH vícepráce č. 4  |
|                           | 187 413,80 Kč bez DPH vícepráce č. 5 |
|                           | 119 318,04 Kč bez DPH vícepráce č. 6 |
|                           | 32 389,78 Kč bez DPH vícepráce č. 7  |
|                           | 42 266,44 Kč bez DPH vícepráce č. 8  |
|                           | 138 425,00 Kč bez DPH vícepráce č. 9 |
|                           | 10 342 052,00 Kč bez DPH cena celkem |

Dodavatel: EMH stavební CZ s.r.o.

IČO: 01972197

Oprávněná osoba: Martin Hajzler, jednatel společnosti

Telefonní spojení: +420 732 222 022

Popis předmětu informace: vícepráce

Popis problému:

**VCP 09: Kotvící body (záchytný systém)**

V rámci jednání s bezpečnostním technikem byl uživatel a investor upozorněn na chybějící záchytný systém, což by mohlo bránit kladnému výsledku kolaudace. Po dohodě byl navržen odbornou firmou způsob záchytného systému a v rámci tohoto bude i záchytný systém proveden.





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR


Čeho se dodavatel domáhá: uznání dodatečného plnění ve výši 138 425,00 Kč bez DPH

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 06.05.2021

Datum, podpis oprávněné osoby

EMH stavební CZ s.r.o.  
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8  
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197  
Provozovna:  
Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště

12.4.2021



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

12.4.2021 KUČERA PETER



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nabídka EMH Autisté\_import\_xml\_HK

Objekt:

09 - VCP - Kotvící body střecha

Místo:

Datum: 12.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


| PČ                     | Typ | Kód   | Popis                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |       |                                                        |     |          |              | 138 425,00        |
| D                      | PSV |       | Práce a dodávky PSV                                    |     |          |              | 138 425,00        |
| D                      | 767 |       | Konstrukce zámečnické                                  |     |          |              | 138 425,00        |
| V32                    | K   | 0001z | Dodávka a montáž bodů záchytného systému - nerez kotvy | ks  | 9,000    | 7 720,00     | 69 480,00         |
| V33                    | K   | 0002z | Dodávka a montáž nerez lana záchytného systému         | m   | 31,000   | 1 595,00     | 49 445,00         |
| V34                    | K   | 0003z | Stavební přípomoc - střešní plášť (prostup,...)        | kpl | 1,000    | 19 500,00    | 19 500,00         |

12.4.2021 KUČERA PETR



KUČERA PETR  
Klaudimova 124  
293 01 Mladá Boleslav  
tel/fax: 326 323 419  
DIČ: CZ25685210

12-04-2021





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY č.10  
„Domov pro osoby s nízkou funkčním autismem v Mladé Boleslavi“

Určeno: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Libor Lesák – radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Číslo SoD: S-4229/SOC/2020

Termín plnění: do dvanácti kalendářních měsíců ode dne předání staveniště které bylo 03.08.2020.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Celková cena díla dle SOD | 9 604 790,00 Kč bez DPH              |
|                           | 170 722,07 Kč bez DPH vícepráce č.1  |
|                           | 17 893,60 Kč bez DPH vícepráce č. 2  |
|                           | 10 275,81 Kč bez DPH vícepráce č. 3  |
|                           | 18 557,46 Kč bez DPH vícepráce č. 4  |
|                           | 187 413,80 Kč bez DPH vícepráce č. 5 |
|                           | 119 318,04 Kč bez DPH vícepráce č. 6 |
|                           | 32 389,78 Kč bez DPH vícepráce č. 7  |
|                           | 42 266,44 Kč bez DPH vícepráce č. 8  |
|                           | 138 425,00 Kč bez DPH vícepráce č. 9 |
|                           | 24 400,00 Kč bez DPH vícepráce č.10  |
|                           | 10 366 452,00 Kč bez DPH cena celkem |

Dodavatel: EMH stavební CZ s.r.o.

IČO: 01972197

Oprávněná osoba: Martin Hajzler, jednatel společnosti

Telefonní spojení: +420 732 222 022

Popis předmětu informace: vícepráce

Popis problému:

VCP 10: Vzduchotechnika (klimatizace)

V projektové dokumentaci nebyla řešena klimatizace. Na požadavek investora bude provedena příprava rozvodů pro klimatizaci obytných pokojů.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR


Čeho se dodavatel domáhá: uznání dodatečného plnění ve výši 24 400,00 Kč bez DPH

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 06.05.2021

Datum, podpis oprávněné osoby

EMH stavební CZ s.r.o.  
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8  
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197  
Provozovna:  
Bosně 42, 295 01 Mnichovo Hradiště

12.4.2021



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

12.4.2021 KUČERA PETR





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nabídka EMH Autisté\_import\_xml\_HK

Objekt:

Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 12.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


| PČ                     | Typ | Kód   | Popis                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|-------|---------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |       |                                             |     |          |              | 24 400,00         |
|                        | D   | PSV   | Práce a dodávky PSV                         |     |          |              | 24 400,00         |
|                        | D   | 751   | Vzduchotechnika                             |     |          |              | 24 400,00         |
| VZT                    | K   | 0001R | Silový přívod elektro + doplnění rozváděče  | kpl | 1,000    | 5 500,00     | 5 500,00          |
| VZT                    | K   | 0002R | Odvod kondenzátu, napojení na klimatizaci   | kpl | 1,000    | 10 400,00    | 10 400,00         |
| VZT                    | K   | 0003R | Stavební připomoci, průrazy, sekání, úpravy | kpl | 1,000    | 8 500,00     | 8 500,00          |

12.4.2021 KUCERA PETR



REKONSTRUKCE  
Klaudánova 124  
293 01 Mladá Boleslav  
tel./fax: 326 323 419  
DIČ: CZ25685210

12-04-2021



Dokument je podepsán elektronickým podpisem  
Podpisující: **Libor Lesák**  
Organizace, OJ: Středočeský kraj - Krajský úřad  
Sériové č. cert.: 22284619  
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4  
Datum a čas: 19.05.2021 13:46:09  
Důvod:  
Místo: