

DODATEK č. 8
SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velké Kunětice

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Ceská republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel krajského pozemkového úřadu
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník Ing. Luděk Augusta, referent Pobočky Jeseník
Adresa:	Pobočka Jeseník, Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník
Telefon:	xxxxx
E-mail:	jesenik.pk@spucr.cz
ID DS:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ondřejem Hrdličkou, MTCP (Hons), předsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), předseda představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247 / 0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
ID DS:	3v2d84r
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) zpracování návrhu KoPU:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je **změna termínu plnění** následující dílčí částí:

	Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů	31.5.2021	30.09.2021

Uvedená změna se promítla do časového harmonogramu prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:

Důvodem změny termínu výše uvedené dílčí části jsou důsledky vývoje současné epidemiologické situace v šíření onemocnění COVID19 a v souvislosti s tím vyhlášených omezujících opatřeních vydaných MZ ČR a Vládou ČR. Došlo tak k objektivně velmi ztíženým podmínkám zpracovávání pozemkových úprav, a to zejména projednávání návrhu nového uspořádání s vlastníky.

Objednatel shledal důvod změny termínu plnění u dílčí části za opodstatněný. Nesplnění zpracování dílčí části v původně sjednaném termínu ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 2-2017-521101, resp. č. zhotovitele: Xs-001- 2017-VKU, uzavřená dne 12.01.2017, ve znění dodatků č. 1 až č. 7, nemění.
- 2.2. Aktualizované termíny plnění díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, kdy každý z nich má váhu originálu.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 27.05.2021

V Brně dne 25.05.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
předseda představenstva

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Velké Kunětice

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo - KoPÚ Velké Kunědice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	2 200	33 000	02/2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	19	2 500	47 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	685	1 400	959 000	02/2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	60	1 800	108 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	236	2 700	637 200	09/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	80	2 950	236 000	11/2020
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	745	280	208 600	10/2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	745	520	387 400	31.03.2020
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 616 700	31.03.2020
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	745	750	558 750	30.11.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	600	12 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	112	125	14 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	600	1 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	745	1 250	931 250	30.09.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	17 250	34 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 551 700	03/2021
3.3	Mapové dílo	ha	745	400	298 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					298 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	230	1150	264 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					264 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 616 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 551 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	298 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	264 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 730 900 Kč
DPH 21% v Kč	993 489 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 724 389 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
 ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
 Ondřej Hrdlička
 Geocart CZ a.s.