

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

2020-038 - I/42 Brno, VMO ŽabovřeskáI-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 005 - Demolice - zárubní zeď, km 2.140 vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 005 - Demolice - zárubní zeď, km 2.140 vpravo

 Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 005/001

 Číslo ZBV:
005.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Zhotovitel při zahájení stavebních prací na stavbě zjistil, že v předmětném území dle dokumentace PDPS, se nachází lokalita s nelegálně uloženým odpadem. Materiál bylo nutné odvézt na skládku, aby nedošlo k časovému zdržení na souvisejících stavebních objektech. Celková kubatura skládky byla zaměřena geodetem

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| 0,00 | 1 093 532,55 | 1 093 532,55 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | |
|-----------------------------|-------|-------|--------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum | podpis |
|-----------------------------|-------|-------|--------|

| | | | |
|-----------|-------|-------|--------|
| Supervize | jméno | datum | podpis |
|-----------|-------|-------|--------|

| | | | |
|----------------|-------|----------------|--------|
| Správce stavby | jméno | datum 8.4.2021 | podpis |
|----------------|-------|----------------|--------|

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s výše uvedenými změnami, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | |
|--|-------|---------------|--------|
| Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) | jméno | datum 18.5.21 | podpis |
|--|-------|---------------|--------|

| | | | |
|------------|-------|--------------|--------|
| Zhotovitel | jméno | datum 6.4.21 | podpis |
|------------|-------|--------------|--------|

| | |
|---|-------------|
| Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize | Číslo paré: |
|---|-------------|



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 005

| Evidenční číslo a název Stavby: 2020-038 - I/42 Brno, VMO ŽabovřeskáI-etapa II ZBV Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 005 - Demolice - zárubní zeď, km 2.140 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 005 - Demolice - zárubní zeď, km 2.140 vpravo | | | | | | | | Změna soupisu prací (SO/PS) 001 | | | | | |
|---|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 13273R. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | | | | | | | | | | | |
| 2 | 9111A3. | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | | | | | | | | | | | |
| 3 | 96613R. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC | | | | | | | | | | | |
| 4 | 96616R. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | | | | | | | | | | | |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 12373R. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | 2 127 582,11 | 0,00 | 1 093 532,55 | 3 221 114,66 | 1 093 532,55 | 51,40 |
| Všechny změny celkem | | | | | | | | 2 127 582,11 | 0,00 | 1 093 532,55 | 3 221 114,66 | 1 093 532,55 | 51,40 |

Za Zhotovitele

Datum:

7.4.21

Za Objednatele:

Datum:

3.6.20.7

Změnový list

| | | |
|--|--|---------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby: 2020-038 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 122 - Komunikace - dopravní značení - město Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 122 - Komunikace - dopravní značení - město | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 122/001 | Číslo ZBV: 006.3 |
|--|--|---------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Objednatel 2

Úprava byla provedena na základě podnětu SPDI KŘP JmK. Policie nesouhlasila s úpravou přednosti v jízdě na křižovatce pomocí svíslého a vodorovného dopravního značení a požadovala vybudování řízení křižovatky pomocí světelné signalizace.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| 0,00 | 1 905 332,43 | 1 905 332,43 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | |
|-----------------------------|-------|----------------|--------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum | podpis |
| Supervize | jméno | datum | podpis |
| Správce stavby | jmen | datum 8.4.2021 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | |
|--|-------|---------------|------------|
| Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) | jméno | datum 18.5.21 | podpis |
| Zhotovitel | jméno | datum 7.4.21 | podpis |
| Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize | | | Číslo paré |



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 006

Evidenční číslo a název Stavby:

2020-038 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 122 - Komunikace - dopravní značení - město

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 122 - Komunikace - dopravní značení - město

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|-----------------------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 914921.A | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | | | | | | | | | | | |
| 15 | 914921.B | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | | | | | | | | | | | |
| 16 | 914923R.A | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | | | | | | | | | | | |
| 17 | 951231.A | PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TR 2 HLINÍK DOD A MONT | | | | | | | | | | | |
| 18 | 951231.B | PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TR 2 HLINÍK DOD A MONT | | | | | | | | | | | |
| 19 | 951231.C | PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TR 2 HLINÍK DOD A MONT | | | | | | | | | | | |
| 20 | 951231.D | PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TR 2 HLINÍK DOD A MONT | | | | | | | | | | | |
| 21 | 951236R. | PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TR 2 HLINÍK DOD MON NA PORT | | | | | | | | | | | |
| 22 | 96618. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH | | | | | | | | | | | |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1N. | Provizorní SSZ Veslařská x Kamenomlýnský most | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | 1 822 500,02 | 0,00 | 1 905 332,43 | 3 727 832,45 | 1 905 332,43 | 104,54 |
| Všechny změny celkem | | | | | | | | 1 822 500,02 | 0,00 | 5 208 088,70 | 7 030 588,72 | 5 208 088,70 | 285,77 |

Za Zhotovitele:

Datum:

7.4.27

Za Objednatele:

Datum:

3.6.20.7

Změnový list

| | | |
|--|--|---------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby: 2020-038 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 122 - Komunikace - dopravní značení - město Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 122 - Komunikace - dopravní značení - město | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 122/002 | Číslo ZBV: 007.3 |
|--|--|---------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Objednatel

Křižovatka byla zřízena na podnět ze strany SPDI KŘDP o kapacitně problémové křižovatce ulic Veslařská x Kníničská na objízdné trase. Z ulice Kníničská na ul. Veslařská by bez SSZ nebylo umožněno levé odbočení, povoleno by bylo pouze pravé odbočení s otáčením na okružní křižovatce Veslařská x Hlavní v MČ Brno – Komín, jak tomu bylo v předchozích letech při vedení objízdné trasy. Na pokyn Objednatele 2 bylo tedy předloženo řešení a navrhli jsme řízení této křižovatky pomocí SSZ. Současné zvýšení intenzity provozu na alternativních objízdných trasách z důvodu plánovaných uzavírek na sil. I/42 VMO Žabovřeská, byl stěžejní bod projednání povolení uzavírek a muselo tak dojít k řešení problému na zmíněné křižovatce.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| 0,00 | 1 912 096,22 | 1 912 096,22 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | |
|-----------------------------|-------|----------------|--------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum | podpis |
| Supervize | jméno | datum | podpis |
| Správce stavby | jméno | datum 8.4.2021 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZL Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno _____ datum 10.5.21 podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 7.4.21 podpis _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo paré: _____



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 007

| Evidenční číslo a název Stavby: 2020-038 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II | | | | | | | | Změna soupisu prací (SO/PS) | | | | | |
|---|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 122 - Komunikace - dopravní značení - město | | | | | | | | 002 | | | | | |
| Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 122 - Komunikace - dopravní značení - město | | | | | | | | | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 914921.A | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | | | | | | | | | | | |
| 15 | 914921.B | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | | | | | | | | | | | |
| 16 | 914923R.A | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | | | | | | | | | | | |
| 17 | 951231.A | PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TŘ 2 HLINÍK DOD A MONT | | | | | | | | | | | |
| 18 | 951231.B | PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TŘ 2 HLINÍK DOD A MONT | | | | | | | | | | | |
| 19 | 951231.C | PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TŘ 2 HLINÍK DOD A MONT | | | | | | | | | | | |
| 20 | 951231.D | PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TŘ 2 HLINÍK DOD A MONT | | | | | | | | | | | |
| 21 | 951236R. | PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLÍÍ TŘ 2 HLINÍK DOD MON NA PORT | | | | | | | | | | | |
| 22 | 96618. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH | | | | | | | | | | | |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 2N. | Provizorní SSZ Veslařská x rampa Kníničská | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | 1 822 500,02 | 0,00 | 1 912 096,22 | 3 734 596,24 | 1 912 096,22 | 104,92 |
| Všechny změny celkem | | | | | | | | 1 822 500,02 | 0,00 | 5 208 088,70 | 7 030 588,72 | 5 208 088,70 | 285,77 |

Za Zhotovitele:

Datum:

7.4.21

Za Objednatele:

Datum: