

## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0099/19

na zhotovení podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na akci

### SILNICE III/49026: KUDLOV - BŘEZŮVKY, ÚPRAVA KŘÍŽOVATEK

#### **Článek I. - Smluvní strany**

##### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČO: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

##### **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jako „**Zhotovitel**“)

#### **Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 01. 04. 2019 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0099/19 na zhotovení podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, dne 23. 12. 2020 dodatek č. 1 a dne 29. 09. 2020 dodatek č. 2 k této smlouvě (uvedená smlouva ve znění jeho dodatku č. 1 a 2 dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny termínu předání dílčí části Díla a termínu ukončení inženýrské činnosti, vlivem značných průtahů při projednávání návrhu technického řešení stavební úpravy křižovatky „Silnice III/49026: Zlín, Pindula, úprava křižovatky“ (Stavba A) a uzavírání smluvních vztahů s vlastníky stavbou dotčených pozemků. V návaznosti na nouzový stav a mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 dosud nebyly uzavřeny všechny smluvní vztahy ani nebylo získáno vyjádření druhého investora stavby (Magistrát města Zlína) k PDPS. Z výše uvedených důvodů nebyl Zhotovitel schopen zajistit včasné odevzdání dílčí části Díla a dokončenou inženýrskou činnost dle termínů, čímž dochází k úpravě termínů dílčích plnění Smlouvy (Stavba A).

#### **Článek III. – Změny smlouvy**

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3**, ve znění dodatku č.1 a 2 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.3 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS) pro Stavbu A (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31. 08. 2021.*
- 3.2 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.5**, ve znění dodatku č.1 a 2 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.5 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení na Stavbu A nejpozději do 31. 08. 2021.*
- 3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 28. 04. 2021

V Ostravě, dne: 29. 04. 2021

.....

.....