



35856

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDBXASEPC

Doručeno: 06.05.2021

Listů dokumentu: 5

PŘILOHA: 1(5)

**Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 8.6.2018
č. 03PT-003180 (dále jen „Smlouva“)**

**název veřejné zakázky:
„I/42 Brno VMO Žabovřeská I - monitoring stavby“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail, tel.:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost **GEOtest – INSET**, tvořená společníky

GEOtest, a.s.

se sídlem Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
právní forma: akciová společnost
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupen: členem představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:

a

INSET s.r.o.

se sídlem Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727
právní forma: společnost s ručením omezeným
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 234236
zastoupen: obchodním ředitelem

(dále jen „**Poskytovatel**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento Dodatek č. 1/2021:

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 8.6.2018 mezi sebou uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je zajištění monitoringu stavby „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“, a to v souladu s projektem zpracovaným společností AMBERG Engineering Brno, a.s., který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „Služby“).
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že zahájení realizace stavby „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II“ bylo z důvodu zrušení zadávacího řízení na zhotovitele stavby Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a nutnosti vypsát nové zadávací řízení posunuto o více než 7 měsíců oproti původnímu předpokladu.
- 1.3. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci konstatují, že v důsledku skutečností objektivně na nich nezávislých se část plnění poskytnutého na základě Smlouvy stala neaktuální, když doba mezi provedením stanovených měření a zahájením stavebních prací přesáhla 6 měsíců (pasportizace podzemních a nadzemních objektů).
- 1.4. Smluvní strany dále konstatují, že v návaznosti na vydané rozhodnutí Obvodního báňského úřadu č.j. SBS 47611/2020/OBÚ-01/9 ze dne 10.3.2021 ve věci povolení trhacích prací velkého a malého rozsahu pro rozpojování horniny na stavbě „Silnice I/42 Brno VMO Žabovřeská“ došlo k rozšíření zóny možného ovlivnění trhacími pracemi o další objekty, které dle původního předpokladu neměly být stavbou dotčeny.
- 1.5. Smluvní strany dále konstatují, že po odkrytí horních vrstev skalního masivu Wilsonova lesa provedeného v rámci realizace stavby byl zjištěn skutečný stav a vlastnosti skalního masivu, které neodpovídají předpokladu stanovenému na základě průzkumu provedeného v rámci přípravy stavby.
- 1.6. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozích odstavcích se smluvní strany shodly, že pro splnění účelu Smlouvy je nezbytné provést dodatečná měření a prohlídky tak, aby byl postižen aktuální stav dotčených objektů a aby jednotlivá měření nebyla starší šesti měsíců, dále nová měření a prohlídky těch objektů, které dle projektu trhacích prací nově spadají do zóny možného ovlivnění trhacími pracemi, a dále navýšení počtu kotev zajišťujících stabilitu skalního masivu Wilsonova lesa a na nich prováděných měření.
- 1.7. Smluvní strany zároveň konstatují, že změny specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.
Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku IV. Smlouvy:

Původní Cena Služeb dle Smlouvy bez DPH	26 769 860,00 Kč
Navýšení Ceny dle Dodatku č. 1/2021 bez DPH	1 628 300,00 Kč
Cena Služeb celkem bez DPH	28 398 160,00 Kč
DPH	5 963 613,60 Kč
Cena Služeb celkem včetně DPH	34 361 773,60 Kč

Navýšení Ceny dle Dodatku č. 1/2021 je kalkulováno jako součet dílčích částek:

222 500,00 Kč bez DPH,

kteřá zahrnuje 19 nadzemních objektů, u nichž pasportizace původně nebyla provedena a které byly dodatečně zahrnuty do zóny možného ovlivnění trhacími pracemi. Jedná se o aplikaci čl. II. odst. 2.8.1 Smlouvy, v němž si Objednatel ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ vyhradil možnost změny závazků vyplývajících ze smlouvy, a to navýšením rozsahu odebraných služeb až o 20 % v případě, kdy realizací stavebních prací v průběhu výstavby tramvajového tunelu dojde k negativnímu ovlivnění většího okolního prostoru, než byl stanoven projektem, v důsledku čehož bude v rámci eliminace negativních dopadů nezbytné tyto vlivy monitorovat nad rámec stanoveného rozsahu.

1 405 800,00 Kč bez DPH,

kteřá zahrnuje dodatečná měření a prohlídky tak, aby byl postižen aktuální stav dotčených podzemních a nadzemních objektů a aby jednotlivá měření nebyla starší šesti měsíců, osazení seismometru a provádění měření na historickém objektu na ulici Veslařská 181 a dále navýšení počtu kotev nutných k zajištění svahů Wilsonova lesa a odpovídající navýšení prováděných měření.

- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 2 (Oceněný soupis služeb obsahující jednotkové ceny), kteřá nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy.

**Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 1 (jednom) stejnopise.

V Brně dne 26 -05- 2021
Za Objednatele:

V Brně dne 4. 5. 2021
Za Poskytovatele:

ředitel Závodu Brno

člen představenstva