

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o zpracování posudku k záměru

„Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně navýšení kapacity sběru a výkupu
kovových odpadů, Zvoleněves“

č. evid. S-6573/OŽP/2020

(dále jen „Smlouva“)

1. Objednatel: Krajský úřad Středočeského kraje
Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Smluvně oprávněn jednat: Ing. Josefem Keřkou, Ph.D.,
vedoucím odboru životního prostředí
a zemědělství
IČ: 708 91 095
(dále jen „objednatel“)
2. Zpracovatel posudku: JP EPROJ s. r. o.
Sídlo: 
Smluvně oprávněn jednat: Ing. Jarmila Paciorková, jednatel
IČ: 
(dále jen „zpracovatel“)

Článek 1

- 1.1. Smluvní strany se dle čl. 2, odst. 2.1. Smlouvy dohodly, že zpracovatel zpracuje a předá posudek ve lhůtě 60 dnů od dne, kdy mu byla doručena nebo předána dokumentace včetně vyjádření. V souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. je objednatel povinen nařídit veřejné projednání, jelikož obdržel nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci. Vzhledem k situaci způsobené epidemií nemoci covid-19 a s tím souvisejícím vládním opatřením omezujícím shromažďování nebylo možno veřejné projednání uskutečnit. Jelikož posudek musí být zpracován se zohledněním závěrů z veřejného projednání, nebylo možno posudek ve sjednané lhůtě zpracovat a předat objednateli.
- 1.2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, že text čl. 2 odst. 2.1. se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„Zpracovatel se zavazuje zpracovat a předat posudek ve lhůtě **30** dnů od dne konání veřejného projednání dle § 17 zákona č. 100/2001 Sb.“


1.3. Smluvní strany se dohodli že text čl. 5 odst. 5.2 se ruší a nahrazuje textem:

„Nebude-li posudek předložen ve lhůtě stanovené v bodu 2.1. počítané ode dne kdy bylo konáno veřejné projednání dle § 17 zákona, nebo prodloužené na základě včas podané žádosti podle bodu 2.2. popř. ve lhůtě určené podle bodu 2.4., vyzve objednatel zpracovatele k jeho doložení v dodatečné lhůtě 15 dní. Pokud nebude posudek předložen ani po uplynutí dodatečné lhůty, sníží objednatel odměnu o finanční sankce ve výši 0,5 % z konečné částky podle čl. 3.1. za každý započatý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni, kdy dodatečně stanovaná lhůta marně uplynula. Celková výše finanční sankce bude zpracovateli z částky za provedení předmětu smlouvy odečtena a nebude mu objednatelům vyplacena.“

Článek 2

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden převezme zpracovatel.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je jim jasný a srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.


V Praze dne 18.12.2020



Ing. Josef Keřka, Ph.D.

za Krajský úřad Středočeského kraje

V Havířově dne 8.12.2020



Ing. Jarmila Paciorková

JP EPROJ s. r. o., jednatel