

název díla:	Oprava kolejové trasy v kolektoru oblasti Centrum		
smlouva číslo:	SODM - 16/2021	ze dne:	25.02.2021
zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	investor		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	09.06.2021	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	06.08.2021		

Popis změny, případně náčrtek :

- V průběhu bouracích prací bylo ujištěno, že jsou koleje uchyceny na pražcích z profilu "U" a nikoliv z pasoviny tak, jak bylo v předcházejících trasách. Z tohoto důvodu je rozsah a tedy výměr bouracích prací a následné betonáže vyšší než bylo uvažováno.
- Na základě výše uvedeného je rovněž nezbytné prodloužit termín dokončení, který je nově 6. 8. 2021.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:
za provozovatele:	Václav Černý	Podpis:
za investora:	Martin Frejlach	Podpis:
za dodavatele:	Drahomír Piksa	Podpis:

Změna záměru dle §222 odst.4 VZ 13,67%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	4 702 831,95 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	642 882,98 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 345 714,93 Kč

Zpracoval:	Martin Frejlach	V Praze dne:	19.05.2021
------------	-----------------	--------------	------------