

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. VS-157614-10/ČJ-2020-8033PS-VERZAK ze dne 4. 12. 2020  
na zhotovení projektové dokumentace na výstavbu požárního schodiště

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Česká republika – Vězeňská služba ČR

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,  
na základě pověření č. j. VS-27071-21/2016-800020-SP ze dne 1. ledna 2019 je oprávněna  
k právnímu jednání ředitelka Věznice Kuřim, plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.

na adrese Věznice Kuřim, Blanenská 1191/127, 664 34 Kuřim

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

Podle § 5 odst. 3 z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se jako organizační složka státu  
při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažuje za osobu povinnou k dani

Bankovní spojení: [REDAKCE]

**Adresa pro doručování korespondence i faktur:** Vězeňská služba České republiky,  
Věznice Kuřim  
Blanenská 1191/127, 664 34 Kuřim

**Fakturační údaje:** Česká republika – Vězeňská služba České republiky  
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

**konečný příjemce** Česká republika – Vězeňská služba České republiky  
Věznice Kuřim  
Blanenská 1191, 664 34 Kuřim

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

### a

##### 2. INTAR a.s.

se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239

zastoupená: Ing. František Houdek, předseda představenstva

IČO: 25594443

DIČ: CZ25594443

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se na základě ustanovení článku XV. bodu 5 Smlouvy o dílo č. j. VS-157614-10/ČJ-2020-8033PS-VERZAK ze dne 4. 12. 2020 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 v souladu se závaznými postupy, které se týkají administrace investiční akce, a to z níže uvedených důvodů:

V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo k několika zásahům ze strany objednatele, které způsobily změny zadání a vyvolaly úpravy již zpracovaných částí projektové dokumentace související se změnou zadání v oblasti slaboproudu a reakcí na předložené části dokumentace (výkresová část a rozpočet) z pohledu překročení odsouhlasených finančních prostředků na realizaci akce. Na základě průběžně předkládaných částí PD k odsouhlasení s ohledem na potřebu zajištění navýšení finančních prostředků došlo ze strany objednatele k delším kontrolám předkládaných dokumentací a tím pádem zdržení projektanta v pokračování projektové dokumentace. **Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín předání projektové dokumentace zhotovitelem o 49 dní, viz příloha č. 1.**

## II.

Smlouva o dílo č. VS-157614-10/ČJ-2020-8033PS-VERZAK ze dne 4. 12. 2020 se mění takto:

V Čl. IV odst. 1 zní:

„1. Dílo vymezené v článku III. této smlouvy bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději do 229 dnů od podpisu této smlouvy.“

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nezměněná.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti vložním do registru smluv. Do registru smluv vloží dodatek objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – podklad pro prodloužení termínu SoD.

V Kuřimi dne 27. 5. 2021

V Brně dne 28. 5. 2021

Za objednatele :

Za zhotovitele:

---

vrchní rada  
plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.  
ředitelka Věznice Kuřim  
v. z. Ing. Milan Novotný ZŘV

---

Ing. František Houdek  
předseda představenstva INTAR a.s.

## Příloha č. 1

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. VS-157614-10/ČJ-2020-8033PS-VERZAK  
ze dne 4. 12. 2020 na zhotovení projektové dokumentace na výstavbu požárního schodiště

### Zdůvodnění žádosti o prodloužení termínu předání projektové dokumentace

Název akce: „Kuřim – požární schodiště“

Evidenční číslo akce: 036V312000002

- K prvnímu jednání, které souviselo s upřesněním zadávací dokumentace, došlo 6. 1. 2021
- 19. 2. 2021 proběhlo jednání k upřesnění slaboproudých rozvodů – změna proti zadávací dokumentaci – zdržení projektanta s opravou rozpracované dokumentace – **1 týden**
- 9. 4. 2021 – proběhlo 1. předání PD ke kontrole – kontrola projektové dokumentace a rozpočtu probíhala **2 týdny** – pozastaveny další práce s ohledem na předloženou výši potřebných finančních prostředků na realizaci akce
- 22. 4. 2021 – proběhlo jednání ke snížení rozpočtu, zmenšení kuřáren, snížení nároků na slaboproudé rozvody = přepracování PD (nemělo vliv na cenu PD, pouze na délku realizace) – zdržení projektanta **3 týdny**
- 13. 5. 2021 – předání přepracované dokumentace se snížením nákladů, vzhledem k výši předpokládané ceny proběhlo další jednání o dalším možném snížení ceny – vynechání nátěru štitových zdí, snížení nákladů na elektroinstalaci – další kontrola PD a zapracování do PD – zdržení **1 týden**

Zdržení celkem: **7 týdnů**

**Z posouzení aktuálního navýšení ceny vyplývá, že cca 85% současného navýšení celkové ceny realizace souvisí s aktuálním navýšením ceny materiálu pro ocelové konstrukce o desítky procent, se kterým se v rámci investiční akce nedalo předpokládat. Z předložené PD vyplývá potřeba navýšení ceny akce o cca 3,35 mil. Kč.**

Dne: 26. 5. 2021

Zpracovala: XXXXXXXXXX