

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Evidenční číslo Objednatele: 1756/2020

Evidenční číslo Zhotovitele: 643/2020

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatelem:	Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:	70889953
DIČ:	CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	██████████
ID datové schránky:	gg4t8hf
Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: a	██████████, ředitel sekce investiční
Zhotovitelem:	RRR spol. s r.o.
Sídlo:	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
IČO:	254 10 946
DIČ:	CZ 254 10 946
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16278
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	██████████
ID datové schránky:	Rg4gmd
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Vlastimil Rindoš, jednatel

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- Smlouva byla uzavřena dne 20. 9. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Hněvkovice – rozšíření provozní budovy**“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření Smlouvy, a
- výskytu okolností anebo skutečností popsanych dále v textu tohoto dodatku,

se Strany dohodly na tomto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“):

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je

- a) úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ spočívajících v provedení určitých prací v jiné míře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací,
- b) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena,
- c) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná,
- d) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy tohoto Dodatku.

3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

Původní text článku 4 „PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA“ se nahrazuje následujícím textem:

Přijatá smluvní částka je stanovena následovně:

Přijatá smluvní částka před sjednáním Dodatku	19 718 512,20 Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ	147 519,87 Kč bez DPH
méněpráce dle Dodatku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ	- 226 235,70Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ	450 514,09Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ	551 257,64 Kč bez DPH
méněpráce dle Dodatku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ	- 198 119,79Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 2 ZZVZ	517 666,86 Kč bez DPH
méněpráce dle Dodatku v souladu s § 222 odst. 2 ZZVZ	-429 494,15 Kč bez DPH
Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku	20 531 621,02 Kč bez DPH

Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě Aktualizovaného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v zadávacím řízení ve znění Výkazu výměr Dodatku. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.


Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha je Aktualizovaný Výkaz výměr.

Objednatel:

Zhotovitel:


ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

Vlastimil Rindoš
jednatel
RRR spol. s r.o.