



KUMSP00RJSL8

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
00574	2019	14/2
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 2

ke smlouvě na zhotovení studie, aktualizace projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. číslo 00514/2019/IM
(dále jen „dodatek“)

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Kuba & Pilař architekti s.r.o.

se sídlem: Kopečná 387/58
602 00 Brno
zastoupena: Ladislavem Kubou, jednatelem
Ing. M.A. Tomášem Pilařem, jednatelem
IČO: 27738027
DIČ: CZ27738027
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5529652028/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 55723

(dále jen „zhotovitel“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2019 smlouvu na zhotovení studie, aktualizaci projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. 00514/2019/IM (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 5. 2020 ev. č. 00514/2019/IM/1, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ (dále jen „stavba MSVK“) a její projednání s příslušnými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. V průběhu plnění smlouvy byly na společném jednání stran, které se konalo dne 31. 3. 2021 předloženy objednatelům nové požadavky na funkční změny vnitřních vazeb stavby MSVK. Tyto změny mají vliv na již dokončenou a objednatelům převzatou projektovou dokumentaci pro stavební řízení, na základě které byla dne 4. 2. 2021 podána žádost o vydání stavebního povolení.
3. V důsledku nových požadavků objednatelů na funkční vlastnosti stavby MSVK je potřeba posoudit dopad těchto požadavků na provedenou dokumentaci pro stavební řízení, podanou žádost o vydání stavebního povolení, termíny plnění stanovené smlouvou a cenu díla.

4. Cena víceprací dle tohoto dodatku činí:

bez DPH	579.600,00 Kč
DPH 21 %	121.716,00 Kč
včetně DPH	701.316,00 Kč

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Předmět plnění specifikovaný v čl. III smlouvy se rozšiřuje takto:

Zhotovitel je povinen do 31. 5. 2021 provést posouzení nových požadavků objednatele ze dne 31. 3. 2021 z hlediska jejich dopadu na provedenou dokumentaci pro stavební řízení, podanou žádost o vydání stavebního povolení, termíny plnění stanovené smlouvou a cenu díla.

Zhotovitel tedy do 31. 5. 2021 předloží objednateli posouzení, které bude obsahovat návrh termínů, novou cenu díla (vícenáklady) a aktualizovanou studii. Dokumentace bude zhotovitelem dodána ve 3 listinných vyhotoveních a 1 x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg.

Objednatel je povinen plnění zpracované zhotovitelem na základě tohoto dodatku převzít do 10 pracovních dnů od jeho předání zhotovitelem v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků.

2. Smluvní strany konstatují, že z důvodu nových požadavků objednatele, které je nutné posoudit a které mohou mít dopad na projektovou dokumentaci pro provedení stavby a dokumentaci vnitřního vybavení, nelze pokračovat ve zpracovávání těchto dokumentací. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na přerušení prací spojených se zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace vnitřního vybavení, a to od 31. 3. 2021 do okamžiku, kdy zhotovitel obdrží výzvu objednatele o pokračování v pracích. Za objednatele je oprávněna tuto výzvu učinit osoba oprávněná jednat ve věcech technických stavební části. Lhůta stanovená v čl. IV odst. 1 písm. d) a e) smlouvy se prodlužuje o dobu přerušení prací a zároveň o dobu v délce 4 týdnů potřebnou pro obnovení prací.
3. V případě, že objednatel bude po převzetí aktualizované studie požadovat zapracování nových požadavků do projektové dokumentace zpracovávané zhotovitelem na základě smlouvy, uzavřou smluvní strany dodatek č. 3 smlouvy, v rámci kterého upraví dopad těchto požadavků na podmínky plnění smlouvy, zejména termín a cenu plnění.
4. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla.
5. Cena za provedené dílo sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy se v důsledku víceprací zvyšuje a činí:

cena bez DPH	33.979.600,00 Kč
DPH 21 %	7.135.716,00 Kč
cena celkem včetně DPH	41.115.316,00 Kč

Cena za dílo včetně odměny za výkon inženýrské činnosti dle čl. XIV odst. 1 smlouvy tedy činí 42.191.600,00 Kč bez DPH.


6. Cena za plnění dle tohoto dodatku bude zhotoviteli uhrazena po jeho předání a převzetí objednatelem.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu s tímto zákonem objednatel.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 16/1025 ze dne 10. 5. 2021.

V Ostravě dne27-05-2021



Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



V Brně dne17.5.2021

