

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 15. 12. 2020 uzavřely Smlouvu, dle níž se Zhotovitel v článku I. (*Předmět smlouvy a předmět díla*) zavázal pro Objednatele provést dílo v podobě zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby anebo pro vydání stavebního povolení v souvislosti s akcí pod názvem „*Věstonická nádrž – zkušební polygon – vlnolam*“ (*nadále jen „Dílo“*), a to v mezích zákona a příslušného smluvního ujednání charakterizovaného popisovanou Smlouvou.
2. Ve stejném článku Smlouvy, citovaném v předchozím odstavci, se dále Zhotovitel mimo jiné zavázal takové Dílo provést na své vlastní náklady, na svou odpovědnost a ve smluveném termínu.
3. V rámci článku III. písm. c) Smlouvy (*Termíny plnění*) pak Zhotovitel přijal svou povinnost pro předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (*4x tištěné + 2x elektronicky*) v termínu nejpozději do 30. 4. 2021.
4. Konečně pak článkem XI. odst. 2) druhá věta Smlouvy byla stanovena možnost změny smlouvy, a to jejím uskutečněním v podobě písemného dodatku.

II. Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je úprava posledního z termínů stanovených pro Zhotovitelem poskytované provedení Díla, blíže popisovaného ve čl. III. písm. c) Smlouvy.
2. Nutnost úpravy tohoto termínu je dána zejména prodloužením Objednatele v předání pravomocného územního rozhodnutí Zhotoviteli. V době vypisování veřejné zakázky a při podpisu Smlouvy nebylo známo, že pravomocné územní rozhodnutí bude předáno Zhotoviteli s výrazným zpožděním po podpisu smlouvy a objednatel nebude objektivně schopen pokračovat v plnění díla z důvodu neznalosti podmínek územního rozhodnutí. V průběhu realizace plnění dále docházelo ke značnému uživatelskému upřesňování provedení díla z předchozího stupně projektové dokumentace ze strany Objednatele, znamenající neočekávané průtahy při zahájení navazujících projektových prací.
3. Účelem Dodatku je pak konkrétní prodloužení dotčeného termínu pro Zhotovitele v podobě nově stanovené lhůty, za účelem provedení ve Smlouvě charakterizovaného Díla.

III. Změny smlouvy

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že mezi nimi uzavřená smlouva na zpracování projektové dokumentace ze dne 15. 12. 2020 se upravuje ku prospěchu obou stran tak, že v níže uvedeném podbodu c) článku III. Smlouvy (*Termíny plnění*), vztahujícím se k termínovanému závazku Zhotovitele provést Dílo, se pak takováto lhůtní povinnost pro Zhotovitele nově stanovuje takto:

- c) “**předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky)**:

IV. Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly a seznámily se tak s jeho obsahem, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž je uzavírán po vzájemném projednání a nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti pak dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv (č. 340/2015 Sb.).
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly na úplném zveřejnění obsahu tohoto Dodatku, jakož i na zveřejnění všech dalších smluvních a s tímto Dodatkem souvisejících podkladů, budou-li jeho nedílnou součástí, a to v registru smluv v souladu se zákonem.
4. K zajištění zveřejnění Dodatku se tímto zavazuje Objednatel.
5. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení Dodatku za obchodní tajemství.
6. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis.
7. Na důkaz svého souhlasu pak i obě strany připojují své vlastnoruční podpisy a současně s nimi potvrzují i převzetí příslušného počtu vyhotovení tohoto Dodatku.

V Českých Budějovicích dne 29.4.2021

V Úvalech dne 27.4.2021

.....
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

.....
Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
HG partner s.r.o.

Objednatel (podpis, razítko)

Zhotovitel (podpis, razítko)