

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 262-Ta-22/2020 (Tůně u hájenky) ze dne 30. 7. 2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Karlem Fišerem, ředitelem oblastního ředitelství východní Čechy, na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [redacted] specialista vodního hospodářství

tel.: [redacted]

[redacted], správce toků

[redacted] email: j [redacted]

[redacted] technik vodního hospodářství

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**MARESA s.r.o.**

se sídlem č.p. 260, 533 22 Býšť

IČO: 275 58 681, DIČ: CZ27558681

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25967

zastoupená Ing. Josefem Marešem, jednatelem

tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 434053990237/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 262-Ta-22/2020 ze dne 30. 7. 2020 (dále jen „dodatek“):

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2020 Smlouvu o dílo č. 262-Ta-22/2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo zejména vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby „Tůně u hájenky“ (dále jen „projektová dokumentace“).

- Z důvodu zajištění biologického posouzení území v návaznosti na plánovanou výstavbu tůň a revitalizovaného koryta, musí dle požadavku AOPK, CHKO Orlické hory toto posouzení zachycovat jarní aspekt od dubna do konce června, s následným vyhodnocením do konce července. Poté bude nutné výsledky biologického posouzení zpracovat do projektové dokumentace. Délka zachycení jarního aspektu byla upřesněna až v průběhu zpracování projektové dokumentace. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku (prodloužení termínu pro zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby).

II.

Předmět dodatku

S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly následující změnu čl. II. odst. 1, písm. c) smlouvy, který nově zní takto:

„c) zpracování dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby, zajištění podkladů pro společné povolení.

Termín dokončení dílčího plnění c): 31. 10. 2021“

III.

Závěrečná ustanovení


- Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové dne: 28.5.2021

V Hradci Králové dne: 28.5.2021

za objednatele

za zhotovitele:





Ing. Karel Fišer Ing.
ředitel OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.
Přímá č. 1196/19, Hradec Králové, 500 02

Ing. Josef Mareš
jednatel
MARESA s.r.o.