

ÚHKŤ

26 -05- 2021

202
PROTOKOL**DoS2648**

Číslo smlouvy objednatele: VZ21051

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 9. 4. 2021**na realizaci zakázky s názvem:****„Rekonstrukce toalet objekt C, 1 NP“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.**Smluvní strany****Ústav hematologie a krevní transfuze**

se sídlem: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Osoba oprávněná jednat:

Oprávněný zástupce: Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA; ředitel

- ve věcech smluvních: Mgr. Michal Tůma; náměstek pro provoz a investice

- ve věcech technických: xxxxx

Identifikační číslo: 00023736

DIČ: CZ0023736

dále jen „**Objednatel**“

a

DASAR PR, s.r.o.

se sídlem: Bulharská 996/20, Vršovice, 101 00 Praha 10

zastoupená: Ing. Pavel Řihák, jednatel

Identifikační číslo: 08842035

DIČ: CZ08842035

dále jen „**Zhotovitel**“Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.**II.****Ujednání o změně a doplnění smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany dne 9.4.2021 uzavřely smlouvu o dílo **na realizaci zakázky s názvem: „Rekonstrukce toalet objekt C, 1 NP“**, č. smlouvy: VZ21051 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem dodatku je změna rozsahu plnění položky č.33 položkového rozpočtu na základě zjištění skutečného stavu staveniště při realizaci podle Změnového listu č. 1, který je uveden v příloze tohoto Dodatku č. 1.

3. Čl. V, odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Celková cena bez DPH činí: 410.322,41 Kč

Zákonná DPH 21 % činí: 86.167,71 Kč

Celková cena včetně DPH činí: 496.490,12 Kč

Uvedená cena je závazná a úplná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění dle této smlouvy a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

4. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
5. Tímto dodatkem nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky, změna hodnoty je nižší než 15% původní hodnoty.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku č. 1 poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
8. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Příloha č. 1:

Změnový list číslo 1

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Praze dne: 27-05-2021

Ve Praze dne:


.....
Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
Ředitel
Ústav hematologie a krevní transfúze

.....
Ing. Pavel Řihák
jednatel
DASAR PR, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST číslo

1

ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 4. 2021

Objednatel: Ústav hematologie a krevní transfuze Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČO: 000 23 736 DIČ: CZ 0023736 Bankovní ústav : ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 Číslo účtu : 31438021/0710 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Prof.MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.,MBA ředitel XXXXX Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: XXXXX 	Zhotovitel: DASAR PR, s.r.o. Sídlo: Bulharská 996/20, Vršovice, 101 00 Praha 10 IČO: 8842035 DIČ: CZ08842035 Bankovní ústav : Komerční banka a.s. Číslo účtu 123-1129840267/0100 Osoby oprávněné ve věcech smluvních: Ing. Pavel Řihák Osoby oprávněné ve věcech technických: Ing. Pavel Řihák
Číslo smlouvy Objednatele:	VZ21051
Číslo smlouvy Zhotovitele:	

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 9. 4. 2021 odstavce 5.11 zhotovitel předkládá změnový list na:

Změny vycházející z nově objevených skutečností na stavbě v rozsahu rovnání stěn pod obklad v některých místech až 3,2 cm namísto původně uvažovaných 5 mm

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 1 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Objednatel:	Ústav hematologie a krevní transfuze	Místo změny (patro atd.):	Rekonstrukce toalet - budova A - 1 NP
Změna spadá pod stavební objekt:	Rekonstrukce toalet - budova A - 1 NP	Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:	skutečný stav na stavbě; jednotlivé zápisy ve stavebním deníku; fotodokumentace
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změny vycházející z nově objevených skutečností na stavbě v rozsahu rovnání stěn pod obklad v některých místech až 3,2 cm namísto původně uvažovaných 5 mm.		
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby
Popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací a Méněprací:	Příčiny, které vyvolaly potřebu nacenění víceprací jsou následující: - zjištění skutečného stavu při provádění bourání keramických dlaždic a obkladů, kdy se původní povrch nečekaně rozpadl a rovnání stěn pod nový obklad tak v některých místech dosahoval až 3,2 cm namísto původně uvažovaných 5 mm. Jedná se tedy o dříve nepředvídatelnou skutečnost a to dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.		

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
Přípočty	Rovnění stěn pod obklad	

Celkem	
--------	--

Článek IV.
Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	Bez dopadu na termín.
---	-----------------------

Článek V.
Ostatní

Přílohy protokolu:	Seznam změn a jejich rozpočet
--------------------	-------------------------------

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:
- vícepráce a méněpráce nevedou ke změně závažných technických parametrů
- změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku smlouvy o dílo, ZL bude přílohou

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

ZMĚNOVÝ LIST číslo

1

Podpisový list

Změny vycházející z nově objevených skutečností na stavbě v rozsahu rovnání stěn pod obklad v některých místech až 3,2 cm namísto původně uvažovaných 5 mm

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 1 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele:

jméno: XXXXX datum: 25.5.2021 podpis: / /

Za Zhotovitele:

jméno: Ing. Pavel Řihák datum: 25.5.2021 podpis: [podpis]

Rekonstrukce toalet objekt C, 1. NP
Dodatek č. 1

Stavba:

ÚHKT

Objekt:

Rekonstrukce WC objekt C, 1 NP

CELKEM

P.č.	Číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
33	7711	Vyrovnění podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter., nivelační hmota + penetrace_P2				