

HARMONOGRAM STAVBY -VELKÉ PŘÍLEPY

MĚSÍC	zahájení po předání staveniště	6	7	8	9	10	11	12
zařiz.staveniště,vytyčení								
<b>STÁVAJÍCÍ OBJEKT</b>								
bourací práce ,demonitáže								
stavební úpravy,rozvody								
práce psv								
kompletace								
<b>PŘÍSTAVBA</b>								
výkopy a základy								
svislé kon. ,stropy								
síťešní konstr								
omítky ,rozvody zti								
fasáda								
práce psv								
kompletace								
<b>VJEZDOVÝ KOŠ</b>								
výkopy,zdivo								
OK konstrukce								
mříže								
<b>PŘÍPOJKY</b>								
<b>CHODNÍKY</b>								
ukončení po předání stavby								