



DODATEK Č. 7

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 02/2020 ZE DNE 17.3.2020

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami

Objednatel:

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

se sídlem: Klatovská třída 1615/109, 301 00 Plzeň

IČO: 69457425

DIČ: CZ69457425

zastoupený: Ing. Jarmila Konopová, ředitel

bankovní spojení: ČNB 68130311/0710

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.

se sídlem: Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař

IČO: 26385759

DIČ: CZ26385759

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského/Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196901

zastoupený: Michal Fictum, vedoucí o.z. Plzeň

bankovní spojení: ČSOB a.s. 213005219/0300

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:

dále jen „zhotovitel“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2020 **Smlouvu o dílo**, ve znění pozdějších dodatků, na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň**“, zadávané v otevřeném řízení.

1.2. Zhotovitel zdůvodňuje úpravu dílčích termínů u následovně:

Stará budova:

jde pouze o dokončení truhlářských obkladů jednotek VZT v učebnách. Zhotovitel své kapacity zaměřil, upřednostnil a předřadil na práce na Nové budově plánované na termín 2021, jež měly vliv na hospodárny provoz celého objektu v již topné sezóně 2020/2021

- Přeložka teplovodu do SB
- Předávací stanice tepla NB-vytápění



- Předávací stanice tepla NB-M+R a elektroinstalace a truhlářské obložení jednotek, které dokončíme v pozdějším termínu nemá žádný vliv na provoz a nejsou ve vazbě na žádné další dílčí ani konečné termíny.

Nová budova:

jde o optimalizaci dílčích termínů v návaznosti na dopracovanou, předanou a odsouhlasenou realizační dokumentaci zhotovitele, zejména zapracované úpravy provětrávání střechy nové, budovy, doprojektovaného zachytného systému a změny technologie provedení výměny vazníků na tělocvičně.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně dílčích termínů uvedených v Příloze č. 2 Harmonogram prací Smlouvy o dílo následovně:

„A) Stará budova

termín do 30.6.2021 - se mění na termín:

- *do 20.8.2021 – Dokončovací práce, odstranění nedodělků*

B) Nová Budova

termín do 30.6.2021 - se mění na termín:

- *do 31.8.2021 – Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50 %*

termín do 31.8.2021 - se mění na termín:

- *do 31.10.2021 – Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50 % (zbývajících)*

Ostatní termíny zůstávají v platnosti dle přílohy č. 2 Harmonogram prací Smlouvy o dílo.“

3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
- 3.2. Uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Přílohy:

- *Žádost o prodloužení termínů uzlových bodů*

V Plzni

V Plzni

Ing. Jarmila Konopová, ředitel

Střední průmyslová škola strojnická a Střední
odborná škola profesora Švejcara, Plzeň

za objednatele

Michal Fictum

vedoucí o.z. Plzeň
MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.
na základě plné moci ze dne 4. 2. 2020
za zhotovitele