

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara,
Plzeň, Klatovská 109
Klatovská třída 1615/109, 30100 Plzeň
IČO: 69457425
DIČ: CZ69457425
zastoupená: Ing. Jarmila Konopová, ředitelka

Věc: Žádost o prodloužení termínů uzlových bodů na akci: „Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň“.

Vážený paní ředitelko,

naše společnosti uzavřeli dne 17. 3. 2020 Smlouvo o dílo na akci „Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň“ a následně dne 8.7.2020 dodatek č.1., dne 27.7.2020 dodatek č.2. dne 27.8.2020 dodatek č.3, dne 30.8.2020 dodatek č.4, dne 17.12.2020 dodatek č.5 a dne 30.3.2021 dodatek č.6

Na základě této Smlouvy jsou specifikovány v příloze č.2 dílčí termíny, a to:

Stará budova:

a) k termínu plnění 30.6.2021 Dokončovací práce, odstranění nedodělků

Nová budova:

b) k termínu plnění 30.6.2021 Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50%

c) k termínu plnění 31.8.2021 Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50% (zbývajících)

Žádáme vás o prodloužení těchto dílčích termínů na nové termíny u těchto prací:

a) k termínu plnění 20.8.2021 Dokončovací práce, odstranění nedodělků

b) k termínu plnění 31.8.2021 Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50%

c) k termínu plnění 31.10.2021 Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50% (zbývajících)

ostatní termíny pak zůstávají v platnosti.

Svoji žádost odůvodňujeme:

- u termínu a) jde pouze o dokončení truhlářských obkladů jednotek VZT v učebnách. Zhotovitel své kapacity zaměřil, upřednostnil a předřadil na práce na Nové budově plánované na termín 2021, jež měly vliv na hospodárny provoz celého objektu v již topné sezóně 2020/2021

- Přeložka teplovodu do SB
- Předávací stanice tepla NB-vytápění
- Předávací stanice tepla NB-M+R a elektroinstalace

a truhlářské obložení jednotek, které dokončíme v pozdějším termínu nemá žádný vliv na provoz a nejsou ve vazbě na žádné další dílčí ani konečné termíny.

- u termínů b) a c) jde o optimalizaci dílčích termínů v návaznosti na dopracovanou, předanou a odsouhlasenou realizační dokumentaci zhotovitele, zejména zapracované úpravy provětrávání střechy nové, budovy, doprojektovaného záchytného systému a změny technologie provedení výměny vazníků na tělocvičně.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S přátelským pozdravem

Ing. Pavel Zolotarev
výrobní ředitel
MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.

