

**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo
č. 2020/12/0498
(dále jen dodatek)
Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ J.Valčíka v Ostravě
- Porubě**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou MOB Poruba: **Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D**
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Yvetta Barvíková
e-mail: ybarvikova@moporuba.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

sport cité + s.r.o.

se sídlem: č.p. 519, 687 12 Bílovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 92673
zastoupená: Ing. Nadim Eid - jednatel společnosti
IČO: 04929845
DIČ: CZ04929845.
bankovní spojení: KB a.s., Zlín
číslo účtu: 115-6871040287/0100
telefon: [REDACTED], email: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Nadim Eid
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2020/12/0498 ze dne 29.07.2020 jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ J.Valčíka v Ostravě - Porubě“ (dále jen „smlouva“).

II.

Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce:
2. Součástí stavby mělo být, dle projektové dokumentace, obnažení a uložení stávajícího podzemního vedení VN společnosti ČEZ Distribuce, a.s. do chrániček. Tyto chráničky nebudou provedeny. Vzhledem k tomu, že při provádění stavby bylo zástupcem společnosti ČEZ sděleno, že stávající kabelové vedení VN je starší, a při manipulaci s ním by mohlo dojít k jeho poškození, není žádoucí tyto chráničky v rámci této stavby provádět. Navíc společnost ČEZ Distribuce, a.s. plánuje úplnou výměnu těchto stávajících kabelů VN. Jedná se tedy o méněpráce ve výši -47 230,00 Kč bez DPH - viz. změnový list č. 1, který je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.
3. Vzhledem k tomu, že dle technické normy ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, základní ustanovení, musí být v provozech pro děti zřízeno zábradlí na volném okraji pochůzných ploch, před nímž je volný prostor, jehož šířka přesahuje 100 mm a hloubka přesahuje 300 mm, bude nad provedené palisády dodáno ocelové zábradlí pro dodržení výše uvedené normy. Jedná se o vícepráce ve výši 45 300,00 Kč bez DPH - viz. změnový list č. 2, který je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a víceprací:

Celková hodnota víceprací činí 45 300,00 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí - 47 230,00 Kč bez DPH.

Dojde ke snížení ceny díla celkem o -1 930,00 Kč bez DPH – viz. položkový změnový rozpočet – příloha č.1

Cena díla celkem ze smlouvy a po dodatku č.1 a č.2: 3 739 795,24 Kč bez DPH

Cena díla po započtení méněprací a víceprací: 3 737 865,24 Kč bez DPH

4. S ohledem na výše uvedené vícepráce ve výši 45 300,00 Kč bez DPH a méněpráce ve výši -47 230,00 Kč bez DPH se smluvní strany dohodly, na nové ceně díla, která činí 3 737 865,24 Kč bez DPH (slovy: tři milióny sedm set třicet sedm tisíc osm set šedesát pět korun českých dvacet čtyři haléřů).

III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 2020/12/0498 ze dne 29.07.2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet s vyčíslením víceprací, méněprací.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2020/12/0498 ze dne 29.07.2020 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo č. 2020/12/0498 ze dne 29.07.2020 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2284/RMOB1822/56 ze dne 28.5.2021.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....
za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA,
místostarostka

.....
za zhotovitele
Ing. Nadim Eid
jednatel