

## Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 7/2016/504203

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Jaroslav Špindler pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>Adresa:</b>	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
<b>Telefon:</b>	+420 725 002 566
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:j.spindler@spucr.cz">j.spindler@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEO Hrubý spol. s r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeněk Hrubý
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	7s47464
<b>Bankovní spojení:</b>	KB Plzeň
<b>Číslo účtu:</b>	21106-381/0100
<b>IČO:</b>	25227751
<b>DIČ:</b>	CZ25227751
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. 7/2016/504203 na změně následujících ustanovení:

## **ČI. I. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Dodatek č. 7 se uzavírá ke **smlouvě o dílo č. 7/2016/504203** ze dne **14. 07. 2016** spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Milence**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo, kromě „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

## **ČI. II. Předmět dodatku**

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje termín dokončení prací v hlavním celku 3.2. Návrhové práce, a to u dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu plnění dne 31. 5. 2021 na **nový termín plnění do dne 30. 7. 2021**.

## **ČI. III. Odůvodnění změny**

- 3.1. Změna termínu je vyvolána na základě požadavku zhotovitele, jenž doložil, že kontaktní ústní projednání návrhu pozemkové úpravy s vlastníky pozemků nebylo možné do této doby řádně provést a korespondenční forma byla v této věci zdoluhavá a málo účinná. To vše na pozadí ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), kdy byl vládou České republiky s účinností od 5. 10. 2020 vyhlášen nouzový stav a byla zavedena mimořádná opatření proti šíření koronaviru, který se i naposledy prodloužil do 11. dubna 2021. Tento nouzový stav a mimořádná opatření nedovolili tedy zhotoviteli řádné plnění dílčí části 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.*

## **ČI. IV. Závěrečné ustanovení**

- 4.1. Na základě výše uvedeného se rovněž mění tabulková příloha Smlouvy o dílo č. 7/2016/504203 (Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – dodatek č. 8, KoPÚ Milence). Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 7/2016/504203, ve znění Dodatků č. 1 až č. 7 k této smlouvě, se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od dne 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- 4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.4. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními OZ. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, a že prohlašují, že dodatek nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Klatovech dne 31. 05. 2021

V Plzni dne 31. 05. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

**Ing. Zbyněk Weber**  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

**Ing. Zdeněk Hrubý**  
jednatel  
GEO Hrubý spol. s r. o.

**Příloha:** 1. Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – dodatek č. 8, KoPÚ Milence

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - dodatek č. 8, KoPÚ Milence

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	10 000	30 000	30. 04. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	201	1 000	201 000	29. 7. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	89	1 500	133 500	29. 7. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech - <b>více práce</b>	ha	2	1 500	3 000	30. 11. 2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	142	1 800	255 600	30. 11. 2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - <b>více práce</b>	100 bm	2	7 000	14 000	do 4 měsíců od uzavření dodatku č. 3
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	316	1 000	316 000	30. 11. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	11	4 000	44 000	do 5 měsíců od uzavření dodatku č. 3
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	290	400	116 000	30. 10. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	290	500	145 000	30. 3. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 258 100</b>	<b>30.3.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	201	900	180 900	30. 11. 2020 (dodatek č. 5)
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	1	20 000	20 000	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - více práce (dodatek č. 4)	ha	17	9 700	164 900	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 500	15 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - více práce (dodatek č. 4), méně práce (dodatek č. 6)	100 bm	29	740	21 460	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - více práce (dodatek č. 6)	100 bm	2	30 000	60 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	201	600	120 600	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>592 860</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	290	400	116 000	do 3 měsíců od N.P.M. I. rozhodnutí
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>116 000</b>	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	224	500	112 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					112 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 258 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	592 860 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	116 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	112 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 078 960 Kč</b>
DPH 21% v Kč	436 582 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 515 542 Kč</b>

V Klatovech dne 31. 05. 2021

V Plzni dne 31. 05. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Zbyněk Weber**  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Zdeněk Hrubý**  
jednatel  
GEO Hrubý spol. s r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.