

---

**Odborné vyjádření**

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 4/102.3 – SO 130.00.00/1 - Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy Famko

---

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu ze 7 131 888,00 Kč na 6 569 633,00 Kč, tedy o – **562 255,00 Kč**.

V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z vysoutěženého rozpočtu. Nové položky se zde nevyskytují.

**Závěr:**

**Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.**

**Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.**

V Brně dne 1. 3. 2021



**KUBITA s.r.o.**





## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy Famko</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 130.30.00/1</b>	Číslo ZBV: <b>4/102.3</b>
---	--	------------------------------

Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90
Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"  
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
IČ: 253 22 257

## Rekapitulace ZBV č. 4/102.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/102.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/102.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/102.3	-562 255,00	0,00	-562 255,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/102.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/102.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/102.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/102	-562 255,00	0,00	-562 255,00

**Průvodní list zařazení do skupiny  
pro ZBV číslo: 4/102.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 130.30.00/1
Název SO/PS:	Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy Famko

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	<b>1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);</b>
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	7 131 888,00 Kč (bez DPH)
Orientaç. cena navrhovaných Změn záporných:	-562 255,00 Kč, -7,88 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientaçní cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 202 734 407,55 Kč, 100,44 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Zhotovitel realizoval stavební objekt SO 130.30.00 dle VD-ZDS. Tyto skutečně provedené práce byly vykázány soupisem prací. I přestože byl objekt proveden v rozsahu dle zadávací projektové dokumentace, tak množství prací uvedené ve výkazu výměr ze zadávací dokumentace nebylo Zhotovitelem uplatněno v plné výši. Z tohoto důvodu ZBV odečítá toto zbytkové množství.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změny a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací dokumentací. Veškeré práce byly provedeny dle rozsahu dle skutečnosti.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):** Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 130.30.00.

Zhotovitel realizoval stavební objekt SO 130.30.00 dle VD-ZDS. Tyto skutečně provedené práce byly vykázány soupisem prací. I přestože byl objekt proveden v rozsahu dle zadávací projektové dokumentace, tak množství prací uvedené ve výkazu výměr ze zadávací dokumentace nebylo Zhotovitelem uplatněno v plné výši. Z tohoto důvodu ZBV odečítá toto zbytkové množství.

**Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 130.30.00:**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
7	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	m3	-500,000	-96 000,00	-50,00%
9	979990000T00	Likvidace kovového odpadu	t	-63,970	31 985,00	-49,21%
10	979990102T00	Likvidace suti - směs betonu a cihel	t	-20,000	-5 140,00	-0,60%
15	979990201T00	Likvidac suti - azbestocementové výrobky	t	-200,000	-483 400,00	-100,00%

18	981012313R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC	m3	-50,000	-9 700,00	-0,76%
----	--------------	---	----	---------	-----------	--------

**ZPRACOVATEL:**

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 1. 1. 03. 2021

**SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VECNĚ PRISLUSNĚH U ARU:**

Statutární město Brno

Jméno: Ing. Tomáš Pivec

Podpis: [REDACTED]

datum: 13. 04. 2021

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 130.30.00/1</b>	Číslo ZBV: <b>4/102.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy Famko</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

**Objednatel:**

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

**Zhotovitel:** Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 130.30.00.

Zhotovitel realizoval stavební objekt SO 130.30.00 dle VD-ZDS. Tyto skutečně provedené práce byly vykázány soupisem prací. I přestože byl objekt proveden v rozsahu dle zadávací projektové dokumentace, tak množství prací uvedené ve výkazu výměr ze zadávací dokumentace nebylo Zhotovitelem uplatněno v plné výši. Z tohoto důvodu ZBV odečítá toto zbytkové množství.

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných Změn  
záporných

**-562 255,00**

Cena navrhovaných Změn  
kladných

**0,00**

Cena navrhovaných Změn  
záporných a Změn kladných  
celkem

**-562 255,00**

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	Ing. Tomáš Pivec	datum	1 . . .	podpis
Zhotovitel	jméno				

Číslo paré:

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 4/102.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Skupina  
3

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 130.30.00/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy Famko

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

7 131 888,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 131 888,00	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-562 255,00	0,00	0,00	0,00%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-562 255,00	6 569 633,00	-562 255,00	-7,88%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

08. 03. 2021

Projektant (autorský dozor):

Správce stavby

Statutární město Brno  
Ing. Tomáš Pivec

13. 04. 2021

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4/102.3

ZMENA SOUPLISU PRACI (SO/PS)  
č. SO 130.30.00/1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 130.30.00/1 Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy Famko

Číslo a název rozpočtu: SO 130.30.00/1 Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy Famko

## Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113106121R00	<b>Zemní práce</b> Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv lažem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	300,000	300,000	0,000	145,00	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00%
2	120901121RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	m3	750,000	750,000	0,000	2 489,00	1 866 750,00	0,00	0,00	1 866 750,00	0,00	0,00%
3	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	200,000	200,000	0,000	3 740,00	748 000,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00%
4	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	1 000,000	1 000,000	0,000	153,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00%
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 a 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	2 000,000	2 000,000	0,000	45,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1 000,000	1 000,000	0,000	81,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00%
7	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	m3	1 000,000	500,000	-500,000	192,00	192 000,00	-96 000,00	0,00	96 000,00	-96 000,00	-50,00%
1		<b>Zemní práce</b>						<b>3 174 250,00</b>	<b>-96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 078 250,00</b>	<b>-96 000,00</b>	<b>-3,02%</b>
95		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>											
8	950900010RA0	Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou pálenou	m2	605,000	605,000	0,000	406,00	245 630,00	0,00	0,00	245 630,00	0,00	0,00%
95		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>245 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
D96		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>											
9	979990000T00	Likvidace kovového odpadu	t	130,000	66,030	-63,970	-500,00	-65 000,00	31 985,00	0,00	-33 015,00	31 985,00	-49,21%
10	979990102T00	Likvidace suti - směs betonu a cihel	t	3 320,000	3 300,000	-20,000	257,00	853 240,00	-5 140,00	0,00	848 100,00	-5 140,00	-0,60%
11	979990108T0	Likvidace suti - železobeton	t	620,000	620,000	0,000	596,50	369 830,00	0,00	0,00	369 830,00	0,00	0,00%
12	979990121T00	Likvidace suti - asfaltové pásy	t	3,000	3,000	0,000	8 287,00	24 861,00	0,00	0,00	24 861,00	0,00	0,00%
13	979990162T00	Likvidace suti - dřevosklo	t	115,000	115,000	0,000	449,00	51 635,00	0,00	0,00	51 635,00	0,00	0,00%
14	979990181T00	Likvidace suti - PVC podlahová krytina	t	69,000	69,000	0,000	553,00	38 157,00	0,00	0,00	38 157,00	0,00	0,00%
15	979990201T00	Likvidace suti - azbestocementové výrobky	t	200,000	0,000	-200,000	2 417,00	483 400,00	-483 400,00	0,00	0,00	-483 400,00	-100,00%
D96		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>1 756 123,00</b>	<b>-456 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 568,00</b>	<b>-456 555,00</b>	<b>-26,00%</b>







PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 202 734 407,55
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,44%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování změn 15 % pro skupinu 3 a 4	0,73%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 4	4 514 017,73	bez ABS
7=6/1*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,38%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	10,42%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,73%	ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	8 771 571,48 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	140 452 428,52	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět změny	Změny záporné (žadát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Změny do limitu													
							- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)		- 2 - Záměna položek (Započítávání)		- 3 - Nepředvídanost		- 4 - Nezbytnost		- 5 - Změny de minimis		- 6 - Smluvní kompenzační nároky									
18	17			19=22+25+26+32+38	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(30/1)*100	39=(36)+37	40	
				- 69 811 013,07	75 097 875,19	5 286 862,12	- 161 156,92	191 604,21	30 447,29	- 5 531 808,48	5 439 492,70	- 92 315,78	- 80 149 618,37	84 663 656,10	4 514 017,73	124 813 254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 968 429,30	4 803 142,18	0,73%	8 771 571,48	0,00	
740.2	3/61.3	SMB	Vnější osvětlení vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/62.3	SMB	Vnější osvětlení ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/63.3	SMB	Vnější osvětlení ul. Spáňská	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/64.3	SMB	Vnější osvětlení ul. Dorných 2. část	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.3	3/65.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/66.3	NSD	Křížovka Dorných - Zvonarka komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	188 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/67.3	NSD	Křížovka Zvonarka - Plotní komunikace	- 204 864,21	203 978,50	- 885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 204 864,21	203 978,50	- 885,71	409 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	3/68.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní 2. část	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/69.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/70.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/71.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/72.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42	0,00	
100.3	3/73.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 926,00	0,00%	49 926,00	0,00	
100.3	3/74.5	SMB	Ul. Nová AGROZET Komárovská - Plotní chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 394,20	0,00%	27 394,20	0,00	
100.3	3/75.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 695,84	0,02%	205 695,84	0,00	
100.2	3/76.3	SMB	Vnitroblok komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/77.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/78.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	3/79.3	SMB	Stavební úpravy obř. Plotní č.39 k ú.Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	3/101.3	SMB	Demolice obř. Plotní č.68 k ú.Třída č.p.768/1B	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	3/102.3	SMB	Demolice obř. Plotní č.33 objekty firmy Famko	- 582 255,00	0,00	- 582 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 582 255,00	0,00	- 582 255,00	582 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.