

---

## Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 4/105.5 – SO 400.30.1/1 – Tramvajová trať Plotní, tram. spodek

---

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu ze 43 498 422,71 Kč na 48 047 611,91 Kč, tedy o + **4 549 189,20 Kč**.

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z vysoutěženého rozpočtu a vyskytuje se zde jedna nová položka:


- Pol. č. 501 – 999048 – Vodivé propojení kolejnic Cu lano dle směrnice T08 DPmB, navrhovaná jednotková cena 10 240,00 Kč/kus.  
Jednotková cena položky byla doložena individuální kalkulací s dopočtem 15 % režii a zisku.  
**Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

### Závěr:

**Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.**

**Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.**

V Brně dne 8. 3. 2021



**KUBITA s.r.o.**





## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 400.30.1/1**

Číslo ZBV:

**4/105.5**

Objedratel: Statutární město Brno  
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.  
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.  
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno  
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"  
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
 IČ: 253 22 257

## Rekapitulace ZBV č. 4/105.5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/105.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/105.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/105.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/105.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/105.5	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/105.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/105	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupu  
pro ZBV číslo: 4/105.5**

Věcně příslušný útvar:	Dopravní podnik města Brna, a.s.
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 400.30.1/1
Název SO/PS:	Tramvařová trať Plotní, tramvařov's odek
Udáje souzracování ke dni vzniku Změn :	
Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	<b>1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);</b>
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	43 498 422,71 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	4 549 189,20 Kč, 10,46 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 204 769 259,57 Kč, 100,61 % z Přijaté smluvní částk

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší změny ve VV ve stavebním objektu SO 400.30.1. Ve výkazu výměr v rámci zadávací projektové dokumentace nebylo zohledněno veškeré provedení prací, které je dáno projektovou dokumentací. Proto tato ZBV narovnává chybějící množství, které je třeba k řádnému dokončení stavebního díla.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDUVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZAPORNE:** Zákáchn důvodů Změn záorné vznikáí včetně osouzení možnosti vzniku odstatné Změn záorné která b umožnila účast iních dodavatelů nebo b mohla mít vliv na v'běr dodavatele ořadí nabídek ednotliv'ch uchazečů viz 16 a 17 této Směrnice : Změn záorné ne'sou v olán .

**JEDNA SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDUVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):**

Zhotovitel předkládá tuto ZBV z důvodu narovnání vyměřeného množství prací/položek dle projektové dokumentace a skutečně provedených prací, které nekorrespondují s položkami ve výkazu výměr ze zadávací dokumentace. Toto stavební dílo je realizováno na základě měřeného kontraktu, tudíž výsledná cena díla je stanovena na základě měření skutečně provedených prací. Zhotovitel si tudíž nárokuje tyto skutečně provedené práce.

Změn množství oložek dotčen'ch Změnou v roz očtu SO 400.30.1							
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
73	922111523R	Pražcové podloží konstrukční vrstva z antivibrační rohože 24 mm	M2	9 445,000	4 262 469,20	26,25%	
501	999048	Vodivé propojení kolejnic Cu lano dle směrnice T08 DPmB	ks	28,000	286 720,00	100,00%	

**ZPRACOVATEL:**

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podp [REDACTED]

datum: . . . . . 03. . . . .

**SCHVALOVATEL – REDITEL VECNE PRISLUSNEHO TIVA U:**

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 400.30.1/1

Číslo ZBV:

4/105.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

## Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

## Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4-7

Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

## Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 400.30.1.

Tato ZBV řeší změny ve VV ve stavebním objektu SO 400.30.1. Ve výkazu výměr v rámci zadávací projektové dokumentace nebylo zohledněno veškeré provedení prací, které je dáno projektovou dokumentací. Proto tato ZBV narovnává chybějící množství, které je třeba k řádnému dokončení stavebního díla.

Toto stavební dílo je realizováno na základě měřeného kontraktu, tudíž výsledná cena díla je stanovena na základě měření skutečně provedených prací. Zhotovitel si tudíž nárokuje tyto skutečně provedené práce.

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn  
záporných

0,00

Cena navrhovaných Změn  
kladných

4 549 189,20

Cena navrhovaných Změn  
záporných a Změn kladných  
celkem

4 549 189,20

## o pis vyja ruje sou as se menou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum 11. 03. 2021

podpis

Funkce zaměstnance RSD R určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum 11. 03. 2021

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Dopravní podnik města Brna, a.s.  
(Oprávněná osoba objednatel)

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum 8.

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 4/105.5**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 400.30.1/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
43 498 422,71

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	43 498 422,71	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	10,46%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	48 047 611,91	4 549 189,20	10,46%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Správce stavby

Dopravní podnik města Brna, a.s.

SOUHLASÍM

11. 03. 2021

SOUHLASÍM

11. 03. 2021

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4/105.5

## ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 400.30.1/1

Skupina Změn: 5

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 400.30.1/1 Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek

Číslo a název rozpočtu: SO 400.30.1/1 Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek

Poř. č. pól.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1		<b>Zemní práce</b>											
1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	358,700	358,700	0,000	34,70	12 446,89	0,00	0,00	12 446,89	0,00	0,00%
2	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	255,600	255,600	0,000	54,30	13 879,08	0,00	0,00	13 879,08	0,00	0,00%
3	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	154,900	154,900	0,000	487,80	75 560,22	0,00	0,00	75 560,22	0,00	0,00%
4	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	6 512,600	6 512,600	0,000	103,70	675 356,62	0,00	0,00	675 356,62	0,00	0,00%
5	113154365	Frézování živého krytu do tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	6 667,500	6 667,500	0,000	139,20	928 116,00	0,00	0,00	928 116,00	0,00	0,00%
6	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	747,000	747,000	0,000	98,00	73 206,00	0,00	0,00	73 206,00	0,00	0,00%
7	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	581,000	581,000	0,000	34,20	19 870,20	0,00	0,00	19 870,20	0,00	0,00%
8	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	4 855,090	4 855,090	0,000	70,90	344 225,88	0,00	0,00	344 225,88	0,00	0,00%
9	122202202.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	999,525	999,525	0,000	69,30	69 267,08	0,00	0,00	69 267,08	0,00	0,00%
10	122202202.2	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	370,980	370,980	0,000	69,30	25 708,91	0,00	0,00	25 708,91	0,00	0,00%
11	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	113,744	113,744	0,000	502,20	57 122,24	0,00	0,00	57 122,24	0,00	0,00%
12	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	575,040	575,040	0,000	293,90	169 004,26	0,00	0,00	169 004,26	0,00	0,00%
13	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	198,000	198,000	0,000	332,30	65 795,40	0,00	0,00	65 795,40	0,00	0,00%
14	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	192,000	192,000	0,000	69,10	13 267,20	0,00	0,00	13 267,20	0,00	0,00%
15	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	192,000	192,000	0,000	20,90	4 012,80	0,00	0,00	4 012,80	0,00	0,00%
16	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	96,000	96,000	0,000	38,50	3 696,00	0,00	0,00	3 696,00	0,00	0,00%
17	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	96,000	96,000	0,000	8,40	806,40	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00%
18	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	96,000	96,000	0,000	67,30	6 460,80	0,00	0,00	6 460,80	0,00	0,00%
19	162701105S	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	6 803,359	6 803,359	0,000	632,90	4 305 845,91	0,00	0,00	4 305 845,91	0,00	0,00%
20	171201211R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	14 287,054	14 287,054	0,000	100,80	1 440 135,04	0,00	0,00	1 440 135,04	0,00	0,00%

Poř. č. mí.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíly cen celkem v	
												Kč	%
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	381,920	381,920	0,000	75,40	28 796,77	0,00	0,00	28 796,77	0,00	0,00%
22	58349320	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	142,155	142,155	0,000	362,00	51 460,11	0,00	0,00	51 460,11	0,00	0,00%
23	181102302R	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	8 518,400	8 518,400	0,000	24,00	204 441,60	0,00	0,00	204 441,60	0,00	0,00%
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>						<b>8 588 481,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 588 481,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>		<b>Zakládání</b>											
24	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	15,000	15,000	0,000	998,70	14 980,50	0,00	0,00	14 980,50	0,00	0,00%
25	212752312	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop	m	243,000	243,000	0,000	388,00	94 284,00	0,00	0,00	94 284,00	0,00	0,00%
26	272311125	Základové konstrukce z betonu prostého C 16/20	m3	233,800	233,800	0,000	2 573,70	601 731,06	0,00	0,00	601 731,06	0,00	0,00%
<b>2</b>		<b>Zakládání</b>						<b>710 995,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 995,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>											
27	327122111	Opěrná zeď samonosná ze žb dílců tvaru L	m	2 338,000	2 338,000	0,000	3 351,50	7 835 807,00	0,00	0,00	7 835 807,00	0,00	0,00%
28	388995210	Chránička kabelů z trub HDPE DN 60	m	305,000	305,000	0,000	48,60	14 823,00	0,00	0,00	14 823,00	0,00	0,00%
29	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE DN 110	m	657,000	657,000	0,000	71,40	46 909,80	0,00	0,00	46 909,80	0,00	0,00%
30	388995214	Chránička kabelů z trub HDPE DN 160	m	123,000	123,000	0,000	208,40	25 633,20	0,00	0,00	25 633,20	0,00	0,00%
31	388995215	Chránička kabelů z trub HDPE DN 200	m	50,000	50,000	0,000	164,20	8 210,00	0,00	0,00	8 210,00	0,00	0,00%
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>7 931 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 931 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>											
32	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkoplisku	m3	10,000	10,000	0,000	727,00	7 270,00	0,00	0,00	7 270,00	0,00	0,00%
33	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	24,864	24,864	0,000	2 429,60	60 409,57	0,00	0,00	60 409,57	0,00	0,00%
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>						<b>67 679,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 679,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>											
34	564741112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32- 63 mm tl 130 mm	m2	6 312,000	6 312,000	0,000	105,60	666 547,20	0,00	0,00	666 547,20	0,00	0,00%
35	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32- 63 mm tl 200 mm	m2	6 312,000	6 312,000	0,000	154,60	975 835,20	0,00	0,00	975 835,20	0,00	0,00%
36	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 784,200	1 784,200	0,000	68,80	122 752,96	0,00	0,00	122 752,96	0,00	0,00%
37	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 784,200	1 784,200	0,000	126,80	226 236,56	0,00	0,00	226 236,56	0,00	0,00%
38	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	5 608,300	5 608,300	0,000	263,10	1 475 543,73	0,00	0,00	1 475 543,73	0,00	0,00%
39	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	6 663,500	6 663,500	0,000	263,10	1 753 166,85	0,00	0,00	1 753 166,85	0,00	0,00%
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>						<b>5 220 082,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 220 082,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v		Rozdíl cen celkem v %
												Kč	%	
8		<b>Trubní vedení</b>												
40	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	120,000	120,000	0,000	184,40	22 128,00	0,00	0,00	22 128,00	0,00	0,00%	
41	597107040	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	121,800	121,800	0,000	768,30	93 578,94	0,00	0,00	93 578,94	0,00	0,00%	
42	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	60,000	60,000	0,000	177,70	10 662,00	0,00	0,00	10 662,00	0,00	0,00%	
43	597109840	koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F	kus	27,405	27,405	0,000	363,00	9 948,02	0,00	0,00	9 948,02	0,00	0,00%	
44	597109640	koleno kameninové glazované DN150mm 30° spojovací systém F	kus	9,135	9,135	0,000	363,00	3 316,01	0,00	0,00	3 316,01	0,00	0,00%	
45	597109440	koleno kameninové glazované DN150mm 15° spojovací systém F	kus	9,135	9,135	0,000	363,00	3 316,01	0,00	0,00	3 316,01	0,00	0,00%	
46	286115300	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 200	kus	15,000	15,000	0,000	1 104,40	16 566,00	0,00	0,00	16 566,00	0,00	0,00%	
47	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	16,000	16,000	0,000	8 057,10	128 913,60	0,00	0,00	128 913,60	0,00	0,00%	
48	592241740	prstěnc betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm	kus	3,000	3,000	0,000	257,40	772,20	0,00	0,00	772,20	0,00	0,00%	
49	592241750	prstěnc betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	3,000	3,000	0,000	257,40	772,20	0,00	0,00	772,20	0,00	0,00%	
50	592241760	prstěnc betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	3,000	3,000	0,000	287,10	861,30	0,00	0,00	861,30	0,00	0,00%	
51	592241770	prstěnc betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	10,000	10,000	0,000	316,90	3 169,00	0,00	0,00	3 169,00	0,00	0,00%	
52	592241780	prstěnc betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm	kus	3,000	3,000	0,000	316,90	950,70	0,00	0,00	950,70	0,00	0,00%	
53	592241680	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm vč. kaps. stupadla, vč. těsnění	kus	6,000	6,000	0,000	2 093,50	12 561,00	0,00	0,00	12 561,00	0,00	0,00%	
54	592241600	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	7,000	7,000	0,000	1 066,00	7 462,00	0,00	0,00	7 462,00	0,00	0,00%	
55	592241610	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	2,000	2,000	0,000	1 709,40	3 418,80	0,00	0,00	3 418,80	0,00	0,00%	
56	592241620	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	6,000	6,000	0,000	2 967,40	17 804,40	0,00	0,00	17 804,40	0,00	0,00%	
57	592243370R	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERF 150x635	kus	11,000	11,000	0,000	7 730,60	85 036,60	0,00	0,00	85 036,60	0,00	0,00%	

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v		Rozdíl cen celkem v %
												13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
58	592243371R	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERF 200 685	kus	5,000	5,000	0,000	7 730,60	38 653,00	0,00	0,00	38 653,00	0,00	0,00%	
59	592243055R	skruž betonová šachetní TBS-Q.1000/330/120 SK	kus	8,000	8,000	0,000	969,90	7 759,20	0,00	0,00	7 759,20	0,00	0,00%	
60	592243150	deska betonová zakrytová TZK-Q.200/120 T	kus	10,000	10,000	0,000	3 015,40	30 154,00	0,00	0,00	30 154,00	0,00	0,00%	
61	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	39,000	39,000	0,000	164,20	6 403,80	0,00	0,00	6 403,80	0,00	0,00%	
62	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	9,000	9,000	0,000	3 361,10	30 249,90	0,00	0,00	30 249,90	0,00	0,00%	
63	592238260R	vpust' betonová uliční skruž horní, středová	kus	20,000	20,000	0,000	506,10	10 122,00	0,00	0,00	10 122,00	0,00	0,00%	
64	592238220R	vpust' betonová uliční dno s výtokem	kus	9,000	9,000	0,000	767,30	6 905,70	0,00	0,00	6 905,70	0,00	0,00%	
65	592238740	koš pozink. 60 cm, pro rám 500/500	kus	9,000	9,000	0,000	540,70	4 866,30	0,00	0,00	4 866,30	0,00	0,00%	
66	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	16,000	16,000	0,000	660,70	10 571,20	0,00	0,00	10 571,20	0,00	0,00%	
67	286617699R	poklop D 400 vzor BRNO	kus	16,000	16,000	0,000	2 881,00	46 096,00	0,00	0,00	46 096,00	0,00	0,00%	
68	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	9,000	9,000	0,000	661,70	5 955,30	0,00	0,00	5 955,30	0,00	0,00%	
69	552423100R	mříž stružková s rámem litinová D400 obdéníková	kus	9,000	9,000	0,000	4 254,20	38 287,80	0,00	0,00	38 287,80	0,00	0,00%	
70	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	64,200	64,200	0,000	2 400,80	154 131,36	0,00	0,00	154 131,36	0,00	0,00%	
<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>						<b>811 392,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 392,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>												
71	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	11 798,700	11 798,700	0,000	35,40	417 673,98	0,00	0,00	417 673,98	0,00	0,00%	
72	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	1 976,400	1 976,400	0,000	35,40	69 964,56	0,00	0,00	69 964,56	0,00	0,00%	
73	922111523R	Pražcové podloží konstrukční vrstva z antivibrační rohože 24 mm	m2	7 481,000	9 445,000	1 964,000	2 170,30	16 236 014,30	0,00	4 262 469,20	20 498 483,50	4 262 469,20	26,25%	
74	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	111,000	111,000	0,000	378,40	42 002,40	0,00	0,00	42 002,40	0,00	0,00%	
75	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	255,600	255,600	0,000	47,70	12 192,12	0,00	0,00	12 192,12	0,00	0,00%	
76	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	4,500	4,500	0,000	2 525,60	11 365,20	0,00	0,00	11 365,20	0,00	0,00%	
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>16 789 212,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 262 469,20</b>	<b>21 051 681,76</b>	<b>4 262 469,20</b>	<b>25,39%</b>	
<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>												
997013801R		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) - železný šrot - konstrukce, kolejnice	t	3,885	3,885	0,000	4,80	18,65	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00%	

Příloha č. 9

Poř. č. ol.	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství ve rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
78	997221815R	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 831,527	1 831,527	0,000	115,20	210 991,91	0,00	0,00	210 991,91	0,00	0,00%
79	997221825R	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,845	10,845	0,000	240,10	2 603,88	0,00	0,00	2 603,88	0,00	0,00%
80	997221845R	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3 413,760	3 413,760	0,000	144,00	491 581,44	0,00	0,00	491 581,44	0,00	0,00%
81	997241511R	Vodorovné přemístění vybouraných hmot na místo dle pokynu Objednatele	t	106,585	106,585	0,000	989,10	105 423,22	0,00	0,00	105 423,22	0,00	0,00%
82	997241531R 997	Vodorovné přemístění suti na skládku Přesun suti	t	5 260,017	5 260,017	0,000	333,20	1 752 637,66 2 563 256,76	0,00	0,00	1 752 637,66 2 563 256,76	0,00	0,00%
83	998 998241011	Přesun hmot Přesun hmot pro železniční spodek drah kolejových o sklonu 0,8 %	t	2 082,121	2 082,121	0,000	154,60	321 895,91	0,00	0,00	321 895,91	0,00	0,00%
84	998 721	Přesun hmot Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	t	2 082,121	2 082,121	0,000	154,60	321 895,91	0,00	0,00	321 895,91	0,00	0,00%
85	721290000R 721	Lapač sřísňových splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapací košem DN 110 Televizní prohlídka potrubí Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	kus	1,000	1,000	0,000	2 362,40	2 362,40	0,00	0,00	2 362,40	0,00	0,00%
86	VRN3 030001000 VRN3	Zařízení staveniště Zařízení staveniště Zařízení staveniště	m	120,000	120,000	0,000	96,00	11 520,00 13 882,40	0,00	0,00	11 520,00 13 882,40	0,00	0,00%
87	VRN7 070001000 VRN7	Provozní vlivy Provozní vlivy Provozní vlivy	kpl	1,000	1,000	0,000	288 096,40	288 096,40 288 096,40	0,00	0,00	288 096,40 288 096,40	0,00	0,00%
501	999 999048	Nové položky Vodivé propojení kolejnič Cu lano dle směrnice T08 DPmB	kpl	1,000	1,000	0,000	192 064,30	192 064,30 192 064,30	0,00	0,00	192 064,30 192 064,30	0,00	0,00%
501	999	Nové položky	ks	0,000	0,000	28,000	10 240,00						
501	999048	Vodivé propojení kolejnič Cu lano dle směrnice T08 DPmB	ks	0,000	0,000	28,000	10 240,00						
<b>Celkem</b>													
501	999048	Vodivé propojení kolejnič Cu lano dle směrnice T08 DPmB	ks	0,000	0,000	28,000	10 240,00						
								43 498 422,71	0,00	4 549 189,20	48 047 611,91	4 549 189,20	10,46%
								0,00	0,00	286 720,00	286 720,00	286 720,00	100,00%
								0,00	0,00	286 720,00	286 720,00	286 720,00	100,00%
								43 498 422,71	0,00	4 549 189,20	48 047 611,91	4 549 189,20	10,46%

Rozbor ceny položky 999045

cenová hladina:

Za Objednatele:

Datum:

11.11.2021



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Summary table for 'Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4' showing contract value (1,197,447,545.43), percentage change (100.61%), and group deviation (0.00%).

Summary table for 'Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 4' showing a total deviation of 0.12% and a limit of 359,234,263.63 Kč.

Summary table for 'Sledování limitů 50 % Skupina 3' and 'Sledování limitů 50 % Skupina 4' showing compliance percentages of 10.68% and 0.00%.

Summary table for 'Sledování limitů 15 %' showing a limit of 13,870,904.68 Kč and a remaining amount of 135,353,095.32.

Skupiny změn

Main data table with 40 columns and 1000+ rows, detailing changes across six groups (-1 to -6) including investment names, change types, and values.



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 204 769 259,57
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,61%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování změn položek (Skupina 3)	0,00%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 449 536,55	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,12%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	10,68%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	1,16%	ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	13 870 904,68 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	135 353 095,32	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -		- 3 -		- 4 -		- 5 -			- 6 -							
							Vyhrazená změna (Doměrky)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné		limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	Smluvní kompenzační nároky			
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(38/1)*100	39=38+37	40
				- 72 875 484,25	80 197 208,39	7 321 714,14	- 161 156,92	191 604,21	30 447,29	- 5 531 808,48	5 439 492,70	- 92 315,78	- 63 214 069,55	64 663 636,10	1 449 536,55	127 877 735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 968 429,30	9 902 475,38	1,16%	13 870 904,68	0,00
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Spáňá	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Uzká	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	3/86.3	ŘSD	Křížovka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/87.3	ŘSD	Křížovka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 684,21	203 978,50	- 685,71	0,00	- 204 684,21	203 978,50	- 685,71	0,00	- 204 684,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	3/88.3	SMB	STL novov PE 110 - Plotní 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatovítská - 2. část komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatovítská - 2. část chodníku	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatovítská - 2. část chodníku	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Nová AGROZET Komárovská - Plotní, chodník	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	3/95.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy ob. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část chodník	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/101.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.6a k.ú.Trnitá č.p.768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/102.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.33 objekty firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy ob. Plotní č.33 k.ú.Trnitá č.p.758/4 příj.ú.	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

**IMOS Brno, a.s.      Rozbor ceny položky      999048**

Název :	<b>Vodivé propojení kolejnic Cu lano dle směrnice T08 DPmB</b>	<b>MJ</b>	<b>ks</b>
---------	--	-----------	-----------

1	Materiál	8 227,80 Kč	80,35% z celkové JC
2	Mzdy	505,00 Kč	4,93% z celkové JC
3	Odvody      34,00 % z mezd	171,70 Kč	1,68% z celkové JC
4	Stroje	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
6	<b>Přímé náklady [1] až [5]</b>	<b>8 904,50 Kč</b>	
7	Režie výrobní    5,00 % z [6]	445,23 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní    5,00 % z [6]	445,23 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk              5,00 % z [6]	445,23 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%
<b>Celkem [6] až [10]</b>		<b>10 240,00 Kč</b>	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M		Kabel Cu	ks	6,000000	822,00	4 932,00 Kč
M		Spojky	ks	12,000000	230,00	2 760,00 Kč
M		Chráníčka	ks	6,000000	89,30	535,80 Kč
M						0,00 Kč
<b>Materiály</b>						<b>8 227,80 Kč</b>
P		svářeč	Nh	1,000000	350,00	350,00 Kč
P		dělník	Nh	0,500000	310,00	155,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
<b>Mzdy</b>						<b>505,00 Kč</b>
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
<b>Stroje</b>						<b>0,00 Kč</b>
O			T			0,00 Kč
O						0,00 Kč
<b>Ostatní přímé náklady</b>						<b>0,00 Kč</b>

## Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP, proto předkládáme vyčíslení přímých nákladů.

*Právník 25.11.20*



**Správce stavby**  
**„Společnost API-BKO “**  
**API INVESTING s.r.o.**

Palackého tř. 768/12  
 612 00 Brno, Královo Pole

V Brně dne 25.11.2020

Věc: Oznámení zhotovitele dle Pod-článků 4.12 a 20.1 OP

## OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE č. C059/2020

### Stavba: Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4

Vážený pane inženýre,


v souladu s pod-články 4.12 a 20.1 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek si Vám dovoluujeme oznámit, že při realizaci prací na tramvajové trati a komunikaci na ulici Plotní, konkrétně na SO 400.30.1 Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek a na realizaci komunikace, konkrétně SO 130.32.1B Ul. Plotní – 2.část, komunikace, byly zjištěny podstatné rozdíly ve výměrách jednotlivých prací skutečně realizovaných zhotovitelem dle projektové dokumentace stavby a výměrách uvedených ve výkazu výměr zadávací dokumentace stavby.

V rámci maximalizace snahy o dodržení termínu dokončení díla jsme na základě předchozích ústních pokynů nepolevili v realizaci prací, i když se ve výkazu výměr výše uvedené chyby objevily.

Vzhledem k aktuálnímu tempu prací se ovšem dostáváme do situace, kdy budou smluvní objemy položek dočerpány, a nebude možné provedené práce fakturovat.

Proto si Vám dovoluujeme pro urychlení dořešení této problematiky předložit přímo změnový list a žádáme Vás o jeho urychlené projednání.

Výše uvedená skutečnost má vliv na výši nákladů Zhotovitele spojených s prováděním díla.



**Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“**  
**Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno**



**S.r.l.**

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Brně oddíl C, vložka 5062  
Trnkova 150, 628 00 Brno – Líšeň

Objednávka č.: 2019/317/Ro  
V Brně dne 02.06.2019

Renoweld a.s.  
Hudcova 370/74  
612 00 Brno

IČO: 45 47 42 81  
DIČ: CZ 45 47 42 81  
Banka: [REDACTED]

**Číslo zakázky: 40-5249**

**Název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

**Předmět: materiál**

Objednáváme u Vás

Vodivé propojení	Kabel Cu	168 ks (822 Kč/ks)	138 096 Kč
Vodivé propojení	Spojky	336 ks (230 Kč/ks)	77 280 Kč
Vodivé propojení	Chránička	168 k (89,3 Kč/ks)	15 002,40 Kč

Termín: 06/2019

Platební podmínky : Faktura se splatností 30 dnů

Koordinace a u řeznění:

Dodavatel byl seznámen s riziky na stavbách Dopravních staveb Brno, s.r.o.

**Číslo objednávky a osobu od, ovědnou za koordinaci, prosím, uváděte na faktuře.**

Potvrz [REDACTED]

Cena 230 378,40 Kč bez DPH

Fakturu lze poslat na adresu společnosti Dopravní stavby Brno, s.r.o. nebo elektronicky na email: [REDACTED]

Je-li zhotovitel plátcem DPH ve smyslu zákona č.235/2004 Sb. a předmět jeho plnění spadá mezi stavební práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je zhotovitel povinen na daňovém dokladu uvést tento kód a vystavit daňový podklad v souladu s §92a a 92e zákona 235/2004 Sb. v platném znění, tj. v režimu přenesení daňové povinnosti. V případě, že zhotovitel nevystaví daňový doklad v souladu se zákonem, nevzniká mu nárok na úhradu částky nárokované v daňovém dokladu, tento mu bude vrácen a objednatel se nedostává do prodlení s úhradou [REDACTED]

[REDACTED]