

Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 4/107.3 – SO 30.30.04/2 - Demolice obj. Dorných 60

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu ze 4 912 364,69 Kč na 6 315 679,42 Kč, tedy o + **1 403 314,73 Kč**.

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a vyskytují se zde čtyři nové položky:

Pol. č. 501 981511111R00 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárnic, kamene, navrhovaná jednotková cena 1 604,00 Kč/m³.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

• Pol. č. 502 – 941941051R00 – Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m, navrhovaná jednotková cena 71,00 Kč/m².
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

• Pol. č. 503 – 941941191RT3 – Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc, navrhovaná jednotková cena 17,00 Kč/m².
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**


• Pol. č. 504 – 941941851R00 – Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m, navrhovaná jednotková cena 48,00 Kč/m².
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 22. 2. 2021



KUBITA s.r.o.



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice obj. Dorných 60	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">SO 130.30.04/2</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">4/107.3</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85 Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90 Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 4/107.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/107.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/107.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/107.3	-22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/107.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/107.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/107.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/107	-22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73

ZBV - krycí list

Číslo paré: 6

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 4/107.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 130.30.40/2
Název SO/PS:	Demolice obj. Dornych 60

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	4 105 975,50 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-22 698,00 Kč, -0,55 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	1 426 012,73 Kč, 34,73 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 214 601 770,86 Kč, 101,43 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Dle zadávací dokumentace byla navržena demolice objektu Dornych 60 strojní mechanizací. Z důvodu nežádoucích otřesů při demolicí strojní mechanizací musel být objekt Dornych 60 odstraněn postupným ručním dobouráním.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změny a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací související s demolicí strojní mechanizací. Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 130.30.04.

Dle zadávací dokumentace byla navržena demolice objektu Dornych 60 strojní mechanizací. Při realizaci demoličních prací strojní mechanizací bylo zjištěno, že vznikají příliš velké nežádoucí otřesy, které způsobovali škody na majetku osobám třetích stran.

Zejména nemovitý objekt Zvonařka 424/10, který je přímo přilehlý k demolovanému objektu Dornych 60, byl těmito otřesy ovlivněn, a proto byl v průběhu demoličních prací poškozován.

Aby objekt Dornych 60 mohl být zdemolován v souladu s projektovou dokumentací a nedocházelo k nežádoucím otřesům, musely být budova odstraněna postupným ručním dobouráním. V této ZBV jsou tedy reflektovány náklady spojené s ruční demolicí objektu Dornych 60. Dále je také v ZBV odečteno zbývající množství demoličních prací strojní mechanizací, které nemohlo být provedeno.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadávací projektová dokumentace neuvažovala s ručním dobouráním objektu Dornych 60, nemohl zhotovitel tuto skutečnost předpokládat.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 130.30.04:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
2	120901121RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	m3	22,400	55 753,60	4,14%

Příloha č. 4

3	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	15,000	56 100,00	10,71%
4	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	110,000	16 830,00	14,67%
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	220,000	9 900,00	14,67%
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	110,000	8 910,00	14,67%
7	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	m3	110,000	21 120,00	18,33%
8	950900010RA0	Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou pálenou	m2	60,000	24 360,00	33,33%
10	979990102T00	Likvidace sutí - směs betonu a cihel	t	746,510	191 853,07	14,12%
11	979990108T0	Likvidace sutí - železobeton	t	37,500	22 368,75	12,00%
12	979990121T00	Likvidace sutí - asfaltové pásy	t	1,400	11 601,80	28,00%
13	979990162T00	Likvidace sutí - dřevo+sklo	t	17,629	7 915,51	32,05%
16	950900030RA0	Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou z pozink. plechu	m2	160,000	47 200,00	32,00%
18	981012313R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC	m3	-117,000	-22 698,00	-4,25%
19	712400832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	140,000	6 300,00	26,92%
21	767996804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	2 000,000	50 000,00	20,00%
501	981511111R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrzděného na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	550,000	882 200,00	100,00%
502	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	100,000	7 100,00	100,00%
503	941941191RT3	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	100,000	1 700,00	100,00%

504	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	100,000	4 800,00	100,00%
-----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	----------	---------

ZPRACOVATEL.

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: **11. 03. 2021****SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VECNE PRISLUSNEH UTV RU:**

Statutární město Brno

Jméno: Ing. Tomáš Pivec

Podpis: [REDACTED]

datum: **13. 04. 2021**

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice obj. Dornych 60	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 130.30.04/2	Číslo ZBV: 4/107.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 130.30.04.

Dle zadávací dokumentace byla navržena demolice objektu Dornych 60 strojní mechanizací. Při realizaci demoličních prací strojní mechanizací bylo zjištěno, že vznikají příliš velké nežádoucí otřesy, které způsobovali škody na majetku osobám třetích stran. Zejména nemovitý objekt Zvonařka 424/10, který je přímo přilehlý k demolovanému objektu Dornych 60, byl těmito otřesy ovlivněn, a proto byl v průběhu demoličních prací poškozen. Aby objekt Dornych 60 mohl být zdemolován v souladu s projektovou dokumentací a nedocházelo k nežádoucím otřesům, musely být budova odstraněna postupným ručním dobouráním. V této ZBV jsou tedy reflektovány náklady spojené s ruční demolicí objektu Dornych 60. Dále je také v ZBV odečteno zbývající množství demoličních prací strojní mechanizací, které nemohlo být provedeno. Vzhledem ke skutečnosti, že zadávací projektová dokumentace neuvažovala s ručním dobouráním objektu Dornych 60, nemohl zhotovitel tuto skutečnost předpokládat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-22 698,00	1 426 012,73	1 403 314

pis vyja uje sou as se menou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum	11.3.2021	podpis	[redacted]
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	[redacted]	datum		podpis	[redacted]
Supervize	jméno	[redacted]	datum		podpis	[redacted]
Správce stavby	jméno	[redacted]	datum	1. 03. 2021	podpis	[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	Ing. Tomáš Pivec	datum	[redacted]
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	[redacted]

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 4/107.3

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 130.30.04/2	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice obj. Dorných 60	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

4 105 975,50

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS 3 - zadat	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS 4 - zadat	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách 5=1+3+4	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě 6=5-1
2 stavební/montážní práce	-467 887,35	1 274 276,54	4 912 364,69	806 389,19

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS 8 - zadat	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS 9 - zadat	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) 10=4+9	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouv v % 11=(10/1)*100
7 stavební/montážní práce	-22 698,00	1 426 012,73	2 700 289,27	65,76%

Cena SO/PS po této ZBV:

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) 13=3+8	Cena SO/PS po této Změně 14=1+13+10	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouv 15=14-1	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % 16=(15/1)*100
12 stavební/montážní práce	-490 585,35	6 315 679,42	2 209 703,92	53,82%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Správce stavby

11. 03. 2021

Statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec

13. 04. 2021

Souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4/107.3

ZMENA SOUPLISU PRACI (SO/PS)
č. SO 130.30.04/2

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4				Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4/107.3										
Číslo a název SO/PS: SO 130.30.04/2 Demolice obj. Dorných 60				Skupina Změn: 3										
Číslo a název rozpočtu: SO 130.30.04/2 Demolice obj. Dorných 60														
Poř. č. pol.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve dřívější ZBV	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívější ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
1		Zemní práce												
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	100,000	100,000	100,000	0,000	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2	120901121RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	m3	600,000	563,000	540,600	22,400	2 489,00	1 345 553,40	0,00	55 753,60	55 753,60	4,14%	
3	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	150,000	155,000	140,000	15,000	3 740,00	523 600,00	0,00	56 100,00	56 100,00	10,71%	
4	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	750,000	860,000	750,000	110,000	153,00	114 750,00	0,00	16 830,00	16 830,00	14,67%	
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 500,000	1 720,000	1 500,000	220,000	45,00	67 500,00	0,00	9 900,00	9 900,00	14,67%	
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	750,000	860,000	750,000	110,000	81,00	60 750,00	0,00	8 910,00	8 910,00	14,67%	
7	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	m3	750,000	710,000	600,000	110,000	192,00	144 000,00	0,00	21 120,00	21 120,00	18,33%	
1		Zemní práce						2 445 900,00	2 231 853,40	0,00	168 613,60	168 613,60	7,55%	
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách												
8	950900010RA0	Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou pálenou	m2	180,000	240,000	180,000	60,000	406,00	73 080,00	0,00	24 360,00	24 360,00	33,33%	
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						73 080,00	73 080,00	0,00	24 360,00	24 360,00	33,33%	
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot												
9	979990000T00	Likvidace kovového odpadu	t	12,000	12,000	12,000	0,000	-500,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10	979990102T00	Likvidace suti - směs betonu a cihel pol.č. 2: 22,4*2,4 pol.č. 501: 550*1,805 odečtené množství neprostanovené dle původního smluvního množství: -300 t	t	1 508,000	6 034,510	5 288,000	746,510	257,00	387 556,00	1 359 016,00	191 853,07	191 853,07	14,12%	
11	979990108T0	Likvidace suti - železobeton pol.č. 3: 15*2,5	t	400,000	312,500	350,000	37,500	596,50	238 600,00	186 406,25	22 368,75	22 368,75	12,00%	
12	979990121T00	Likvidace suti - asfaltové pásy pol.č. 19: 140*0,01	t	6,000	5,000	6,400	1,400	8 287,00	49 722,00	41 435,00	11 601,80	11 601,80	28,00%	
13	979990162T00	Likvidace suti - dřevo-sklo pol.č. 8: 60*0,12662 pol.č. 16: 160*0,0627	t	55,000	55,000	55,000	17,629	449,00	24 695,00	24 695,00	7 915,51	7 915,51	32,05%	
14	979990181T00	Likvidace suti - PVC podlahová krytina	t	12,500	12,500	12,500	0,000	553,00	6 912,50	6 912,50	0,00	6 912,50	0,00%	

Poř. č. 1	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve smlouvě 5	Množství dřívější ZBV 6	Množství ve Změně 7	Množství rozdílu 8	Cena za m.j. v Kč 9	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 10	Cena celkem v dřívějších ZBV 11	Změny záporné v Kč 12	Změny kladné v Kč 13	Cena celkem ve Změně v Kč 14	Rozdíl cen celkem v Kč 15	Rozdíl cen celkem v % 16	
																17
15	97990201T00 D96	Likvidace suti - azbestocementové výrobky Přesuny suti a vybouraných hmot	t	80,000	0,000	0,000	0,000	2 417,00	894 845,50	1 612 464,75	0,00	0,00	1 846 203,88	233 739,13	0,00%	106,32%
16	9509030RA0	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	m2	500,000	500,000	660,000	160,000	295,00	147 500,00	147 500,00	0,00	47 200,00	194 700,00	47 200,00	32,00%	
17	962300011RA0	Bourání konstrukcí	m	30,000	30,000	30,000	0,000	338,00	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00%	
18	981012313R00 MVC	Demolice Demolice budov, zdívo, podíl konstr. do 20 %, odětené množství neprotavěné dle původního smluvního množství: -117 m3	m3	1 190,000	2 750,910	2 633,910	-117,000	194,00	230 860,00	533 676,54	-22 698,00	0,00	510 978,54	-22 698,00	-4,25%	
19	712400832RT3	Povlakové krytiny Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny dvourvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	520,000	520,000	660,000	140,000	45,00	23 400,00	23 400,00	0,00	6 300,00	29 700,00	6 300,00	26,92%	
20	76260802R00	Konstrukce tesařské Demontáž vrat včetně kování plochy do 8 m2	m2	50,000	50,000	50,000	0,000	605,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00%	
21	767996804R00	Konstrukce zámečnické Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	10 000,000	10 000,000	12 000,000	2 000,000	25,00	250 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	50 000,00	20,00%	
501	98151111R00	Nové položky Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázdného na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	0,000	0,000	550,000	550,000	1 604,00	0,00	0,00	0,00	882 200,00	882 200,00	882 200,00	100,00%	
502	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	0,000	0,000	100,000	100,000	71,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%	
									23 400,00	23 400,00	0,00	6 300,00	29 700,00	6 300,00	26,92%	
									30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00%	
									250 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	50 000,00	20,00%	
									250 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00%	

Poř. č. ol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívě šZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívě šZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
503	941941191RT3	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	0,000	0,000	100,000	100,000	17,00				1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
504	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	0,000	0,000	100,000	100,000	48,00				4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
999		Nové položky							0,00	0,00	0,00	895 800,00	895 800,00	895 800,00	100,00%
501	981511111R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárníc, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázdného na maltu vápennou nebo vá enocementovou	m3	cenová hladina:											
502	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	cenová hladina:											
503	941941191RT3	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	cenová hladina:											
504	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami	m2	cenová hladina:											
		Celkem							4 105 975,50	4 912 364,69	-22 698,00	1 426 012,73	6 315 679,42	1 403 314,73	53,82%

Za Objednatatele:

Datum: 11. 03. 2021

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Summary table with 2 columns: Stavba (1, 2=1+19+20, 3=(2/1)*100, 4=(24/1)*100, 5=(27/1)*100, 41=(19/1)*100) and Hodnota (1 197 447 545,43, 1 214 601 770,86, 101,43%, 0,00%, -0,01%, 0,00%).

Summary table for Skupiny 3 a 4. Rows: Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 (2 852 851,28), Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 (0,24%), Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4 (359 234 263,63 Kč).

Summary table for Sledování limitu 50% Skupina 3 (10,80% ABS), Sledování limitu 50% Skupina 4 (0,00% ABS), Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4 (598 723 772,72 Kč).

Summary table for Sledování limitu 15% (1,86% ABS), Sledování limitu 149 224 000 Kč (22 300 101,24 Kč ABS), Zbývá do limitu (126 923 898,76).

Skupiny změn

Main data table with columns: SO, ZBV č., Investor, Název SO/PS / předmět Změny, Změny záporné, Změny kladné, Hodnota ZBV, Změny záporné (zadávat se znaménkem minus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem minus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem minus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem minus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem minus), Změny kladné, limit 15%, Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných, Změny kladné.

