
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: **Vyjádření k předložené ZBV č. 4/110.3 – SO 100.31.1/5 - Ul. Plotní - 1. část, komunikace**

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 22 792 999,47 Kč na 25 024 302,84 Kč, tedy o **+ 2 231 303,37 Kč**.


V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z vysoutěženého rozpočtu a z předchozích změn. V předložené změně se nevyskytují žádné nové položky.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 22. 2. 2021



KUBITA s.r.o.



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): UI. Plotní - 1. část, komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.31.1/5	Číslo ZBV: 4/110.3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------

Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85 Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90 Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 4/110.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/110.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/110.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/110.3	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/110.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/110.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/110.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/110	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37

ZBV - krycí list

Číslo paré: 6

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 4/110.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.31.1/5
Název SO/PS:	Ul. Plotní – 1. část, komunikace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	16 805 587,91 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	2 231 303,37 Kč, 13,28 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 217 109 512,60 Kč, 101,64 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Provizorní zapravení komunikace v místě křižovatky Plotní – Zvonařka.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato změna řeší Změny ve stavebním objektu SO 100.31.1.

Z důvodu změny POV, které bylo i předmětem dodatku č. 1 dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky ze dne 17.6.2020, bylo nutné z důvodu zachování průjezdnosti dopravy provést provizorní zapravení komunikace v místě křižovatky Plotní – Zvonařka.

Provizorní zapravení komunikace v místě křižovatky Plotní-Zvonařka bylo realizováno v ploše 700 m² - severní část a 341,15 + 19,49 m² - jižní část ve skladbě: ŠD v tl. 250 mm, SC tl. 270 mm, 2*ACL v tl. 70 mm - po ukončení provozu bude provizorní komunikace odstraněna a křižovatka Plotní-Zvonařka bude realizována do finální podoby dle původní projektové dokumentace.

Jelikož se jednalo o Změnu, která vyvstávala až v průběhu realizace stavby, nemohl Zhotovitel tuto změnu předpokládat.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.31.1:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	265,160	114 018,80	19,42%
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	148,490	140 619,65	25,85%

6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 060,640	19 091,52	17,33%
2	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 060,640	12 727,68	17,33%
3	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	2 121,280	538 805,12	24,19%
501	113348	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	286,373	574 750,21	100,00%
502	561462	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 300MM	M2	1 060,640	540 926,40	100,00%
506	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	326,677	80 689,25	100,00%
507	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	544,108	26 661,31	100,00%
508	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 060,640	183 013,43	100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 11. 03. 2021

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VECNĚ PRÍSLUŠNÉ OUI ARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 13. 04. 2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.31.1/5	Číslo ZBV: 4/110.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Plotní - 1. část, komunikace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.31.1.

Z důvodu změny POV, které bylo i předmětem dodatku č. 1 dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky ze dne 17.6.2020, bylo nutné z důvodu zachování průjezdnosti dopravy provést provizorní zapravení komunikace v místě křižovatky Plotní – Zvonařka.

Provizorní zapravení komunikace v místě křižovatky Plotní-Zvonařka bylo realizováno v ploše 700 m² - severní část a 341,15 + 19,49 m² - jižní část ve skladbě: ŠD v tl. 250 mm, SC tl. 270 mm, 2*ACL v tl. 70 mm - po ukončení provozu bude provizorní komunikace odstraněna a křižovatka Plotní-Zvonařka bude realizována do finální podoby dle původní projektové dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 231 303,37	2 231 303,37

odpis vyjadřuje souhlas se menou:

Projektant (autorský dozor)

Funkce zaměstnance RSD R určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

Supervize

Správce stavby

jméno

jméno

datum

datum

datum

datum

11. 3. 2021

1. 03. 2021

podp

podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v s | u s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno

(Oprávněná osoba objednatel)

Zhotovitel

jméno

jméno

datum

datum

lo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 4/110.3**

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.31.1/5		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): UI. Plotní - 1. část, komunikace		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
16 805 587,91

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu:
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách ε ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	5 987 411,56	22 792 999,47	5 987 411,56

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	2 231 303,37	8 218 714,93	48,90%

Cena SO/PS po této ZBV:

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	25 024 302,84	8 218 714,93	48,90%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

08. 03. 2021

Projektant (autorský dozor):

Správce stavby

Statutární město Brno

11. 03. 2021

13. 04. 2021

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4/110.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 100.31.1 Ul. Plotní - 1. část, komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 100.31.1 Ul. Plotní - 1. část, komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. SO 100.31.1/5

Skupina Změn: 3


Poř. č. sol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč		Rozdíl cen celkem v %	
													12	13		14
Skupina Změn: 3																
01	PÚ															
1	11317	příprava území demolic, odstranění, fréza ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	11,902	11,902	11,902	0,000	400,00	4 760,80	4 760,80	0,00	0,00	4 760,80	0,00	0,00%	
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění vrstvy šd tl. 250 mm: Křížovka Plotní-Zvonařka severní část: 700 m2*0,25 m Křížovka Plotní-Zvonařka jižní část: (341,15+19,49)*0,25 m	M3	974,193	1 365,423	1 630,583	265,160	430,00	418 902,99	587 131,89	0,00	114 018,80	701 150,69	114 018,80	19,42%	
3	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	525,598	525,598	525,598	0,000	995,00	522 970,01	522 970,01	0,00	0,00	522 970,01	0,00	0,00%	
4	11345	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU	M3	48,007	48,007	48,007	0,000	2 015,00	96 734,11	96 734,11	0,00	0,00	96 734,11	0,00	0,00%	
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	571,360	571,360	571,360	0,000	83,00	47 422,88	47 422,88	0,00	0,00	47 422,88	0,00	0,00%	
6	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	361,500	361,500	361,500	0,000	132,00	47 718,00	47 718,00	0,00	0,00	47 718,00	0,00	0,00%	
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Odstranění provizorních živič. vrstev: Křížovka Plotní-Zvonařka severní část: 700 m2*0,14 m (ACL 2*70 mm) Křížovka Plotní-Zvonařka jižní část: (341,15+19,49)*0,14 m (ACL 2*70 mm)	M3	203,544	574,404	722,894	148,490	947,00	192 756,17	543 960,59	0,00	140 619,65	684 580,24	140 619,65	25,85%	
8	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	69,046	69,046	69,046	0,000	51,00	3 521,35	3 521,35	0,00	0,00	3 521,35	0,00	0,00%	
2	12195	PŘEVRSTVENÍ ORNICE	M3	207,138	207,138	207,138	0,000	52,00	10 771,18	10 771,18	0,00	0,00	10 771,18	0,00	0,00%	
3	18480	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	3,000	3,000	3,000	0,000	329,00	987,00	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00%	
4	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	M3	3,000	3,000	3,000	0,000	186,00	558,00	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00%	
43	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	150,612	150,612	150,612	0,000	135,00	20 332,62	20 332,62	0,00	0,00	20 332,62	0,00	0,00%	
45	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	21,000	21,000	21,000	0,000	1 554,00	32 634,00	32 634,00	0,00	0,00	32 634,00	0,00	0,00%	
01	PÚ								1 400 069,10	1 919 502,42	0,00	254 638,45	2 174 140,87	254 638,45	13,27%	
02	STAVBA															
4	12273	výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	10 724,440	10 724,440	10 724,440	0,000	325,00	3 485 443,00	3 485 443,00	0,00	0,00	3 485 443,00	0,00	0,00%	
10	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TR. I	M3	104,400	104,400	104,400	0,000	391,00	40 820,40	40 820,40	0,00	0,00	40 820,40	0,00	0,00%	
12	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 232,705	2 232,705	2 232,705	0,000	406,00	906 478,23	906 478,23	0,00	0,00	906 478,23	0,00	0,00%	
13	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	68,074	68,074	68,074	0,000	186,00	12 661,76	12 661,76	0,00	0,00	12 661,76	0,00	0,00%	
14	17411	ZÁSTYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	57,360	57,360	57,360	0,000	97,00	5 563,92	5 563,92	0,00	0,00	5 563,92	0,00	0,00%	

Por. č. 1	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství dřívější ZBV 6	Množství ve Změně 7	Množství rozdílu 8	Cena za m.j. v Kč 9	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 10	Cena celkem v dřívější ZBV 11	Změny záporné v Kč 12	Změny kladné v Kč 13	Cena celkem ve Změně v Kč 14	Rozdíl cen celkem v Kč 15	Rozdíl cen celkem v % 16
15	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2	M2	4 028,460	4 028,460	0,000	0,000	13,00	52 369,98	52 369,98	0,00	0,00	52 369,98	0,00	0,00%
19	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	953,910	953,910	0,000	0,000	252,00	240 385,32	240 385,32	0,00	0,00	240 385,32	0,00	0,00%
	02 STAVBA	výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony							4 743 722,61	4 743 722,61	0,00	0,00	4 743 722,61	0,00	0,00%
20	702211	02.02 CHRÁNIČKY založení chrániček KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	267,000	267,000	0,000	0,000	308,00	82 236,00	82 236,00	0,00	0,00	82 236,00	0,00	0,00%
22	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	519,500	519,500	0,000	0,000	432,00	224 424,00	224 424,00	0,00	0,00	224 424,00	0,00	0,00%
21	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	196,625	196,625	0,000	0,000	2 413,00	474 456,13	474 456,13	0,00	0,00	474 456,13	0,00	0,00%
	02.02 CHRÁNIČKY	založení chrániček							781 116,13	781 116,13	0,00	0,00	781 116,13	0,00	0,00%
	03 STAVBA	odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby													
37	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	2 804,960	2 804,960	0,000	0,000	121,00	339 400,16	339 400,16	0,00	0,00	339 400,16	0,00	0,00%
9	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	M	56,200	56,200	0,000	0,000	616,00	34 619,20	34 619,20	0,00	0,00	34 619,20	0,00	0,00%
13	89712	VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	24,000	24,000	0,000	0,000	18 847,00	452 328,00	452 328,00	0,00	0,00	452 328,00	0,00	0,00%
45	897626	VPUŠTĚ ŠTERBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	23,000	23,000	0,000	0,000	8 640,00	198 720,00	198 720,00	0,00	0,00	198 720,00	0,00	0,00%
44	897726	ČISTIČÍ KUSY ŠTERBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	15,000	15,000	0,000	0,000	7 941,00	119 115,00	119 115,00	0,00	0,00	119 115,00	0,00	0,00%
46	89949	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM	KUS	24,000	24,000	0,000	0,000	4 564,00	109 536,00	109 536,00	0,00	0,00	109 536,00	0,00	0,00%
14	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	15,938	15,938	0,000	0,000	2 413,00	38 458,39	38 458,39	0,00	0,00	38 458,39	0,00	0,00%
15	899632	ZKOŮŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	56,200	56,200	0,000	0,000	62,00	3 484,40	3 484,40	0,00	0,00	3 484,40	0,00	0,00%
17	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	56,200	56,200	0,000	0,000	74,00	4 158,80	4 158,80	0,00	0,00	4 158,80	0,00	0,00%
13	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 300MM	M	1 391,390	1 391,390	0,000	0,000	1 418,00	1 972 991,02	1 972 991,02	0,00	0,00	1 972 991,02	0,00	0,00%
43	93511	ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	675,740	675,740	0,000	0,000	2 966,00	2 004 244,84	2 004 244,84	0,00	0,00	2 004 244,84	0,00	0,00%
	03 STAVBA	odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby							5 277 055,81	5 277 055,81	0,00	0,00	5 277 055,81	0,00	0,00%
	K A1	konstrukce skladby A11 s požadavkem na nízkohlukový asfalt tl.490													
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	3 470,000	3 470,000	0,000	0,000	249,00	864 030,00	864 030,00	0,00	0,00	864 030,00	0,00	0,00%
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	3 470,000	3 470,000	0,000	0,000	107,00	371 290,00	371 290,00	0,00	0,00	371 290,00	0,00	0,00%
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 470,000	6 119,000	1 060,640	1 060,640	18,00	62 460,00	110 142,00	0,00	19 091,52	129 233,52	19 091,52	17,33%

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		na vrstvu KZC: Křížovátka Plotni-Zvonařka severní část: 700 m2 Křížovátka Plotni-Zvonařka jižní část: 341,15+19,49 m2													
2	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULIZE DO 0,5KG/M2 mezi vrstvami ACL: 700+341,15+19,49 m2	M2	3 470,000	6 119,000	7 179,640	1 060,640	12,00	41 640,00	73 428,00	0,00	12 727,68	86 155,68	12 727,68	17,33%
4	572214.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULIZE DO 0,5KG/M2	M2	3 470,000	3 470,000	3 470,000	0,000	12,00	41 640,00	41 640,00	0,00	0,00	41 640,00	0,00	0,00%
3	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	3 470,000	8 768,000	10 889,280	2 121,280	254,00	881 380,00	2 227 072,00	0,00	538 805,12	2 765 877,12	538 805,12	24,19%
		Křížovátka Plotni-Zvonařka severní část: zapravení 2x ložnou vrstvou: 2*700 m2 Křížovátka Plotni-Zvonařka jižní část: zapravení 2x ložnou vrstvou: 2*(341,15+19,49) m2													
5	574F88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	3 470,000	3 470,000	3 470,000	0,000	286,00	992 420,00	992 420,00	0,00	0,00	992 420,00	0,00	0,00%
1	574H44	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK přířovým granulátem BBTM 8B, 11S TL. 30MM	M2	3 470,000	3 470,000	3 470,000	0,000	188,00	652 360,00	652 360,00	0,00	0,00	652 360,00	0,00	0,00%
K A11		konstrukce sklady A11 s požadavkem na nízkohlučný asfalt tl.490						3 907 220,00	3 907 220,00	5 332 382,00	0,00	570 624,32	5 903 006,32	570 624,32	10,70%
K B		konstrukce sklady B parkovací pruh tl.420													
13	2136L	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	29,200	29,200	29,200	0,000	38,00	1 109,60	1 109,60	0,00	0,00	1 109,60	0,00	0,00%
12	4515Z	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4,380	4,380	4,380	0,000	742,00	3 249,96	3 249,96	0,00	0,00	3 249,96	0,00	0,00%
8	562J81	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 150MM	M2	28,000	281,320	281,320	0,000	249,00	6 972,00	70 048,68	0,00	0,00	70 048,68	0,00	0,00%
1	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPISKU TL. DO 150MM	M2	28,000	281,320	281,320	0,000	107,00	2 996,00	30 101,24	0,00	0,00	30 101,24	0,00	0,00%
11	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	28,000	281,320	281,320	0,000	456,00	12 768,00	128 281,92	0,00	0,00	128 281,92	0,00	0,00%
K B		konstrukce sklady B parkovací pruh tl.420						27 095,56	27 095,56	232 791,40	0,00	0,00	232 791,40	0,00	759,15%
K Cch Ostatní		konstrukce sklady C chodníková tl.350													
8	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	228,540	228,540	228,540	0,000	71,00	16 226,34	16 226,34	0,00	0,00	16 226,34	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	228,540	228,540	228,540	0,000	107,00	24 453,78	24 453,78	0,00	0,00	24 453,78	0,00	0,00%
11	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	228,540	228,540	228,540	0,000	357,00	81 588,78	81 588,78	0,00	0,00	81 588,78	0,00	0,00%
K Cch Ostatní		konstrukce sklady C chodníková tl.350						122 266,90	122 266,90	122 268,90	0,00	0,00	122 268,90	0,00	0,00%
K E		konstrukce sklady E tl.540													

Poř. č. množ.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 150MM	M2	478,600	478,600	478,600	0,000	249,00	119 171,40	119 171,40	0,00	0,00	119 171,40	0,00	0,00%
7	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM	M2	478,600	478,600	478,600	0,000	143,00	68 439,80	68 439,80	0,00	0,00	68 439,80	0,00	0,00%
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	478,600	478,600	478,600	0,000	18,00	8 614,80	8 614,80	0,00	0,00	8 614,80	0,00	0,00%
2	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	478,600	478,600	478,600	0,000	12,00	5 743,20	5 743,20	0,00	0,00	5 743,20	0,00	0,00%
4	572214.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	478,600	478,600	478,600	0,000	12,00	5 743,20	5 743,20	0,00	0,00	5 743,20	0,00	0,00%
3	574C16	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 70MM	M2	478,600	478,600	478,600	0,000	254,00	121 564,40	121 564,40	0,00	0,00	121 564,40	0,00	0,00%
5	574E18	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 80MM	M2	478,600	478,600	478,600	0,000	254,00	121 564,40	121 564,40	0,00	0,00	121 564,40	0,00	0,00%
1	574I54	ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL 40MM	M2	478,600	478,600	478,600	0,000	201,00	96 198,60	96 198,60	0,00	0,00	96 198,60	0,00	0,00%
	K E	konstrukce silnice E tl.540							547 039,80	547 039,80	0,00	0,00	547 039,80	0,00	0,00%
	999	Nové položky													
501	113348	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	715,230	1 001,603	286,373	2 007,00	0,00	1 435 466,61	0,00	574 750,21	2 010 216,82	574 750,21	100,00%
		Odstředění vrstvy KZC tl. 270 mm: Křížovátka Plotni-Zvonařka severní část: 700 m2*0,27 m Křížovátka Plotni-Zvonařka jižní část: (341,15+19,49) m2*0,27 m													
502	561462	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. II TL. DO 300MM	M2	0,000	2 649,000	3 709,640	1 060,640	510,00	0,00	1 350 990,00	0,00	540 926,40	1 891 916,40	540 926,40	100,00%
		Zřízení vrstvy KZC tl. 270 mm: 700+341,15+19,49 m2													
503	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 300MM	M2	0,000	800,000	800,000	0,000	192,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	153 600,00	0,00	100,00%
504	916621	VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	0,000	160,000	160,000	0,000	2 440,00	0,00	390 400,00	0,00	0,00	390 400,00	0,00	100,00%
505	916623	VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	0,000	160,000	160,000	0,000	728,00	0,00	116 480,00	0,00	0,00	116 480,00	0,00	100,00%
506	014.102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU asf. odpad: 148,4896*2,2	T	0,000	815,892	1 142,569	326,677	247,00	0,00	201 525,32	0,00	80 689,25	282 214,57	80 689,25	100,00%
		vybrané podkladní vrstvy: 286,3728*1,9													
507	014.102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	743,337	1 287,445	544,108	49,00	0,00	36 423,51	0,00	26 661,31	63 084,82	26 661,31	100,00%
		vybrané podkladní vrstvy: 286,3728*1,9													
508	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM	M2	0,000	649,000	1 709,640	1 060,640	172,55	0,00	111 984,95	0,00	183 013,43	294 998,38	183 013,43	100,00%
		Zřízení vrstvy ŠD tl. 250 mm: Křížovátka Plotni-Zvonařka severní část: 700 m2 Křížovátka Plotni-Zvonařka jižní část: 341,15+19,49 m2													
509	999035	Projekční práce - zpracování nového sjezdu na ul. Svatopečská	soubor	0,000	1,000	1,000	0,000	40 250,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00	100,00%

Poř. č. 1	Kp 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství dřívě šíř ZBV 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Cena celkem v dřívě šíř ZBV 10	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
999		Nové položky						3 837 120,40	0,00	0,00	1 406 040,60	1 406 040,60	100,00%	
		Celkem						16 805 587,91	22 792 999,47	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	9,79%	
501	113348	ODSTRANÍ PODKL. VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO ŽOKM	M3	cenová hladina:			pol. č. 4, SO 500.10.01							
502	561462	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TRĚ. II TL. DO 300MM	M2	cenová hladina:			OTSKP 2019							
503	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	cenová hladina:			pol. č. 31, SO 100.35.1							
504	916621	VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	cenová hladina:			OTSKP 2019							
505	916623	VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	cenová hladina:			OTSKP 2019							
506	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	cenová hladina:			cena převzata z pol. č. 96, SO 100.10.1-1							
507	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	cenová hladina:			pol. č. 3, SO 100.35.1							
508	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	cenová hladina:			pol. č. 7 - SO 100.32.1A-K A3-A, vážený průměr z: pol. č. 7 - SO 100.32.1B-K A1.B, pol. č. 29 - SO							
509	999035	Projekční práce - zpracování nového sjezdu na ul. [redacted]	soub	cenová hladina:			viz rozbor ceny položky: 999035 - ZBV č. 3/64.3							



11.03.2021

U. UJ, LUZI

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 217 109 512,60
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,64%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování změn položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100		0,00%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 360 593,02	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,45%	
8=1*10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	11,01%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	1,86%	ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	22 300 101,24 Kč	ABS
14=149224000:39	Zbývá do limitu	126 923 898,76	

		Skupiny změn																																
		- 1 -						- 2 -						- 3 -						- 4 -						- 5 -						- 6 -		
		Vyhrazená změna (Doměrky)						Záměna položek (Započítávání)						Nepředvídanost						Nezbytnost						Změny de minimis						Smluvní kompenzační nároky		
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné		
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=36+37	40									
				- 72 898 192,25	92 580 159,42	19 681 967,17	- 161 156,92	191 604,21	30 447,29	- 5 531 865,48	5 430 492,70	- 1315,78	- 63 236 797,55	68 597 396,57	5 360 593,02	131 834 188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 968 426,30	18 331 671,94	1,86%	22 300 101,24	0,00									
300	1/1/3	SMB	Komárovská nábreží - Dornych - Kanalizace	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
300	2/1/3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 982 750,81	1 335 275,20	- 647 475,61	0,00	0,00	0,00	- 1 982 750,81	1 335 275,20	- 647 475,61	0,00	- 1 982 750,81	1 335 275,20	- 647 475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300	3/1/3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 2 080 284,49	1 381 995,79	- 718 888,70	0,00	0,00	0,00	- 2 080 284,49	1 381 995,79	- 718 888,70	0,00	- 2 080 284,49	1 381 995,79	- 718 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300	4/1/4	SMB	Dornych - Kanalizace	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	0,00	0,00	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	1/5/5	SMB	Protihluková stěna clona Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100	1/6/3	SMB	Ul. Kovářská chodník	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	1/7/3	SMB	Ul. Dornych 2. část chodník	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	0,00	0,00	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2/1/3	NSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka komunikace	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	0,00	0,00	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	4/1/3	NSD	Ul. Dornych - 3. část komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	2/1/0/3	NSD	Diagravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	2/1/1/3	TB	Parovod 2xDN250 - Dornych	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	0,00	0,00	0,00	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	0,00	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2/12/3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část chodník	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300	1/2/3/3	SMB	Komárovská nábreží - Dornych - Kanalizace	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	0,00	0,00	0,00	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	0,00	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2/14/2	NSD	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část komunikace	- 1 386 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	- 1 386 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	- 23 094,05	0,00	- 1 386 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2/15/2	NSD	Ul. Dornych 2. část komunikace	- 2 571 231,95	2 528 186,30	- 43 045,65	0,00	- 2 571 231,95	2 528 186,30	- 43 045,65	0,00	- 43 045,65	0,00	- 2 571 231,95	2 528 186,30	- 43 045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2/16/2	NSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka komunikace	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	- 10 422,49	0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2/17/2	NSD	Ul. Dornych 3. část komunikace	- 941 248,92	625 492,33	- 315 756,59	0,00	- 941 248,92	625 492,33	- 315 756,59	0,00	- 315 756,59	0,00	- 941 248,92	625 492,33	- 315 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	2/18/3	SMB	Demolice obl. Plotní č. 6a k. ú. Trnitá č. p. 768/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	2/19/3	SMB	Demolice obl. Plotní č. 6a k. ú. Trnitá č. p. 768/18	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	2/20/3	SMB	Demolice obl. Plotní č. 6a k. ú. Trnitá č. p. 768/18	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
701	1/22/1	NSD	Přeložky vedení E.ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
701	2/22/2	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 5 413 881,00	0,00	- 5 413 881,00	0,00	0,00	0,00	- 5 413 881,00	0,00	- 5 413 881,00	0,00	- 5 413 881,00	0,00	- 5 413 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	2/23/3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	4/22/4	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 6 014 846,00	0,00	- 6 014 846,00	0,00	0,00	0,00	- 6 014 846,00	0,00	- 6 014 846,00	0,00	- 6 014 846,00																				

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 217 109 512,60
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,64%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování změn 15 % - suma pozastavených změn (všechny skupiny)	0,00%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 360 593,02
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,45%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	11,01%
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	1,86%
13=30	Sledování limitu 149 224 000 Kč	22 300 101,24 Kč
14=149224000-39	Zbývá do limitu	126 923 898,76

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny de minimis			Změny kladné	
							- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)		- 2 - Záměna položek (Započítávání)		- 3 - Nepředvídanost										- 4 - Nezbytnost		Změny de minimis		
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36=30/1*100	37=36/37	38=30/1*100	39=36/37	40	
				- 72 898 192,25	92 560 159,42	19 661 967,17	- 161 156,92	101 604,21	30 447,29	- 5 521 309,46	5 439 492,70	- 82 318,76	66 597 390,57	5 986 883,02	131 884 188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 988 428,30	18 331 671,94	1,86%	22 300 101,24	0,00
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Štěpánská	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Domych 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SS2 3.12. Domych - Uzká	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	3/86.3	MSD	Křižovatka Domych - Zvonarka komunikace	- 76 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	0,00	- 76 690,28	77 384,37	- 1 305,91	108 074,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/87.3	MSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	0,00	0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.3	3/88.3	SMB	STL slyševod PE 110 - Plotní 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatojeurská - 2. část komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatojeurská - 2. část chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatojeurská - 2. část komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatojeurská - 2. část chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET Komárovská - Plotní chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok - komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obl. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/101.3	SMB	Demolice obl. Plotní č.6a.k.ú.Trnitá č.p.768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/102.3	SMB	Demolice obl. Plotní č.33. objekty firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	0,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obl. Plotní č.33.k.ú.Trnitá č.p.758/4 (příjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní tramvajový sudek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	8 429 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/107.3	SMB	Demolice obl. Domych 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	0,00	0,00	0,00	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	1 448 710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	4/108.3	SMB	Uzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.2	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,78	44 981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44 981,78	44 981,78	44 981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Evidenční číslo (naše zn.): 032/2019

Vyřizuje: 

Pokyn správce stavby č. 32 *Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4*

Zhotovitel

Obchodní jméno **IMOS Brno, a.s.**
Sídlo **Olomoucká 704/174**
Funkce 
Jméno 

V souladu s ustanovením Pod-článku 3.3 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek Správce stavby vydává Zhotoviteli stavby pokyn:

NÁZEV

Správce stavby uděluje, v reakci na požadavek objednatele a oznámení zhotovitele č. C052/2019, zhotoviteli pokyn k realizaci následujících prací:

Na základě požadavku objednatele na co nejplynulejší provoz po ulici Zvonařka v režimu dopravy 2+2 Vám udělujeme pokyn k provedení provizorního zapravení severní poloviny komunikace na ulici Zvonařka tak, aby mohla být doprava na komunikaci v ulici Zvonařka spuštěna do režimu 2+2 v co možná nejkratším termínu po demontáži ocelové lávky nad touto komunikací.

Přílohy

číslo	Název
	Bez příloh

Rozdělovník

Vyhotoveno ve 2 výtiscích, každý o 1 straně (stranách).

výtisk číslo	Adresát
1	Správce stavby
2	Zhotovitel

Datum 8.10.2019

PŘEVZAL 8.10.2019

Jméno
funkce

Podpis

