

Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 4/111.3 – SČ 100.32.1B/2 - Ul. Plotní - 2. část, komunikace

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 25 732 524,11 Kč na 26 611 378,57 Kč, tedy o + **878 854,46 Kč**.

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a je zde pět nových položek:


- Pol. č. 529 – 113348 – ODSTRANĚNÍ DKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM, navrhovaná jednotková cena 2 007,00 Kč/m3.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (vážený průměr stavby). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 530 – 561462 – KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 300MM, navrhovaná jednotková cena 510,00 Kč/m2.
Položka se na stavbě nevyskytuje. Jednotková cena položky byla převzata z třídníku OTSKP-SPK 2019. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 530 – 014102.3 – POPLATKY ZA SKLÁDKU, asphalt. Navrhovaná jednotková cena 247,00 Kč/t.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada - kód 979990112R00). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 532 – 014102.1 – POPLATKY ZA SKLÁDKU, vybourané podkladní vrstvy. Navrhovaná jednotková cena 49,00 Kč/t.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 533 – 56335 – VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŮ TL. DO 250MM, navrhovaná jednotková cena 172,55 Kč/m2.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (vážený průměr objektové řady). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 1. 3. 2021



KUBITA s.r.o.



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

UI. Plotní - 2. část, komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.32.1B/2

Číslo ZBV:

4/111.3

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 4/111.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/111.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/111.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/111.3	0,00	878 854,46	878 854,46

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/111.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/111.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/111.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/111	0,00	878 854,46	878 854,46

ZBV - krycí list

Číslo paré:

6

Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 4/111.3

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.32.1B/2
Název SO/PS:	Ul. Plotní – 2. část, komunikace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	17 303 327,55 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	878 854,46 Kč, 5,08 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 217 988 367,06 Kč, 101,72 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Aby byl zachován plynulý provoz vozidel po komunikaci v ul. Dornych v blízkosti obchodního domu Vaňkovka, bylo nutné provést provizorní zapravení komunikace po provedení inženýrských sítí (rýh).

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
 Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.32.1B.

Aby byl zachován plynulý provoz vozidel po komunikaci v ul. Dornych v blízkosti obchodního domu Vaňkovka, bylo nutné provést provizorní zapravení komunikace po provedení inženýrských sítí (rýh). Zhotovitel měl v rámci provedení stavby dle VD-ZDS komunikaci zapravit ve finálních vrstvách dle POV ve VD-ZDS. Z důvodu změny POV na požadavek investora z důvodu průjezdnosti komunikace, bylo nutné provést provizorní zapravení komunikace nad rámec prací obsažených v plnění stavební dodávky prací dle SoD. Z výše uvedeného důvodu nemohl Zhotovitel tuto skutečnost předpovídat.

Provizorní zapravení komunikace v místě rýh u obchodního domu Vaňkovka bude realizováno v ploše 417,76 m² ve skladbě: ŠD v tl. 250 mm, SG tl. 270 mm, 2*ACL v tl. 70 mm - po ukončení provozu bude provizorní komunikace odstraněna a komunikace na ul. Dornych v místě OD Vaňkovka bude realizována do finální podoby dle původní projektové dokumentace.

Jelikož se jednalo o Změnu, která vyvstávala až v průběhu realizace stavby, nemohl Zhotovitel tuto změnu předpokládat.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.32.1B:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	104,440	44 909,20	7,14%

Příloha č. 4

7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	58,486	55 386,24	18,34%
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	417,760	7 519,68	8,72%
2	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	417,760	5 013,12	8,72%
9	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	835,520	212 222,08	17,43%
529	113348	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	112,795	226 379,57	100,00%
530	561462	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 300MM	M2	417,760	213 057,60	100,00%
531	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	128,669	31 781,24	100,00%
532	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	214,311	10 501,24	100,00%
533	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	417,760	72 084,49	100,00%

 ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: .. [REDACTED]

datum: 11. 03. 2021

 SCHVALOVATEL – REDITEL VECNE PRISLUSNEH UTV. PU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 13. 04. 2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Plotní - 2. část, komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.32.1B/2	Číslo ZBV: 4/111.3
---	--	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.32.1B.

Aby byl zachován plynulý provoz vozidel po komunikaci v ul. Dornych v blízkosti obchodního domu Vaňkovka, bylo nutné provést provizorní zapravení komunikace po provedení inženýrských sítí (rýh).

Zhotovitel měl v rámci provedení stavby dle VD-ZDS komunikaci zapravit ve finálních vrstvách dle POV ve VD-ZDS. Z důvodu změny POV na požadavek investora z důvodu průjezdnosti komunikace, bylo nutné provést provizorní zapravení komunikace nad rámec prací obsažených v plnění stavební dodávky prací dle SoD. Z výše uvedeného důvodu nemohl Zhotovitel tuto skutečnost předpovídat.

Provizorní zapravení komunikace v místě rýh u obchodního domu Vaňkovka bude realizováno v ploše 417,76 m² ve skladbě: ŠD v tl. 250 mm, SC tl. 270 mm, 2*ACL v tl. 70 mm - po ukončení provozu bude provizorní komunikace odstraněna a komunikace na ul. Dornych v místě OD Vaňkovka bude realizována do finální podoby dle původní projektové dokumentace.





Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	878 854,46	878 854,46

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum		podpis	
Funkce zaměstnance SD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum		podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Správce stavby	jméno		datum	11. 03. 2021	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno		datum	11. 04. 2021	podpis	
Zhotovitel	jméno		datum	08. 03. 2021	podpis	

Číslo paré:

0

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 4/111.3

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.32.1B/2	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Plotní - 2. část, komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
17 303 327,55

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS 3 - zadat	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS 4 - zadat	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách 5=1+3+4	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě 6=5-1
2 stavební/montážní práce	0,00	8 429 196,56	25 732 524,11	8 429 196,55

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS 8 - zadat	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS 9 - zadat	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) 10=4+9	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % 11=(10/1)*100
7 stavební/montážní práce	0,00	878 854,46	9 308 051,02	53,79%

Cena SO/PS po této ZBV:

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) 13=3+8	Cena SO/PS po této Změně 14=1+13+10	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy 15=14-1	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % 16=(15/1)*100
12 stavební/montážní práce	0,00	26 611 378,57	9 308 051,02	53,79%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

08. 03. 2021

Projektant (autorský dozor):

Správce stavby

Statutární město Brno

11. 03. 2021

13. 04. 2021

Souhlas!

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4/111.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 100.32.1B Ul. Plotní - 2. část, komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 100.32.1B Ul. Plotní - 2. část, komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. SO 100.32.1B/2

Skupina Změn: 3

Por. č. m.j.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
01	PÚ	příprava území demolic, odstranění, fréza													
1	11317	ODSTRAN KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	7,498	7,498	7,498	0,000	400,00	2 999,20	2 999,20	0,00	0,00	2 999,20	0,00	0,00%
50	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	3,036	3,036	3,036	0,000	1 052,00	3 193,87	3 193,87	0,00	0,00	3 193,87	0,00	0,00%
2	11319	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NEŠTĚMELĚNÉHO	M3	1 462,490	1 462,490	1 566,930	104,440	430,00	628 870,70	628 870,70	0,00	44 909,20	673 779,90	44 909,20	7,14%
		<i>Odstranění vrstvy SO tl. 250 mm: Zapravení rýh u Vaňkovek: 417,76 m²*0,25 m</i>													
3	11343	ODSTRAN KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	797,440	797,440	797,440	0,000	995,00	793 452,80	793 452,80	0,00	0,00	793 452,80	0,00	0,00%
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	175,950	175,950	175,950	0,000	83,00	14 603,85	14 603,85	0,00	0,00	14 603,85	0,00	0,00%
6	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	550,888	550,888	550,888	0,000	132,00	72 717,22	72 717,22	0,00	0,00	72 717,22	0,00	0,00%
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	318,976	318,976	377,462	58,486	947,00	302 070,27	302 070,27	0,00	55 386,24	357 456,51	55 386,24	18,34%
		<i>Odstranění provizorních žvič. vrstev: Zapravení rýh u Vaňkovek: 417,76 m²*0,14 m (ACL 2*70 mm)</i>													
8	12110	SEIMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	181,840	181,840	181,840	0,000	51,00	9 273,84	9 273,84	0,00	0,00	9 273,84	0,00	0,00%
2	12190	PŘEVRSVNĚNÍ ORNICE	M3	545,520	545,520	545,520	0,000	52,00	28 367,04	28 367,04	0,00	0,00	28 367,04	0,00	0,00%
3	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	3,000	3,000	3,000	0,000	329,00	987,00	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00%
4	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	14,000	14,000	0,000	186,00	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00%
43	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	98,336	98,336	98,336	0,000	135,00	13 275,36	13 275,36	0,00	0,00	13 275,36	0,00	0,00%
45	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	18,000	18,000	18,000	0,000	1 554,00	27 972,00	27 972,00	0,00	0,00	27 972,00	0,00	0,00%
01	PÚ	příprava území demolic, odstranění, fréza							1 900 387,15	1 900 387,15	0,00	100 295,44	2 000 682,59	100 295,44	5,28%
02	STAVBA	výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony													
4	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I	M3	10 612,213	10 612,213	10 612,213	0,000	325,00	3 448 969,23	3 448 969,23	0,00	0,00	3 448 969,23	0,00	0,00%
10	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	69,600	69,600	69,600	0,000	391,00	27 213,60	27 213,60	0,00	0,00	27 213,60	0,00	0,00%
12	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 491,570	2 491,570	2 491,570	0,000	406,00	1 011 577,42	1 011 577,42	0,00	0,00	1 011 577,42	0,00	0,00%
13	17180	ZEMNÍ KRAJNICE A DOISYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM 0,20M	M	35,225	35,225	35,225	0,000	186,00	6 551,85	6 551,85	0,00	0,00	6 551,85	0,00	0,00%
14	17411	ZÁSPV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	38,240	38,240	38,240	0,000	97,00	3 709,28	3 709,28	0,00	0,00	3 709,28	0,00	0,00%
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	4 793,000	4 793,000	4 793,000	0,000	13,00	62 309,00	62 309,00	0,00	0,00	62 309,00	0,00	0,00%
16	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	79,000	79,000	79,000	0,000	33,00	2 607,00	2 607,00	0,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00%
17	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	79,000	79,000	79,000	0,000	21,00	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	1 659,00	0,00	0,00%
18	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	474,000	474,000	474,000	0,000	6,00	2 844,00	2 844,00	0,00	0,00	2 844,00	0,00	0,00%

Poř. č. řad.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívější ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	212635	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘI	M	578,300	578,300	578,300	0,000	252,00	145 731,60	145 731,60	0,00	0,00	145 731,60	0,00	0,00%
21	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony	M2	1 677,550	1 677,550	1 677,550	0,000	38,00	63 746,90	63 746,90	0,00	0,00	63 746,90	0,00	0,00%
	02 STAVBA								4 776 918,88	4 776 918,88	0,00	0,00	4 776 918,88	0,00	0,00%
	02.02 CHRÁNIČKY														
20	70211	založení chrániček KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMIN DN DO 100 MM	M	155,000	155,000	155,000	0,000	308,00	47 740,00	47 740,00	0,00	0,00	47 740,00	0,00	0,00%
22	70212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMIN DN PŘES 100 DO 200 MM	M	286,500	286,500	286,500	0,000	432,00	123 768,00	123 768,00	0,00	0,00	123 768,00	0,00	0,00%
21	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	110,375	110,375	110,375	0,000	2 413,00	266 334,88	266 334,88	0,00	0,00	266 334,88	0,00	0,00%
	02.02 CHRÁNIČKY								437 842,88	437 842,88	0,00	0,00	437 842,88	0,00	0,00%
	03 STAVBA														
		odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby													
24	465114	DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30)	M3	13,452	13,452	13,452	0,000	6 475,00	87 101,70	87 101,70	0,00	0,00	87 101,70	0,00	0,00%
37	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	1 411,970	1 411,970	1 411,970	0,000	121,00	170 848,37	170 848,37	0,00	0,00	170 848,37	0,00	0,00%
9	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	M	143,750	143,750	143,750	0,000	616,00	88 550,00	88 550,00	0,00	0,00	88 550,00	0,00	0,00%
13	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	16,000	16,000	16,000	0,000	18 847,00	301 552,00	301 552,00	0,00	0,00	301 552,00	0,00	0,00%
45	897626	VPUSTĚ ŠTERBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	3,000	3,000	3,000	0,000	8 640,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00%
44	897726	ČISTIČÍ KUSY ŠTERBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	2,000	2,000	2,000	0,000	7 941,00	15 882,00	15 882,00	0,00	0,00	15 882,00	0,00	0,00%
49	89949	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM	KUS	16,000	16,000	16,000	0,000	4 564,00	73 024,00	73 024,00	0,00	0,00	73 024,00	0,00	0,00%
14	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	40,768	40,768	40,768	0,000	2 413,00	98 373,18	98 373,18	0,00	0,00	98 373,18	0,00	0,00%
15	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOTY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	143,750	143,750	143,750	0,000	62,00	8 912,50	8 912,50	0,00	0,00	8 912,50	0,00	0,00%
17	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	143,750	143,750	143,750	0,000	74,00	10 637,50	10 637,50	0,00	0,00	10 637,50	0,00	0,00%
48	911CA1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	218,000	218,000	218,000	0,000	6 506,00	1 418 308,00	1 418 308,00	0,00	0,00	1 418 308,00	0,00	0,00%
13	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	833,500	833,500	833,500	0,000	1 418,00	1 181 903,00	1 181 903,00	0,00	0,00	1 181 903,00	0,00	0,00%
43	93111	ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ IŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	102,400	102,400	102,400	0,000	2 966,00	303 718,40	303 718,40	0,00	0,00	303 718,40	0,00	0,00%
	03 STAVBA								3 784 730,65	3 784 730,65	0,00	0,00	3 784 730,65	0,00	0,00%
		odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby													
		konstrukce sklady C chodníková tl.350													
8	561141	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘÍ TL DO 200MM	M2	4 793,000	4 793,000	4 793,000	0,000	332,00	1 591 276,00	1 591 276,00	0,00	0,00	1 591 276,00	0,00	0,00%
7	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM	M2	4 793,000	4 793,000	4 793,000	0,000	178,00	853 154,00	853 154,00	0,00	0,00	853 154,00	0,00	0,00%
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULIZE DO 1,0KG/M2	M2	4 793,000	4 793,000	4 793,000	417,760	18,00	86 274,00	86 274,00	0,00	7 519,68	93 793,68	7 519,68	8,72%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství v dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč		Rozdíl cen celkem v %
													12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		na vrstvu KZC: Zapravení rýh u Vaňkovic: 417,76 m ²													
2	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULIZE DO 0,5KG/M2 mezi vrstvami ACL: 417,76 m ²	M2	4 793,000	4 793,000	5 210,760	417,760	12,00	57 516,00	57 516,00	0,00	5 013,12	62 529,12	5 013,12	8,72%
4	572214.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULIZE DO 0,5KG/M2	M2	4 793,000	4 793,000	4 793,000	0,000	12,00	57 516,00	57 516,00	0,00	0,00	57 516,00	0,00	0,00%
9	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 70MM Zapravení rýh u Vaňkovic: zapravení 2x ložnou vrstvou: 2*417,76 m ²	M2	4 793,000	4 793,000	5 628,520	835,520	25,40	1 217 422,00	1 217 422,00	0,00	212 222,08	1 429 644,08	212 222,08	17,43%
5	574F98	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL 100MM	M2	4 793,000	4 793,000	4 793,000	0,000	317,00	1 519 381,00	1 519 381,00	0,00	0,00	1 519 381,00	0,00	0,00%
1	574P11a	Asfaltový koberec se sníženou hloučností SMA 8+, 8S TL 40MM	M2	4 793,000	4 793,000	4 793,000	0,000	213,00	1 020 909,00	1 020 909,00	0,00	0,00	1 020 909,00	0,00	0,00%
		K C h N I P I							6 403 448,00	6 403 448,00	0,00	224 754,88	6 628 202,88	224 754,88	3,51%
995		Nové položky													
501	11318R	ROZEBRÁNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M2	0,000	74,800	74,800	0,000	34,70	0,00	2 595,56	0,00	0,00	2 595,56	0,00	0,00%
502	11335R	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU TL 150MM	M2	0,000	335,400	335,400	0,000	103,70	0,00	34 780,98	0,00	0,00	34 780,98	0,00	0,00%
503	113749	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO 200MM	M2	0,000	335,400	335,400	0,000	139,20	0,00	46 687,68	0,00	0,00	46 687,68	0,00	0,00%
504	12273.1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	0,000	201,820	201,820	0,000	70,90	0,00	14 309,04	0,00	0,00	14 309,04	0,00	0,00%
505	12273.2	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	0,000	312,075	312,075	0,000	69,30	0,00	21 626,80	0,00	0,00	21 626,80	0,00	0,00%
506	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3K	0,000	513,895	513,895	0,000	632,90	0,00	325 244,15	0,00	0,00	325 244,15	0,00	0,00%
507	014102.ZEM	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	1 079,180	1 079,180	0,000	100,80	0,00	108 781,34	0,00	0,00	108 781,34	0,00	0,00%
508	17411.b	ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	96,540	96,540	0,000	75,40	0,00	7 279,12	0,00	0,00	7 279,12	0,00	0,00%
509	014202R	POPLATKY ZA ZEMNÍK - KAMENIVO	T	0,000	188,253	188,253	0,000	362,00	0,00	68 147,59	0,00	0,00	68 147,59	0,00	0,00%
510	18110.b	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	0,000	2 080,500	2 080,500	0,000	24,00	0,00	49 932,00	0,00	0,00	49 932,00	0,00	0,00%
511	21203	TRATVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM	M	0,000	1 169,000	1 169,000	0,000	388,00	0,00	453 572,00	0,00	0,00	453 572,00	0,00	0,00%
512	56333R	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL 130MM	M2	0,000	1 964,000	1 964,000	0,000	105,60	0,00	207 398,40	0,00	0,00	207 398,40	0,00	0,00%
513	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	0,000	1 964,000	1 964,000	0,000	154,60	0,00	303 634,40	0,00	0,00	303 634,40	0,00	0,00%
514	56.13	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	0,000	3 840,200	3 840,200	0,000	263,10	0,00	1 010 356,62	0,00	0,00	1 010 356,62	0,00	0,00%
515	21.461B	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2	M2	0,000	1 964,000	1 964,000	0,000	35,40	0,00	69 525,60	0,00	0,00	69 525,60	0,00	0,00%
516	014102.BET	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	128,079	128,079	0,000	115,20	0,00	14 754,70	0,00	0,00	14 754,70	0,00	0,00%
517	014102.ASF	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	171,725	171,725	0,000	144,00	0,00	24 728,40	0,00	0,00	24 728,40	0,00	0,00%
518	014102.DOPR	DOPRAVA SUTI NA SKLÁDKU	T	0,000	299,804	299,804	0,000	333,20	0,00	99 894,69	0,00	0,00	99 894,69	0,00	0,00%
519	99.741R	PŘESUN HMOT PRO ŽELEZ SPODEK DRAH KOJEI	T	0,000	509,009	509,009	0,000	154,60	0,00	78 692,79	0,00	0,00	78 692,79	0,00	0,00%
520	56.331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 50MM	M2	0,000	1 963,900	1 963,900	0,000	39,20	0,00	76 984,88	0,00	0,00	76 984,88	0,00	0,00%

Poř. č. ol.	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve S loubě 5	Množství dřívě šl ZBV 6	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v č. 9	Cena celkem v dřívě šl ZBV 10	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
521	574E98R	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL, 120MM	M2	0,000	1 939,200	1 939,200	0,000	454,20	0,00	880 784,64	0,00	0,00	880 784,64	0,00	0,00%
522	56114	PODKLADNÍ BETON TL DO 200MM	M2	0,000	3 030,360	3 030,360	0,000	557,90	0,00	1 690 637,84	0,00	0,00	1 690 637,84	0,00	0,00%
523	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0 KG/M2	M2	0,000	1 939,200	1 939,200	0,000	19,90	0,00	38 590,08	0,00	0,00	38 590,08	0,00	0,00%
524	575A55	LITÝ ASFALT MA I (SILINICE, DÁLNIČE) 16 TL 40MM	M2	0,000	3 878,400	3 878,400	0,000	488,80	0,00	1 895 761,92	0,00	0,00	1 895 761,92	0,00	0,00%
525	57	POSTYP KAMENIVEM DRČENÝM 10KG/M2	M2	0,000	1 939,200	1 939,200	0,000	6,70	0,00	12 992,64	0,00	0,00	12 992,64	0,00	0,00%
526	5	VOZOVKOVÉ SEPARAČNÍ VRSTVY Z ASFALT PÁŠŮ	M2	0,000	1 939,200	1 939,200	0,000	21,10	0,00	40 917,12	0,00	0,00	40 917,12	0,00	0,00%
527	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	0,000	1 939,200	1 939,200	0,000	77,30	0,00	149 900,16	0,00	0,00	149 900,16	0,00	0,00%
528	998243R	PŘESUN HMOT PRO ŽELEZ SVRŠEK MĚŠT DRAH	T	0,000	1 205,999	1 205,999	0,000	581,00	0,00	700 685,42	0,00	0,00	700 685,42	0,00	0,00%
529	11	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Odstranění vrstvy KZC tl. 270 mm: Zapravení rýh u Vaříkovic: 417,76 m ² *0,27 m 300MM	M3	0,000	0,000	112,795	112,795	2 007,00	0,00	0,00	0,00	226 379,57	226 379,57	226 379,57	100,00%
530	561462	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. II TL DO 300MM	M2	0,000	0,000	417,760	417,760	510,00	0,00	0,00	0,00	213 057,60	213 057,60	100,00%	
531	014102.3	Zřízení vrstvy KZC tl. 270 mm: 417,76 m ² POPLATKY ZA SKLÁDKU asf. odpad: 58,486*2,2		0,000	0,000	128,669	128,669	247,00	0,00	0,00	0,00	31 781,24	31 781,24	100,00%	
532	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU vybourané podkladní vrstvy: 112,795*1,9		0,000	0,000	214,311	214,311	49,00	0,00	0,00	0,00	10 501,24	10 501,24	100,00%	
533	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Zřízení vrstvy šd tl. 250 mm: Zapravení rýh u Vaříkovic: 417,76 m ² Nové poležky	M2	0,000	0,000	417,760	417,760	172,55	0,00	0,00	0,00	72 084,49	72 084,49	100,00%	
999		Celkem						0,00	17 303 327,55	25 732 524,11	0,00	878 854,46	26 611 378,57	878 854,46	3,42%
529	113348	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	cenová hladina:											
530	561462	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. II TL DO 300MM	M2	cenová hladina:											
531	01	POPLATKY ZA S LÁDKU	T	nová hladina:											
532	01	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	nová hladina:											
533	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	cenová hladina:											

pol. č. 4, SO 500.10.01

OTSKEP 2019

cena převzata z pol. č. 96, SO 100.10.1-1

pol. č. 3, SO 100.35.1

vážený průměr z: pol. č. 7 - SO 100.32.1A-K A3-A,

pol. č. 7 - SO 100.32.1B-K A1.B, pol. č. 29 - SO

11.03.2021

a Urn: [redacted] 2021

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Summary table with 4 columns: Evidenční číslo, Stavba, Hodnota, a Změny. Rows include 'Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH', 'Aktuální smluvní částka (cena stavby)', 'Procento změny Přijaté smluvní částky', 'Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)', and 'Sledování záměny položek (Skupina 2)'.

Summary table with 4 columns: Skupina, Hodnota, a Změny. Rows include 'Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4', 'Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4', and 'Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4'.

Summary table with 4 columns: Skupina, Hodnota, a Změny. Rows include 'Sledování limitu 50 % Skupina 3', 'Sledování limitu 50 % Skupina 4', and 'Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4'.

Summary table with 4 columns: Skupina, Hodnota, a Změny. Rows include 'Sledování limitu 15 %', 'Sledování limitu 149 224 000 Kč', and 'Zbývá do limitu'.

Main data table 'Skupiny změn' with 26 columns: SO, ZBV č., Investor, Název SO/PS / předmět Změny, Změny záporné, Změny kladné, Hodnota ZBV, and 20 columns for various change categories (-1 to -6) and their respective limits.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 217 988 367,06
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	101,72%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitů 15 % pro pozdější změny a Změny záporných a Změny kladných	6,89% ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	6 239 447,48	bez ABS
7=(6/1)*100	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	0,52%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	11,08% ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00% ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	1,86% ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	22 300 101,24 Kč ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	126 923 898,76

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět změny	Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné		
							- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -															
							Vyhrazená změna (Doměrky)	Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost			Nezbytnost			Změny de minimis			Smluvní kompenzační nároky							
							Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné				
16	17	18			19=22+25+26+32+38	20=23+24+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(30/1)*100	39=(36+37)	40	
					- 72 898 192,25	93 439 013,88	20 540 821,63	- 161 156,92	191 664,71	30 447,20	- 6 531 546,48	5 436 482,70	- 82 218,78	- 63 236 797,58	59 476 245,03	6 239 447,48	132 719 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 988 429,30	18 331 671,94	1,86%	22 300 101,24	0,00	
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	- 1 197 139,00	333 700,00	- 1 197 139,00	333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740.4	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Svatá	0,00	28 030,00	28 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 030,00	28 030,00	28 030,00	28 030,00	28 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Dorných 2 část	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3 12 Dorných - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.2	3/86.3	ŘSD	Křižovatka Dorných - Zvonarka komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/87.3	ŘSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní komunikace	- 204 664,21	203 678,50	- 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	- 204 664,21	203 678,50	- 985,71	- 204 664,21	203 678,50	- 985,71	408 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní 2 část	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1 část komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2 část komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2 část chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2 část komunikace	0,00	2 719 645,42	2 719 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 645,42	2 719 645,42	2 719 645,42	2 719 645,42	2 719 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2 část chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	49 926,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET Komárovská - Plotní chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	27 394,20	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1 část komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	205 695,84	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obl. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1 část chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.4	4/101.3	SMB	Demolice obl. Plotní č.6a k.ú.Trnitá č.p.768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.4	4/102.3	SMB	Demolice obl. Plotní č.33 objekty firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162.2	4/103.3	DPMB	Stavební úpravy obl. Plotní č.33 k.ú.Trnitá č.p.758/4 (příjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	550 144,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní tramvajová s úsekem	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	4 549 189,20	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	4/106.5	SMB	Úlice Plotní - 2 část komunikace	0,00	8 429 196,58	8 429 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 196,58	8 429 196,58	8 429 196,58	8 429 196,58	8 429 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.4	4/107.3	SMB	Demolice obl. Dorných 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	1 426 012,73	1 403 314,73	1 426 012,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.4	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,81	231 456,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 456,81	231 456,81	231 456,81	231 456,81	231 456,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.2	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76																						

