
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 4/112.3 – SO 140.30.01/2 - Rekonstrukce SSZ 3.12.
Dornych - Úzká

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu ze 4 640 319,86 Kč na 5 931 864,37 Kč, tedy o + 1 291 544,51 Kč.


V předložené změně se vyskytuje 43 nových položek. Položky č. 501 – 543 jsou subdodávky. Jednotkové ceny byly stanoveny z nabídky jednoho subdodavatele s dopočtem 15 % režii a zisků. Subdodavatel byl určen objednatelem stavby. Konzultant nemá k výši jednotkových cen připomínky.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 25. 2. 2021



KUBITA s.r.o.



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 140.30.01/2

Číslo ZBV:

4/112.3

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 4/112.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/112.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/112.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/112.3	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/112.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/112.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/112.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/112	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51

ZBV - krycí list

Číslo paré: **6**

Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 4/112.3

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 140.30.01/2
Název SO/PS:	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	4 428 039,87 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	1 291 544,51 Kč, 29,17 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 219 279 911,57 Kč, 101,82 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Na základě požadavku investora stavby byly do plnění stavby Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4 zahrnuty úpravy SSZ v místě křižovatky Úzká.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
 Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

V průběhu výstavby vyvstal požadavek od investora stavby, aby bylo do plnění Zhotovitele zahrnuta úprava SSZ v místě křižovatky Úzká. Zhotovitel tyto práce dle požadavku investora provedl. Cena těchto prací byla zalkulována na základě nabídky subdodavatele, který byl určen Objednatelem stavby, jakožto generální dodavatel těchto prací. Proto je doložena jediná nabídka subdodavatele, která je zároveň jako nejlevnější.

Jelikož tyto úpravy nebyly známy v době zadávacího řízení zakázky, nebyly ani uvedeny v zadávací dokumentaci stavby. Z tohoto důvodu nemohla být tato změna předpovídána.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 140.30.01:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
501	460000089	Průmyslový switch 2x1G, SFP 8x Ethernet PoE+ PoE++, 60W per port minimálně na šesti portech -40-	ks	1,000	87 158,50	100,00%
502	460000090	Průmyslový záložní zdroj pro switch 240W, 55,2V SNMP	ks	1,000	30 304,80	100,00%
503	406100015	Rozvodný panel AC + DC pro záložní zdroj	ks	1,000	8 113,25	100,00%
504	406100098	SFP modul SM CISCO 1000BASE-BX SFP, 1490Nm, 20 km	ks	1,000	24 941,20	100,00%

Příloha č. 4

505	406100099	SFP modul GLC-BX-U 1000BASE-BX SFP, 1310Nm, 10 km	ks	1,000	24 941,20	100,00%
506	406100032	Štítek kabelový s upevňovacím páskem	m	8,000	147,20	100,00%
507	406100030	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000m	ks	3,000	19 109,55	100,00%
508	406100031	Kontrola průchodnosti trubky , pro optický kabel do 2000m	km	0,230	1 366,41	100,00%
509	406100054	Pigtail SC PC SM	ks	2,000	374,90	100,00%
510	406100084	Patchcord cat6a	ks	6,000	966,00	100,00%
511	406100086	Konektor cat6a	ks	6,000	2 497,80	100,00%
512	406100081	Keystone cat6a	ks	6,000	2 014,80	100,00%
513	406100080	Držák keystone na DIN lištu	ks	6,000	890,10	100,00%
514	406100068	Patchcord SM SC-LC 1m duplex	ks	2,000	1 932,00	100,00%
515	406100087	Průchodka SM SC	ks	2,000	227,70	100,00%
516	406100014	Baterie záložního zdroje - min.kapacita 35Ah	ks	1,000	9 655,40	100,00%
517	406100016	Montáž technologie kamerového bodu, do venkovní optické skříně O3.12	ks	1,000	16 493,30	100,00%
518	460000026	Montáž HW začlenění do dohledu, PDH, SDH, Switch, IMC	ks	1,000	15 286,95	100,00%
519	460000001	Montáž switche	ks	1,000	5 766,10	100,00%
520	220731654	Kompletace a funkční zkoušky kamerové soupravy, na dílně	ks	3,000	14 079,45	100,00%
521	220731655	Programování a servisní konfigurace kamery a, videocentrály konfigurace síťového záznamu	ks	3,000	277 166,10	100,00%
522	220731640	Nastavení kamery pevné v, krytu	ks	3,000	8 045,40	100,00%
523	220731646	Provedení kamerové, zkoušky s montáží	ks	3,000	15 769,95	100,00%
524	220731658	Montáž kamery v krytu	ks	3,000	2 701,35	100,00%
525	220731895	Pevná kamera 1/2" Full HD kamera 1920x1080 den/noc, venkovní kryt s vyhříváním podle specifikace	ks	3,000	211 595,40	100,00%
526	220731742	SD karta 64GB pro, venkovní instalace	ks	3,000	7 565,85	100,00%
527	220731748	Security Center 5.4, Licence kamera	ks	3,000	24 339,75	100,00%
528	220731749	Security Center 5.4, SMA pro 1 kameru Enterprise 1 rok	ks	3,000	4 384,95	100,00%
529	220731750	Security Center 5.4, Licence failover kamery(bez licence kamery)	ks	3,000	2 415,00	100,00%
530	220731721	Windows usr CAL	ks	3,000	4 384,95	100,00%
531	220731725	Montáž konzoly	ks	3,000	2 287,35	100,00%
532	220731728	Originální konzola pro pevnou kameru, (montáž na stožár)	ks	3,000	26 147,55	100,00%
533	22450087	Montáž HW datového úložiště	ks	2,000	30 573,90	100,00%
534	22450190	HW datového úložiště 6TB	ks	2,000	207 303,60	100,00%

Příloha č. 4

535	22450198	Jednotka pro rozšíření kapacity stávajícího, diskového pole 6TB	ks	1,000	103 249,30	100,00%
536	28399901R	Montáž štítu kabelového průběžného	ks	18,000	1 863,00	100,00%
537	222280501R00	Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky	m	230,000	11 638,00	100,00%
538	3745165110R	FTP konektor (RJ45) cat6a	ks	6,000	96,60	100,00%
539	222 28-0214.R00	Kabel FTP 6a	m	230,000	8 199,50	100,00%
540	220261111R00	Montáž výložníku na stožár	ks	3,000	9 577,20	100,00%
541	013203000	Revize	ks	1,000	10 459,25	100,00%
542	013202000	Dokumentace stavby bez rozlišení	ks	1,000	38 752,70	100,00%
543	013204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	16 761,25	100,00%

 ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 11. 03. 2021

 SCHVALOVATEL – REDITEL VECNE PRISLUSNEHO TV RU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 13. 04. 2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 140.30.01/2	Číslo ZBV: 4/112.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 140.30.01.

V průběhu výstavby vyvstal požadavek od investora stavby, aby bylo do plnění Zhotovitele zahrnuta úprava SSZ v místě křižovatky Úzká. Zhotovitel tyto práce dle požadavku investora provedl. Cena těchto prací byla zkalkulována na základě nabídky subdodavatele, který byl určen Objednatelům stavby, jakožto generální dodavatel těchto prací. Proto je doložena jediná nabídka subdodavatele, která je zároveň jako nejlevnější.

Jelikož tyto úpravy nebyly známy v době zadávacího řízení zakázky, nebyly ani uvedeny v zadávací dokumentaci stavby. Z tohoto důvodu nemohla být tato změna předpokládána.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

0,00

Cena navrhovaných Změn
kladných

1 291 544,51

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
celkem

1 291 544,51

Podpis vyjadruje souhlas se Zmenou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum		podpis	
Funkce zaměstnance RSD R určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum		podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Správce stavby	jméno		datum	1 1. 03. 2021	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Statutární město Brno
(Oprávněná osoba objednatel)

jméno



datum

podpis



Zhotovitel

jméno



datum



Číslo paré:



ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 4/112.3

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 140.30.01/2		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 428 039,87

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS 3 - zadat	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS 4 - zadat	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách 5=1+3+4	Údaje v Kč bez DPH Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě 6=5-1
2 stavební/montážní práce	0,00	212 280,00	4 640 319,87	212 280,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS 8 - zadat	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS 9 - zadat	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) 10=4+9	Údaje v Kč bez DPH Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % 11=(10/1)*100
7 stavební/montážní práce	0,00	1 291 544,51	1 503 824,51	33,96%

Cena SO/PS po této ZBV:

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) 13=3+8	Cena SO/PS po této Změně 14=1+13+10	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy 15=14-1	Údaje v Kč bez DPH Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % 16=(15/1)*100
12 stavební/montážní práce	0,00	5 931 864,38	1 503 824,51	33,96%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

08. 03. 2021

Projektant (autorský dozor)

Správce stavby

Statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec

11. 03. 2021

13. 04. 2021

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4/112.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
 Číslo a název SO/PS: SO 140.30.01 Rekonstrukce SZS 3.12. Dorných - Úzká
 Číslo a název rozpočtu: SO 140.30.01 Rekonstrukce SZS 3.12. Dorných - Úzká

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
 č. SO 140.30.01/2

Skupina Změn: 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Změny kladné v %	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1		Zemní práce													
1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	2,700	2,700	2,700	0,000	39,00	105,30	105,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	3,500	3,500	3,500	0,000	51,00	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	8,625	8,625	8,625	0,000	445,00	3 838,13	3 838,13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	181111111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	57,500	57,500	57,500	0,000	22,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	181301101	Založení parterového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	57,500	57,500	57,500	0,000	29,00	1 667,50	1 667,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	181411141		m2	57,500	57,500	57,500	0,000	21,00	1 207,50	1 207,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	1,150	1,150	1,150	0,000	114,00	131,10	131,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	57,500	57,500	57,500	0,000	13,00	747,50	747,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9	183403114	Obdělení půdy kultivátorem v rovině a svahu do 1:5	m2	57,500	57,500	57,500	0,000	1,00	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	183403153	Obdělení půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	57,500	57,500	57,500	0,000	3,00	172,50	172,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	183403161	Obdělení půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	57,500	57,500	57,500	0,000	1,00	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12	184803111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	57,500	57,500	57,500	0,000	2,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	57,500	57,500	57,500	0,000	4,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	57,500	57,500	57,500	0,000	3,00	172,50	172,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,460	0,460	0,460	0,000	334,00	153,64	153,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	082113200	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	0,460	0,460	0,460	0,000	42,00	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,460	0,460	0,460	0,000	303,00	139,38	139,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	4,140	4,140	4,140	0,000	18,00	74,52	74,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,250	20,250	20,250	0,000	16,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	33,615	33,615	33,615	0,000	135,00	4 538,03	4 538,03	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1		Zemní práce													
5		Komunikace pozemní													
21	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A, pl do 50 m2	m2	3,500	3,500	3,500	0,000	278,00	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22	564851111	Podklad ze šter-kodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3,500	3,500	3,500	0,000	111,00	388,50	388,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23	592451100	dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 cm přírodní	m2	0,875	0,875	0,875	0,000	239,00	209,13	209,13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
								15 194,42	15 194,42	15 194,42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Poř. č. nel.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívejší ZBV	Množství ve Změně	Množství v roadě	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
24	596811120	Kladiení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kamenná vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	2,700	2,700	2,700	0,000	237,00	639,90	0,00	0,00	639,90	0,00	0,00%
25	592457000	dlažba betonová plošná hladká Standard 30x30x4,5 cm šedá	m2	0,405	0,405	0,405	0,000	296,00	119,88	0,00	0,00	119,88	0,00	0,00%
26	564851112	Podklad ze šterkordtě ŠD tl 160 mm	m2	2,700	2,700	2,700	0,000	118,00	318,60	0,00	0,00	318,60	0,00	0,00%
5		Komunikace pozemní						2 649,01	2 649,01	0,00	0,00	2 649,01	0,00	0,00%
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání												
27	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	458,000	458,000	458,000	0,000	115,00	52 670,00	0,00	0,00	52 670,00	0,00	0,00%
28	919121233	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	458,000	458,000	458,000	0,000	372,00	170 376,00	0,00	0,00	170 376,00	0,00	0,00%
29	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	2,700	2,700	2,700	0,000	28,00	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00%
30	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	2,625	2,625	2,625	0,000	54,00	141,75	0,00	0,00	141,75	0,00	0,00%
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						223 263,35	223 263,35	0,00	0,00	223 263,35	0,00	0,00%
997		Přesun sutě												
31	997211561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	2,574	2,574	2,574	0,000	47,00	120,98	0,00	0,00	120,98	0,00	0,00%
32	997221569	Příplatek ZKID 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	10,296	10,296	10,296	0,000	12,00	123,55	0,00	0,00	123,55	0,00	0,00%
33	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	19,782	19,782	19,782	0,000	157,00	3 105,77	0,00	0,00	3 105,77	0,00	0,00%
34	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	19,782	19,782	19,782	0,000	187,00	3 699,23	0,00	0,00	3 699,23	0,00	0,00%
997		Přesun sutě						7 049,53	7 049,53	0,00	0,00	7 049,53	0,00	0,00%
998		Přesun hmot												
35	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,578	2,578	2,578	0,000	62,00	159,84	0,00	0,00	159,84	0,00	0,00%
998		Přesun hmot						159,84	159,84	0,00	0,00	159,84	0,00	0,00%
21-M		Elektromontáže												
36	210100003	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	22,000	22,000	22,000	0,000	48,00	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00%
37	210101154	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kv staniční KSpe epoxidovou žily do 3x25 a 4x16 mm2	kus	6,000	6,000	6,000	0,000	403,00	2 418,00	0,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00%
38	354363140	hlava rozdělovací, smřítovaná přímo do 1kv SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	6,000	6,000	6,000	0,000	167,00	1 002,00	0,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00%
39	210191516-D-R	Demontáž skříňné elektroměrové RE v pilíři	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00%
40	210191516-R	Montáž skříňné elektroměrové RE v pilíři	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
41	404611601	Rozvaděč RE	kus	1.000	1.000	1.000	0,000	16 337,00	16 337,00	16 337,00	0,00	0,00	16 337,00	0,00	0,00%
42	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	8.000	8.000	8.000	0,000	84,00	672,00	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00%
43	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	8.000	8.000	8.000	0,000	10,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00%
44	210220452	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevně	m	160.000	160.000	160.000	0,000	42,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00%
45	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	64.000	64.000	64.000	0,000	40,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00%
46	210800014	Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 uložených v trubkách nebo lištách	m	4.000	4.000	4.000	0,000	5,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00%
47	341421570	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2	m	4.000	4.000	4.000	0,000	14,00	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00%
48	210800924	Montáž měděných vodičů CSA 2/3,6 kV 10 mm2 uložených pevně	m	250.000	250.000	250.000	0,000	36,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
49	341421581	Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2	m	262.500	262.500	262.500	0,000	44,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00%
50	210802168	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFPM, A03VV, A05, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 5x1 mm2 pevně	m	240.000	240.000	240.000	0,000	34,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00%
51	341310201	Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black	m	252.000	252.000	252.000	0,000	21,00	5 292,00	5 292,00	0,00	0,00	5 292,00	0,00	0,00%
52	210802173	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFPM, A03VV, A05, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 7x1 mm2 pevně	m	155.000	155.000	155.000	0,000	34,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00%
53	341310203	Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black	m	162.750	162.750	162.750	0,000	27,00	4 394,25	4 394,25	0,00	0,00	4 394,25	0,00	0,00%
54	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	130.000	130.000	130.000	0,000	36,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00%
55	341310101	kabel NYV-J 3x2,5 0,6/1kV	m	136.500	136.500	136.500	0,000	21,00	2 866,50	2 866,50	0,00	0,00	2 866,50	0,00	0,00%
56	210810053	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených pevně	m	140.000	140.000	140.000	0,000	42,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00%
57	341310106	kabel NYV-J 4x10 0,6/1kV	m	147.000	147.000	147.000	0,000	89,00	13 083,00	13 083,00	0,00	0,00	13 083,00	0,00	0,00%
58	210810054-D	Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně	m	135.000	135.000	135.000	0,000	25,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00%
59	210810064-D	Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 19x1,5mm2 uložených pevně	m	35.000	35.000	35.000	0,000	21,00	735,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00%
60	210810066-D	Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 24x1,5mm2 uložených pevně	m	70.000	70.000	70.000	0,000	21,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00%
61	210810066	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, NYM, NYV, YSLY 750 V 24x1,5mm2 uložených pevně	m	110.000	110.000	110.000	0,000	42,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00%
62	341310009	kabel NYV-J 24x1,5 0,6/1kV	m	115.500	115.500	115.500	0,000	100,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00%
63	210810068-D	Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 37x1,5mm2 uložených pevně	m	185.000	185.000	185.000	0,000	25,00	4 625,00	4 625,00	0,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00%
64	210810068	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, NYM, NYV, YSLY 750 V 37x1,5mm2 uložených pevně	m	215.000	215.000	215.000	0,000	50,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00%
65	341310010	kabel NYV-J 30x1,5 0,6/1kV	m	225.750	225.750	225.750	0,000	120,00	27 090,00	27 090,00	0,00	0,00	27 090,00	0,00	0,00%
66	210810070	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, NYM, NYV, YSLY 750 V 48x1,5mm2 uložených pevně	m	215.000	215.000	215.000	0,000	50,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Poř. č. pol.	kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívejší ZBV	Množství ve Změně	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
67	34131011 21-M	kabel NY-Y 40x1,5 0,6/1kV Elektromontáže	m	225,750	225,750	225,750	170,00	38 377,50 218 279,25	38 377,50 218 279,25	0,00 0,00	0,00 0,00	38 377,50 218 279,25	0,00 0,00	0,00% 0,00%
68	220061531	Montáže sděl. a zabezp. zařízení Montáž kabel návěštní volně uložený s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 3 P	m	1 310,000	1 310,000	1 310,000	18,00	23 580,00	23 580,00	0,00	0,00	23 580,00	0,00	0,00%
69	341310401	kabel TCEKFE JP 1,0 D	m	1 375,500	1 375,500	1 375,500	20,00	27 510,00	27 510,00	0,00	0,00	27 510,00	0,00	0,00%
70	220061531-D	Demontáž kabel návěštní volně uložený s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 3 P	m	905,000	905,000	905,000	9,00	8 145,00	8 145,00	0,00	0,00	8 145,00	0,00	0,00%
71	220061701	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	23,000	23,000	23,000	34,00	782,00	782,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00%
72	220081001	Montáž smřšťovací spojky Raychem na jednoplastovém celoplastovém kabelu bez pancíře do 10 žil	kus	14,000	14,000	14,000	3 319,00	46 466,00	46 466,00	0,00	0,00	46 466,00	0,00	0,00%
73	341300059	Spojka typu T	kus	14,000	14,000	14,000	1 134,00	15 876,00	15 876,00	0,00	0,00	15 876,00	0,00	0,00%
74	220110346	Montáž štrky kabelového průběžného	kus	66,000	66,000	66,000	71,00	4 686,00	4 686,00	0,00	0,00	4 686,00	0,00	0,00%
75	405600359	Štítek kabelový s upevňovací páskem	kus	66,000	66,000	66,000	14,00	924,00	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00%
76	220111436	Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvod signalizace	kus	297,000	297,000	297,000	82,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	24 354,00	0,00	0,00%
77	220111741	Montáž svorka rozpojovací zkušební	kus	8,000	8,000	8,000	296,00	2 368,00	2 368,00	0,00	0,00	2 368,00	0,00	0,00%
78	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	8,000	8,000	8,000	32,00	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00%
79	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	630,000	630,000	630,000	48,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00%
80	220182023	Kontrola tlakotěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m	kus	8,000	8,000	8,000	4 943,00	39 544,00	39 544,00	0,00	0,00	39 544,00	0,00	0,00%
81	220182025	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m	km	0,630	0,630	0,630	4 610,00	2 904,30	2 904,30	0,00	0,00	2 904,30	0,00	0,00%
82	341310902	Trubka HDPE 32/27 (šedá) s popisem BKOM	m	395,000	395,000	395,000	20,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00%
83	341310903	Trubka HDPE 32/27 (šedá s jedním bílým pruhem) s popisem BKOM	m	235,000	235,000	235,000	20,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00%
84	220271621	Pocínování konce sdělovacích vodičů silnoproudých šňůr v krabici	kus	586,000	586,000	586,000	19,00	11 134,00	11 134,00	0,00	0,00	11 134,00	0,00	0,00%
85	220300451	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFEY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 2 P 1,0	kus	28,000	28,000	28,000	1 550,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00%
86	343432010	trubka smřšťovací střední tl. MDT-A 19/6	m	2,800	2,800	2,800	167,00	467,60	467,60	0,00	0,00	467,60	0,00	0,00%
87	220300533	Ukončení kabel CMSM do 7 žil 1,50 mm2 na svorkovnici WAGO	kus	102,000	102,000	102,000	377,00	38 454,00	38 454,00	0,00	0,00	38 454,00	0,00	0,00%
88	220300605	Ukončení kabelu návěštního smřšťovací zátkou do 24x1/1,5	kus	4,000	4,000	4,000	1 072,00	4 288,00	4 288,00	0,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00%
89	220300153	Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN délkou do 0,5 m	kus	4,000	4,000	4,000	1 061,00	4 244,00	4 244,00	0,00	0,00	4 244,00	0,00	0,00%
90	343432030	trubka smřšťovací střední tl. MDT-A 32/7,	m	0,400	0,400	0,400	197,00	78,80	78,80	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00%
91	220300606	Ukončení kabelu návěštního smřšťovací zátkou do 37x1/1,5	kus	6,000	6,000	6,000	1 550,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00%
92	220300153	Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN délkou do 0,5 m	kus	6,000	6,000	6,000	1 061,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00%
93	343432040	trubka smřšťovací střední tl. MDT-A 38/12	m	0,600	0,600	0,600	259,00	155,40	155,40	0,00	0,00	155,40	0,00	0,00%
94	220300607	Ukončení kabelu návěštního smřšťovací zátkou do 48x1/1,5	kus	6,000	6,000	6,000	1 967,00	11 802,00	11 802,00	0,00	0,00	11 802,00	0,00	0,00%

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
95	220300153	Montáž forma pro kabel TCEKES 10 XN délky do 0,5 m	kus	6,000	6,000	6,000	0,000	1 061,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00%
96	343432080	trubka smířovací střední tl. MDT-A120/40	m	0,600	0,600	0,600	0,000	758,00	454,80	454,80	0,00	0,00	454,80	0,00	0,00%
97	220960002-D	Demontáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	2 602,00	10 408,00	10 408,00	0,00	0,00	10 408,00	0,00	0,00%
98	220960002	Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	5 817,00	23 268,00	23 268,00	0,00	0,00	23 268,00	0,00	0,00%
99	404611034	Chodecký výškový 3,4 m (T34A0)	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	8 387,00	16 774,00	16 774,00	0,00	0,00	16 774,00	0,00	0,00%
100	404611035	Chodecký výškový 3,4 m (T38A0)	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	8 720,00	17 440,00	17 440,00	0,00	0,00	17 440,00	0,00	0,00%
101	404611038	Základový rám chodeckého stožáru	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	1 686,00	6 744,00	6 744,00	0,00	0,00	6 744,00	0,00	0,00%
102	220960003-D	Demontáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapuštěného	kus	3,000	3,000	3,000	0,000	4 246,00	12 738,00	12 738,00	0,00	0,00	12 738,00	0,00	0,00%
103	220960005-D	Demontáž výložníku na stožár	kus	3,000	3,000	3,000	0,000	1 238,00	3 714,00	3 714,00	0,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00%
104	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapuštěného	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	10 135,00	40 540,00	40 540,00	0,00	0,00	40 540,00	0,00	0,00%
105	220960005	Montáž výložníku na stožár	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	2 477,00	9 908,00	9 908,00	0,00	0,00	9 908,00	0,00	0,00%
106	404611054	Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,5 m (ST3580)	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	25 807,00	25 807,00	25 807,00	0,00	0,00	25 807,00	0,00	0,00%
107	404611072	Stožár výložníkový s výložníkem délky 5,0 m (T5000)	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	39 439,00	39 439,00	39 439,00	0,00	0,00	39 439,00	0,00	0,00%
108	404611100	Stožár výložníkový s výložníkem délky 6,5 m (T6550)	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	62 436,00	62 436,00	62 436,00	0,00	0,00	62 436,00	0,00	0,00%
109	404611122	Stožár výložníkový s výložníkem délky 8,0 m (T80E0)	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	74 507,00	74 507,00	74 507,00	0,00	0,00	74 507,00	0,00	0,00%
110	220960021-D	Demontáž svorkovnice stožárové	kus	7,000	7,000	7,000	0,000	126,00	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00%
111	220960021	Montáž svorkovnice stožárové	kus	8,000	8,000	8,000	0,000	251,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00%
112	404611031	Stožárová svorkovnice s krytím IP54	kus	8,000	8,000	8,000	0,000	4 412,00	35 296,00	35 296,00	0,00	0,00	35 296,00	0,00	0,00%
113	220960031-D	Demontáž sestaveného návěstidla jednokomorového na stožár	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	718,00	2 872,00	2 872,00	0,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00%
114	220960031	Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na stožár	kus	7,000	7,000	7,000	0,000	1 436,00	10 052,00	10 052,00	0,00	0,00	10 052,00	0,00	0,00%
115	404613053	Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světeľný zdroj LED (napájený 40V AC)	kus	6,000	6,000	6,000	0,000	2 924,00	17 544,00	17 544,00	0,00	0,00	17 544,00	0,00	0,00%
116	404611002	Návěstní symboly - symbol kráčející chodec	kus	6,000	6,000	6,000	0,000	229,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00%
117	404613054	Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světeľný zdroj LED (napájený 40V AC)	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	3 834,50	3 834,50	3 834,50	0,00	0,00	3 834,50	0,00	0,00%
118	404611007	Návěstní symboly - symbol šípka plná	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00%
119	220960032	Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na výložník	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	2 456,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	4 912,00	0,00	0,00%
120	404613060	Návěstidlo jednosvětlové 1x300 žluté - světeľný zdroj LED (napájený 40V AC)	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	3 528,00	7 056,00	7 056,00	0,00	0,00	7 056,00	0,00	0,00%
121	404611162	Nosič návěstidla na výložník 3x300	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	3 111,00	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	6 222,00	0,00	0,00%
122	404611003	Symbol kráčející chodec - 300 mm	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	312,00	624,00	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00%
123	220960036-D	Demontáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	8,000	8,000	8,000	0,000	739,00	5 912,00	5 912,00	0,00	0,00	5 912,00	0,00	0,00%
124	220960036	Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	10,000	10,000	10,000	0,000	1 478,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	14 780,00	0,00	0,00%
125	404613056	Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světeľný zdroj LED (napájený 40V AC)	kus	10,000	10,000	10,000	0,000	5 879,00	58 790,00	58 790,00	0,00	0,00	58 790,00	0,00	0,00%
126	404611001	Návěstní symboly - symbol stojící chodec	kus	10,000	10,000	10,000	0,000	229,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00%
127	404611002	Návěstní symboly - symbol kráčející chodec	kus	10,000	10,000	10,000	0,000	229,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00%

Por. č. 1	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství dřívější ZBV 6	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Cena celkem v dřívější ZBV 10	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
128	220960041-D	Demontáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	786,00	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00%
129	220960041	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár	kus	6,000	6,000	6,000	0,000	1 571,00	9 426,00	9 426,00	0,00	0,00	9 426,00	0,00	0,00%
130	404613058	Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED (napájený 40V AC)	kus	6,000	6,000	6,000	0,000	9 761,00	58 566,00	58 566,00	0,00	0,00	58 566,00	0,00	0,00%
131	404611007	Návěstní symboly - symbol šipka plná	kus	5,000	5,000	5,000	0,000	229,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00%
132	404611013	Návěstní symboly - symbol šipka obrysová	kus	10,000	10,000	10,000	0,000	229,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00%
133	220960044-D	Demontáž sestaveného návěstidla tříkomorového průměru 300 mm na výložník	kus	3,000	3,000	3,000	0,000	1 498,00	4 494,00	4 494,00	0,00	0,00	4 494,00	0,00	0,00%
134	220960044	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového průměru 300 mm na výložník	kus	6,000	6,000	6,000	0,000	2 997,00	17 982,00	17 982,00	0,00	0,00	17 982,00	0,00	0,00%
135	404613063	Návěstidlo 3 světlové 300 - světelný zdroj LED (napájený 40V AC)	kus	6,000	6,000	6,000	0,000	11 624,00	69 744,00	69 744,00	0,00	0,00	69 744,00	0,00	0,00%
136	404611162	Nosič návěstidla na výložník 3x300	kus	6,000	6,000	6,000	0,000	3 111,00	18 666,00	18 666,00	0,00	0,00	18 666,00	0,00	0,00%
137	404611008	Návěstní symboly - symbol šipka plná - 300 mm	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	312,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00%
138	404611014	Návěstní symboly - symbol šipka obrysová - 300 mm	kus	8,000	8,000	8,000	0,000	312,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00%
139	220960071-D	Demontáž návěstidla pro tramvaj na stožár	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00%
140	220960071	Montáž návěstidla pro tramvaj na stožár	kus	3,000	3,000	3,000	0,000	1 717,00	5 151,00	5 151,00	0,00	0,00	5 151,00	0,00	0,00%
141	404613051	Návěstidlo tramvajové - světelné zdroje LED (optika návěstidla osazena Fresnelovými čočkami)	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	23 309,00	46 618,00	46 618,00	0,00	0,00	46 618,00	0,00	0,00%
142	404611513	Výzovové návěstidlo	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	15 505,00	15 505,00	15 505,00	0,00	0,00	15 505,00	0,00	0,00%
143	220960072-D	Demontáž návěstidla pro tramvaj na výložník	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00%
144	220960072	Montáž návěstidla pro tramvaj na výložník	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00%
145	404613051	Návěstidlo tramvajové - světelné zdroje LED (optika návěstidla osazena Fresnelovými čočkami)	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	23 309,00	23 309,00	23 309,00	0,00	0,00	23 309,00	0,00	0,00%
146	404611162	Nosič návěstidla na výložník 3x300	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	3 111,00	3 111,00	3 111,00	0,00	0,00	3 111,00	0,00	0,00%
147	404613019	Držák návěstidla (AL)	kus	68,000	68,000	68,000	0,000	395,00	26 860,00	26 860,00	0,00	0,00	26 860,00	0,00	0,00%
148	404613021	Upevňovací šroubením pro L a T kus	pár	34,000	34,000	34,000	0,000	666,00	22 644,00	22 644,00	0,00	0,00	22 644,00	0,00	0,00%
149	404611167	Držák dvojříd T - kus	kus	10,000	10,000	10,000	0,000	551,00	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00%
150	404611168	Držák L - kus	kus	6,000	6,000	6,000	0,000	479,00	2 874,00	2 874,00	0,00	0,00	2 874,00	0,00	0,00%
151	404452600	páska upínací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	19,468	19,468	19,468	0,000	37,00	720,32	720,32	0,00	0,00	720,32	0,00	0,00%
152	404452610	spونا upínací Bandimex 12,7 mm (bal. 100 kusů)	100 k	0,310	0,310	0,310	0,000	691,00	214,21	214,21	0,00	0,00	214,21	0,00	0,00%
153	220960091	Smontování návěstidla jednokomorového pro montáž na stožár	kus	7,000	7,000	7,000	0,000	847,00	5 929,00	5 929,00	0,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00%
154	220960091	Smontování návěstidla jednokomorového pro montáž na stožár	kus	3,000	3,000	3,000	0,000	847,00	2 541,00	2 541,00	0,00	0,00	2 541,00	0,00	0,00%
155	220960092	Smontování návěstidla jednokomorového pro montáž na výložník	kus	3,000	3,000	3,000	0,000	841,00	2 523,00	2 523,00	0,00	0,00	2 523,00	0,00	0,00%
156	220960096	Smontování návěstidla dvoukomorového pro montáž na stožár	kus	10,000	10,000	10,000	0,000	1 134,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00%
157	220960101	Smontování návěstidla tříkomorového pro montáž na stožár	kus	6,000	6,000	6,000	0,000	1 582,00	9 492,00	9 492,00	0,00	0,00	9 492,00	0,00	0,00%

Por. č. 1	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství dřívější ZBV 6	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Cena celkem v dřívějších ZBV 10	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
158	220960102	Smontování návěstidla tříkomorového pro montáž na výložník	kus	6,000	6,000	6,000	0,000	1 582,00	9 492,00	9 492,00	0,00	0,00	9 492,00	0,00	0,00%
159	220960113-D	Demontáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus	8,000	8,000	8,000	0,000	308,00	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	2 464,00	0,00	0,00%
160	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus	10,000	10,000	10,000	0,000	615,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
161	404611515	Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)	kus	10,000	10,000	10,000	0,000	2 591,00	25 910,00	25 910,00	0,00	0,00	25 910,00	0,00	0,00%
162	404611407	Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00%
163	220960116-D-R	Demontáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	744,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00%
164	220960116-R	Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	1 488,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00%
165	404611508	Přijímač aktivace signalizace pro nevidomé	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	15 505,00	31 010,00	31 010,00	0,00	0,00	31 010,00	0,00	0,00%
166	220960119	Montáž dopravního videodetektoru na stožár	kus	5,000	5,000	5,000	0,000	2 778,00	13 890,00	13 890,00	0,00	0,00	13 890,00	0,00	0,00%
167	220960124	Nastavení dopravního videodetektoru na stožár	kus	5,000	5,000	5,000	0,000	2 747,00	13 735,00	13 735,00	0,00	0,00	13 735,00	0,00	0,00%
168	404611309	Videodetektor	kus	5,000	5,000	5,000	0,000	46 931,00	234 655,00	234 655,00	0,00	0,00	234 655,00	0,00	0,00%
169	220960126-D	Demontáž tlačítka pro chodce na stožár	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	247,00	494,00	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00%
170	220960126	Montáž tlačítka pro chodce na stožár	kus	9,000	9,000	9,000	0,000	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00%
171	404611501	Tlačítko pro chodce	kus	9,000	9,000	9,000	0,000	7 232,00	65 088,00	65 088,00	0,00	0,00	65 088,00	0,00	0,00%
172	220960141	Montáž kontrastního rámu pro jednokomorové návěstidlo	kus	7,000	7,000	7,000	0,000	365,00	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00%
173	404613022	Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200	kus	5,000	5,000	5,000	0,000	2 717,00	13 585,00	13 585,00	0,00	0,00	13 585,00	0,00	0,00%
174	404613023	Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 300	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	3 153,00	6 306,00	6 306,00	0,00	0,00	6 306,00	0,00	0,00%
175	220960143	Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo	kus	6,000	6,000	6,000	0,000	386,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00%
176	404613027	Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x300	kus	6,000	6,000	6,000	0,000	3 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00%
177	220960156-D	Demontáž upevňovací soupravy dopravních značek na stožár	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	372,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00%
178	220960161	Uložení indukční smyčky	kus	14,000	14,000	14,000	0,000	2 976,00	41 664,00	41 664,00	0,00	0,00	41 664,00	0,00	0,00%
179	220960165	Montáž jednozávitové indukční smyčky s impedančním transformátorem	kus	14,000	14,000	14,000	0,000	7 263,00	101 682,00	101 682,00	0,00	0,00	101 682,00	0,00	0,00%
180	404611214	Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky	kus	14,000	14,000	14,000	0,000	874,00	12 236,00	12 236,00	0,00	0,00	12 236,00	0,00	0,00%
181	220960182-D	Demontáž řadiče přes šest světelných skupin	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	12 071,00	12 071,00	12 071,00	0,00	0,00	12 071,00	0,00	0,00%
182	220960182	Montáž řadiče přes šest světelných skupin	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	24 662,00	24 662,00	24 662,00	0,00	0,00	24 662,00	0,00	0,00%
183	404611201	Mikroprocesorový řadič	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	525 815,00	525 815,00	525 815,00	0,00	0,00	525 815,00	0,00	0,00%
184	404611203	Základový rám pod řadič - plastový	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	11 655,00	11 655,00	11 655,00	0,00	0,00	11 655,00	0,00	0,00%
185	404611210	HW výbava řadiče pro systém RIS a monitoring MHD	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	192 511,00	192 511,00	192 511,00	0,00	0,00	192 511,00	0,00	0,00%
186	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus	1,000	9,000	9,000	0,000	26 535,00	26 535,00	238 815,00	0,00	0,00	238 815,00	0,00	800,00%
187	220960198	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny	kus	7,000	7,000	7,000	0,000	5 630,00	39 410,00	39 410,00	0,00	0,00	39 410,00	0,00	0,00%

Poř. č. 1	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve smlouvě 5	Množství dřívější ZBV 6	Množství ve Změně 7	Množství rozdílu 8	Cena za m.j. v Kč 9	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 10	Změny záporné v Kč 11	Změny kladné v Kč 12	Cena celkem ve Změně v Kč 13	Rozdíl cen celkem v Kč 14	Rozdíl cen celkem v % 15
188	220960199	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus	15,000	15,000	0,000	0,000	2 664,00	39 960,00	0,00	0,00	39 960,00	0,00	0,00%
189	220960201	Adresace řadiče přes čtyři světelné skupiny	kus	3,000	3,000	0,000	0,000	22 581,00	67 743,00	0,00	0,00	67 743,00	0,00	0,00%
190	404611413	Zpracování sady optimalizovaného (na základě údajů získaných z řadiče) dopravního řešení pro dynamické řízení SSZ 3.12 v koordinaci	kus	1,000	1,000	0,000	0,000	50 157,00	50 157,00	0,00	0,00	50 157,00	0,00	0,00%
191	220960222	Programování řadiče MR přes deset světelných skupin	kus	3,000	3,000	0,000	0,000	46 203,00	138 609,00	0,00	0,00	138 609,00	0,00	0,00%
192	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatk s MR řadičem za první signální skupinu	kus	1,000	1,000	0,000	0,000	30 073,00	30 073,00	0,00	0,00	30 073,00	0,00	0,00%
193	220960302	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatk s MR řadičem za každou další signální skupinu	kus	22,000	22,000	0,000	0,000	10 718,00	235 796,00	0,00	0,00	235 796,00	0,00	0,00%
194	220960311	Komplexní vyzkoušení křižovatk s MR řadičem před uvedením zařízení do provozu do 5 signál skupin	kus	1,000	1,000	0,000	0,000	67 119,00	67 119,00	0,00	0,00	67 119,00	0,00	0,00%
195	220960312	Komplexní vyzkoušení křižovatk s MR řadičem před uvedením zař do provozu za každých dalších 5 skupin	kus	4,000	4,000	0,000	0,000	64 621,00	258 484,00	0,00	0,00	258 484,00	0,00	0,00%
196	220960443	Připojení zařízení SSZ do koordinované skupiny	kus	1,000	1,000	0,000	0,000	15 817,00	15 817,00	0,00	0,00	15 817,00	0,00	0,00%
197	220960444	Kontrola zařízení SSZ v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlhla)	kus	2,000	2,000	0,000	0,000	11 863,00	23 726,00	0,00	0,00	23 726,00	0,00	0,00%
22-M		Montáž sdělní a zabezp. zařízení						3 657 951,93	3 870 231,93	0,00	0,00	3 870 231,93	0,00	5,80%
46-M		Zemní práce při extr. mont. pracích												
198	460010024	Vytváření trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,240	0,240	0,000	0,000	1 145,00	274,80	0,00	0,00	274,80	0,00	0,00%
199	460010025	Vytváření trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,240	0,240	0,000	0,000	1 311,00	314,64	0,00	0,00	314,64	0,00	0,00%
200	460070163	Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních rozváděčů RP 1 a 2 ručně v hornině tř 3	kus	1,000	1,000	0,000	0,000	384,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00%
201	460070543	Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů vložníkových bez patky v hornině tř 3	kus	4,000	4,000	0,000	0,000	1 915,00	7 660,00	0,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00%
202	460070553	Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů s patkou v hornině tř 3	kus	4,000	4,000	0,000	0,000	657,00	2 628,00	0,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00%
203	460070563	Hloubení nezapažených jam pro základy řadičů signalizace v hornině tř 3	kus	1,000	1,000	0,000	0,000	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00%
204	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m3	1,944	1,944	0,000	0,000	551,00	1 071,14	0,00	0,00	1 071,14	0,00	0,00%
205	404611605	Šachta pro smyčky s poklopem plastovým	kus	9,000	9,000	0,000	0,000	3 517,00	31 653,00	0,00	0,00	31 653,00	0,00	0,00%
206	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	3,264	3,264	0,000	0,000	2 612,00	8 525,57	0,00	0,00	8 525,57	0,00	0,00%
207	460080033	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20	m3	9,146	9,146	0,000	0,000	2 664,00	24 364,94	0,00	0,00	24 364,94	0,00	0,00%
208	460080042	Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí t 10 505	t	0,020	0,020	0,000	0,000	38 918,00	778,36	0,00	0,00	778,36	0,00	0,00%

Por. č. stol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
209	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	46,240	46,240	46,240	0,000	254,00	11 744,96	11 744,96	0,00	0,00	11 744,96	0,00	0,00%
210	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	46,240	46,240	46,240	0,000	56,00	2 589,44	2 589,44	0,00	0,00	2 589,44	0,00	0,00%
211	460150143	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	125,000	125,000	125,000	0,000	165,00	20 625,00	20 625,00	0,00	0,00	20 625,00	0,00	0,00%
212	460150263	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	115,000	115,000	115,000	0,000	315,00	36 225,00	36 225,00	0,00	0,00	36 225,00	0,00	0,00%
213	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy	m	138,000	138,000	138,000	0,000	23,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	3 174,00	0,00	0,00%
214	460400021	Pažení příložné plně výkopu rýh kabelových hloubky do 2 m	m2	15,640	15,640	15,640	0,000	111,00	1 736,04	1 736,04	0,00	0,00	1 736,04	0,00	0,00%
215	460400121	Odstranění pažení příložného plněho výkopu rýh kabelových hloubky do 2 m	m2	15,640	15,640	15,640	0,000	55,00	860,20	860,20	0,00	0,00	860,20	0,00	0,00%
216	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	240,000	240,000	240,000	0,000	72,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00%
217	693113110	pás varovný plný PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	240,000	240,000	240,000	0,000	5,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
218	345713550	trubka elektroinstalční ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	360,000	360,000	360,000	0,000	60,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00%
219	460510026	Kabelové prostory z trub betonových do rýh/s obetonování, průměru do 30 cm	m	6,000	6,000	6,000	0,000	495,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00%
220	286102220	trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 300 D 315 x 12,1 x 6000 mm	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	9 199,00	9 199,00	9 199,00	0,00	0,00	9 199,00	0,00	0,00%
221	460560143	Záryp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	125,000	125,000	125,000	0,000	45,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00%
222	460560263	Záryp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	115,000	115,000	115,000	0,000	86,00	9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	9 890,00	0,00	0,00%
223	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	20,250	20,250	20,250	0,000	96,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00%
224	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	182,250	182,250	182,250	0,000	21,00	3 827,25	3 827,25	0,00	0,00	3 827,25	0,00	0,00%
225	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	17,208	17,208	17,208	0,000	403,00	6 934,82	6 934,82	0,00	0,00	6 934,82	0,00	0,00%
226	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	154,875	154,875	154,875	0,000	13,00	2 013,38	2 013,38	0,00	0,00	2 013,38	0,00	0,00%
46-M		Zemní práce při extr. mont.pracích							238 663,54	238 663,54	0,00	0,00	238 663,54	0,00	0,00%
VRN4		Inženýrská činnost													
227	044002000	Revize	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	8 116,00	8 116,00	8 116,00	0,00	0,00	8 116,00	0,00	0,00%
VRN4		Inženýrská činnost							8 116,00	8 116,00	0,00	0,00	8 116,00	0,00	0,00%
VRN9		Ostatní náklady													
228	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	40 272,00	40 272,00	40 272,00	0,00	0,00	40 272,00	0,00	0,00%
229	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	16 441,00	16 441,00	16 441,00	0,00	0,00	16 441,00	0,00	0,00%
VRN9		Ostatní náklady							56 713,00	56 713,00	0,00	0,00	56 713,00	0,00	0,00%
999		Nové položky													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Por. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství dřívejší ZBV	Množství ve Změně	Cena za m. j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
501	460000089	Průmyslový switch 2x1G, SFP 8x Ethernet PoE+ PoE+, 60W per port minimálně na šesti portech	ks	0,000	0,000	1,000	87 158,50	0,00	0,00	0,00	87 158,50	87 158,50	100,00%	
502	460000090	Průmyslový záložní zdroj pro switch 240W, 55,2V SNMP	ks	0,000	0,000	1,000	30 304,80	0,00	0,00	0,00	30 304,80	30 304,80	100,00%	
503	406100015	Rozvodný panel AC + DC pro záložní zdroj	ks	0,000	0,000	1,000	8 113,25	0,00	0,00	0,00	8 113,25	8 113,25	100,00%	
504	406100098	SFP modul SM CISCO 1000BASE-BX SFP, 1490nm, 20 km	ks	0,000	0,000	1,000	24 941,20	0,00	0,00	0,00	24 941,20	24 941,20	100,00%	
505	406100099	SFP modul GLC-BX-U 1000BASE-BX SFP, 1310nm, 10 km	ks	0,000	0,000	1,000	24 941,20	0,00	0,00	0,00	24 941,20	24 941,20	100,00%	
506	406100032	Štítek kabelový s upevňovacím páskem	m	0,000	0,000	8,000	18,40	0,00	0,00	0,00	147,20	147,20	100,00%	
507	406100030	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000m	ks	0,000	0,000	3,000	6 369,85	0,00	0,00	0,00	19 109,55	19 109,55	100,00%	
508	406100031	Kontrola průchodnosti trubky , pro optický kabel do 2000m	km	0,000	0,000	0,230	5 940,90	0,00	0,00	0,00	1 366,41	1 366,41	100,00%	
509	406100054	Pigtail SC PC SM	ks	0,000	0,000	2,000	187,45	0,00	0,00	0,00	374,90	374,90	100,00%	
510	406100084	Patchcord cat6a	ks	0,000	0,000	6,000	161,00	0,00	0,00	0,00	966,00	966,00	100,00%	
511	406100086	Konektor cat6a	ks	0,000	0,000	6,000	416,30	0,00	0,00	0,00	2 497,80	2 497,80	100,00%	
512	406100081	Keystone cat6a	ks	0,000	0,000	6,000	335,80	0,00	0,00	0,00	2 014,80	2 014,80	100,00%	
513	406100080	Držák keystone na DIN lištu	ks	0,000	0,000	6,000	148,35	0,00	0,00	0,00	890,10	890,10	100,00%	
514	406100068	Patchcord SM SC-LC 1m duplex	ks	0,000	0,000	2,000	966,00	0,00	0,00	0,00	1 932,00	1 932,00	100,00%	
515	406100087	Průchodka SM SC	ks	0,000	0,000	2,000	113,85	0,00	0,00	0,00	227,70	227,70	100,00%	
516	406100014	Baterie záložního zdroje - mim.kapacita 35Ah	ks	0,000	0,000	1,000	9 655,40	0,00	0,00	0,00	9 655,40	9 655,40	100,00%	
517	406100016	Montáž technologie kamerového bodu, do venkovní optické skříně O3.12	ks	0,000	0,000	1,000	16 493,30	0,00	0,00	0,00	16 493,30	16 493,30	100,00%	
518	460000026	Montáž HW zařazení do dohledu, PDH, SDH, Switch, IMC	ks	0,000	0,000	1,000	15 286,95	0,00	0,00	0,00	15 286,95	15 286,95	100,00%	
519	460000001	Montáž switche	ks	0,000	0,000	1,000	5 766,10	0,00	0,00	0,00	5 766,10	5 766,10	100,00%	
520	220731654	Kompletace a funkční zkoušky kamerové soupravy, na dle	ks	0,000	0,000	3,000	4 693,15	0,00	0,00	0,00	14 079,45	14 079,45	100,00%	
521	220731655	Programování a servisní konfigurace kamery a, videocentrály konfigurace síťového záznamu	ks	0,000	0,000	3,000	92 388,70	0,00	0,00	0,00	277 166,10	277 166,10	100,00%	
522	220731640	Nastavení kamery pevné v krytu	ks	0,000	0,000	3,000	2 681,80	0,00	0,00	0,00	8 045,40	8 045,40	100,00%	
523	220731646	Provedení kamerové, zkoušky s montáží	ks	0,000	0,000	3,000	5 256,65	0,00	0,00	0,00	15 769,95	15 769,95	100,00%	
524	220731658	Montáž kamery v krytu	ks	0,000	0,000	3,000	900,45	0,00	0,00	0,00	2 701,35	2 701,35	100,00%	
525	220731895	Pevná kamera 1/2" Full HD kamera 1920x1080 den/noc, venkovní kryt s vyhříváním podle specifikace	ks	0,000	0,000	3,000	70 531,80	0,00	0,00	0,00	211 595,40	211 595,40	100,00%	
526	220731742	SD karta 64GB pro, venkovní instalace	ks	0,000	0,000	3,000	2 521,95	0,00	0,00	0,00	7 565,85	7 565,85	100,00%	
527	220731748	Security Center 5.4, Licence kamera	ks	0,000	0,000	3,000	8 113,25	0,00	0,00	0,00	24 339,75	24 339,75	100,00%	
528	220731749	Security Center 5.4, SMA pro 1 kameru Enterprise 1 rok	ks	0,000	0,000	3,000	1 461,65	0,00	0,00	0,00	4 384,95	4 384,95	100,00%	
529	220731750	Security Center 5.4, Licence failover kamery(bez licence kamery)	ks	0,000	0,000	3,000	805,00	0,00	0,00	0,00	2 415,00	2 415,00	100,00%	
530	220731721	Windows usr CAL	ks	0,000	0,000	3,000	1 461,65	0,00	0,00	0,00	4 384,95	4 384,95	100,00%	
531	220731725	Montáž konzoly	ks	0,000	0,000	3,000	762,45	0,00	0,00	0,00	2 287,35	2 287,35	100,00%	
532	220731728	Originální konzola pro pevnou kameru, (montáž na stožár)	ks	0,000	0,000	3,000	8 715,85	0,00	0,00	0,00	26 147,55	26 147,55	100,00%	
533	224500087	Montáž HW datového úložiště	ks	0,000	0,000	2,000	15 286,95	0,00	0,00	0,00	30 573,90	30 573,90	100,00%	
534	22450190	HW datového úložiště 6TB	ks	0,000	0,000	2,000	103 651,80	0,00	0,00	0,00	207 303,60	207 303,60	100,00%	

Por. č. stol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Mr. rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
535	22450198	Jednotka pro rozšíření kapacity stávajícího, diskového pole 6TB	ks	0,000	0,000	1,000	1,000	103 249,30	0,00	0,00	0,00	103 249,30	103 249,30	100,00%	
536	2837001R	Montáž štítku kabelového průběžného	ks	0,000	0,000	18,000	18,000	103,50	0,00	0,00	0,00	1 863,00	1 863,00	100,00%	
537	22221501R00	Zatažení kabelu FIP do ochranné HDPE trubky	m	0,000	0,000	230,000	230,000	50,60	0,00	0,00	0,00	11 638,00	11 638,00	100,00%	
538	3745165110R	FTP konektor (RJ45) cat6a	ks	0,000	0,000	6,000	6,000	16,10	0,00	0,00	0,00	96,60	96,60	100,00%	
539	222-02-0214.R00	Kabel FTP 6a	m	0,000	0,000	230,000	230,000	35,65	0,00	0,00	0,00	8 199,50	8 199,50	100,00%	
540	220261111R00	Montáž výložníku na stožár	ks	0,000	0,000	3,000	3,000	3 192,40	0,00	0,00	0,00	9 577,20	9 577,20	100,00%	
541	013210000	Revize	ks	0,000	0,000	1,000	1,000	10 459,25	0,00	0,00	0,00	10 459,25	10 459,25	100,00%	
542	013202000	Dokumentace stavby bez rozlišení	ks	0,000	0,000	1,000	1,000	38 752,70	0,00	0,00	0,00	38 752,70	38 752,70	100,00%	
543	013204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	0,000	0,000	1,000	1,000	16 761,25	0,00	0,00	0,00	16 761,25	16 761,25	100,00%	
999		Nové položky							0,00	0,00	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	100,00%	
Celkem										4 428 039,87	0,00	1 291 544,51	5 931 864,38	1 291 544,51	33,96%

501	460000089	Průmyslový switch 2x1G, SFP 8x Ethernet PoE+ PoE+, 60W per port minimálně na šesti portech 40-	ks	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
502	460000090	Průmyslový záložní zdroj pro switch 240W, 55,2V SMMMP	ks	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
503	406100015	Rozvodní panel AC + DC pro záložní zdroj	ks	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
504	406100098	SFP modul SM CISCO 1000BASE-BX SFP, 1490Nm, 20 km	ks	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
505	406100099	SFP modul GLC-BX-U 1000BASE-BX SFP, 1310Nm, 10 km	ks	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
506	406100032	Štítek kabelový s ujevňovacím páskem	m	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
507	406100030	Kontrola tlakuvzdornosti HDPE trubky od 1m do 2000m	ks	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
508	406100031	Kontrola průchodnosti trubky, pro optický kabel do 2000m	km	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
509	406100054	Plutail SC PC SM	ks	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
510	406100084	Patchcord cat6a	ks	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
511	406100086	Konektor cat6a	ks	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
512	406100081	Keystone cat6a	ks	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
513	406100080	Držák keystone na DIN lištu	ks	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
514	406100068	Patchcord SM SC-1C 1m duplex	ks	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
515	406100087	Průchodka SM SC	ks	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
516	406100014	Baterie záložního zdroje - min.kapacita 35Ah	ks	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
517	406100016	Montáž technologie kamerového bodu, do venkovní optické skříně O3.12	ks	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
518	460000026	Montáž HW začlenění do dohledu, PDH, SDH, Switch, IMC	ks	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
519	460000001	Montáž switche	ks	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
520	220731654	Komplektace a funkční zkoušky kamerové soupravy, na dříve	ks	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
521	220731655	Programování a servisní konfigurace kamery a, videocentrály konfigurace síťového záznamu	ks	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
522	220731640	Nastavení kamery pevné v. kvily	ks	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						
523	220731646	Provedení kamerové, zkoušky s montáží	ks	cenová hladina:					nabídka podzhotovitele +5 % režie správní +5 % režie výrobní +5 % zisk						

Por. č. ol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve mlouvě	Množství dřívě ší ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdílní cen celkem v Kč	Rozdílní cen celkem v %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
524	220731658	Montáž kamera v rytu	ks	1									
525	220731895	Pevná kamera 1/2" Full HD kamera 1920x1080 den/noc, venkovní kryt s vyhrávaním podle s účilkace	ks	1									
526	220731742	SD karta 64GB pro, venkovní instalace	ks	1									
527	220731748	Security Center 5.4, Licence kamera	ks	1									
528	220731749	Security Center 5.4, SMA pro 1 kameru	ks	1									
529	220731750	Enter rise 1 rok	ks	1									
529	220731750	Security Center 5.4, Licence failover kamery(bez licence kame)	ks	1									
530	220731721	Windows usr CAL	ks	1									
531	220731725	Montáž konzoly	ks	1									
532	220731728	Originální konzola pro pevnou kameru, (montáž na stožár)	ks	1									
533	22450087	Montáž HW datového úložiště	ks	1									
534	22450190	HW datového úložiště 6TB	ks	1									
535	22450198	Jednotka pro rozšíření kapacity stávajícího, diskového pole 6TB	ks	1									
536	28399901R	Montáž štriku kabelového průběžného	ks	1									
537	222280501R00	Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky	m	1									
538	3745165110R	FTP konektor (RJ45) cat6a	ks	1									
539	222 28-0214.R00	Kabel FTP 6a	m	1									
540	220261111R00	Montáž výložníku na stožár	ks	1									
541	013203000	Revize	ks	1									
542	013202000	Dokumentace stavb bez rozlišení	ks	1									
543	013204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1									

11.03.2021

Za Objednatel:

Datum:

08.03.2021

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+10+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 219 279 911,57
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,82%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(10/1)*100	Sledování limitů 15% pro podskupiny (Změny záporné do 30% min. (T) min. (T))	0,05%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	7 530 991,99	bez ABS
7=6/1*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,63%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50% Skupina 3	11,19% ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50% Skupina 4	0,00% ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15%	1,86% ABS
13=30	Sledování limitu 149 224 000 Kč	22 300 101,24 Kč ABS
14=149224000-30	Zbývá do limitu	126 923 898,76

			Skupiny změn																							
			- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 -								
			Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost			Nezbytnost			Změny de minimis			Smluvní kompenzační nároky								
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15%	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=128+29	32	33	34=32+33	35=132+33	36	37	38=(38/1)*100	39=(36+37)	40	
				- 72 898 192,25	94 730 558,39	21 832 366,14	- 161 156,92	191 604,21	30 447,29	- 5 531 905,43	5 436 492,71	- 92 315,78	- 63 236 797,55	70 767 788,54	7 936 991,99	134 069 587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 668 429,30	16 331 671,84	1,86%	22 300 101,24	0,00	
300.1	1/1.3	SMB	Komárovské nábreží - Dornych - Kanalizace	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	0,00	0,00	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	0,00	0,00	0,00	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	0,00	0,00	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	1/5.5	SMB	Protluková stěna clona Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	1/6.3	SMB	Ul. Kovářská chodníky	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	1/7.3	SMB	Ul. Dornych 2. část chodníky	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	0,00	0,00	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	1/8.3	NSD	Křížovatka Dornych - Zvonarka komunikace	- 6 534,00	5 321,80	- 1 212,20	0,00	0,00	0,00	- 6 534,00	5 321,80	- 1 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	1/9.3	NSD	Ul. Dornych 3. část komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2	1/10.3	NSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.2	2/11.3	TB	Parovod 2xDN250 - Dornych	- 282 816,80	3 188 586,99	2 905 770,19	0,00	0,00	0,00	- 282 816,80	3 188 586,99	2 905 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.1	2/12.3	SMB	Ul. Svatovojtěšská - Dornych 1. část chodníky	0,00	882 434,40	882 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	882 434,40	882 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.1	2/13.3	SMB	Komárovské nábreží - Dornych - Kanalizace	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	0,00	0,00	0,00	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/14.2	NSD	Ul. Svatovojtěšská - Dornych 1. část komunikace	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	2/15.2	NSD	Ul. Dornych 2. část komunikace	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	2/16.2	NSD	Křížovatka Dornych - Zvonarka komunikace	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	2/17.2	NSD	Ul. Dornych 3. část komunikace	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/18.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.6a k.ú. Trnitá č.p. 768/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/18.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.6a k.ú. Trnitá č.p. 768/18	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/20.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.6a k.ú. Trnitá č.p. 768/18	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.1	2/21.3	NSD	Přeložka vedení E.ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.2	2/22.3	SMB	Přeložka vedení E.ON	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.3	2/23.3	SMB	Přeložka vedení E.ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.4	2/24.3	SMB	Přeložka vedení E.ON	- 6 014 648,00	0,00	- 6 014 648,00	0,00	- 6 014 648,00	0,00	- 6 014 648,00	0,00	- 6 014 648,00	0,00	- 6 014 648,00	0,00	- 6 014 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.1	2/25.3	SMB	Přeložka kabelu CETIN oblast Svatovojtěšská	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.1	2/25.3	SMB	Přeložka kabelu CETIN oblast Svatovojtěšská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802.1	2/27.3	SMB	Přeložka kabelu UPC oblast Svatovojtěšská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802.2	2/28.3	NSD	Přeložka kabelu UPC Dornych	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	2/29.3	SMB	STL přeložky Svatovojtěšská - Dornych	0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.1	2/30.3	NSD	STL přeložky PE 225 - Dornych 1. část	0,00	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	118 001,25	118 001,25</														

TABULKA ROZBORŮ CEN POLOŽEK

Příloha č.13

Číslo pol.	Kód položky	Název položky	MJ	JC dle nabídky Subdodavatele	Režie správní 5 %	Režie výrobní 5 %	Zisk 5 %	Celkem Kalkulovaná JC
501	460000089	Průmyslový switch 2x1G, SFP 8x Ethernet PoE+ PoE++, 60W per port minimálně na šesti portech -40-	ks	75 790,00	3 789,50	3 789,50	3 789,50	87 158,50
502	460000090	Průmyslový záložní zdroj pro switch 240W, 55,2V SNMP	ks	26 352,00	1 317,60	1 317,60	1 317,60	30 304,80
503	406100015	Rozvodný panel AC + DC pro záložní zdroj	ks	7 055,00	352,75	352,75	352,75	8 113,25
504	406100098	SFP modul SM CISCO 1000BASE-BX SFP, 1490Nm, 20 km	ks	21 688,00	1 084,40	1 084,40	1 084,40	24 941,20
505	406100099	SFP modul GLC-BX-U 1000BASE-BX SFP, 1310Nm, 10 km	ks	21 688,00	1 084,40	1 084,40	1 084,40	24 941,20
506	406100032	Štítek kabelový s upevňovacím páskem	m	16,00	0,80	0,80	0,80	18,40
507	406100030	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000m	ks	5 539,00	276,95	276,95	276,95	6 369,85
508	406100031	Kontrola průchodnosti trubky , pro optický kabel do 2000m	km	5 166,00	258,30	258,30	258,30	5 940,90
509	406100054	Pigtail SC PC SM	ks	163,00	8,15	8,15	8,15	187,45
510	406100084	Patchcord cat6a	ks	140,00	7,00	7,00	7,00	161,00
511	406100086	Konektor cat6a	ks	362,00	18,10	18,10	18,10	416,30
512	406100081	Keystone cat6a	ks	292,00	14,60	14,60	14,60	335,80
513	406100080	Držák keystone na DIN lištu	ks	129,00	6,45	6,45	6,45	148,35
514	406100068	Patchcord SM SC-LC 1m duplex	ks	840,00	42,00	42,00	42,00	966,00
515	406100087	Průchodka SM SC	ks	99,00	4,95	4,95	4,95	113,85
516	406100014	Baterie záložního zdroje - min.kapacita 35Ah	ks	8 396,00	419,80	419,80	419,80	9 655,40
517	406100016	Montáž technologie kamerového bodu, do venkovní optické skříně O3.12	ks	14 342,00	717,10	717,10	717,10	16 493,30
518	460000026	Montáž HW začleňení do dohledu, PDH, SDH, Switch, IMC	ks	13 293,00	664,65	664,65	664,65	15 286,95
519	460000001	Montáž switche	ks	5 014,00	250,70	250,70	250,70	5 766,10
520	220731654	Kompletace a funkční zkoušky kamerové soupravy, na díle	ks	4 081,00	204,05	204,05	204,05	4 693,15
521	220731655	Programování a servisní konfigurace kamery a, videocentrály konfigurace síťového záznamu	ks	80 338,00	4 016,90	4 016,90	4 016,90	92 388,70
522	220731640	Nastavení kamery pevné v, krytu	ks	2 332,00	116,60	116,60	116,60	2 681,80
523	220731646	Provedení kamerové, zkoušky s montáží	ks	4 571,00	228,55	228,55	228,55	5 256,65
524	220731658	Montáž kamery v krytu	ks	783,00	39,15	39,15	39,15	900,45
525	220731895	Pevná kamera 1/2" Full HD kamera 1920x1080 den/noc, venkovní kryt s vyříváním podle specifikace	ks	61 332,00	3 066,60	3 066,60	3 066,60	70 531,80
526	220731742	SD karta 64GB pro, venkovní instalace	ks	2 193,00	109,65	109,65	109,65	2 521,95
527	220731748	Security Center 5.4, Licence kamera	ks	7 055,00	352,75	352,75	352,75	8 113,25
528	220731749	Security Center 5.4, SMA pro 1 kameru Enterprise 1 rok	ks	1 271,00	63,55	63,55	63,55	1 461,65
529	220731750	Security Center 5.4, Licence failover kamery(bez licence kamery)	ks	700,00	35,00	35,00	35,00	805,00
530	220731721	Windows usr CAL	ks	1 271,00	63,55	63,55	63,55	1 461,65
531	220731725	Montáž konzoly	ks	663,00	33,15	33,15	33,15	762,45
532	220731728	Originální konzola pro pevnou kameru, (montáž na stožár)	ks	7 579,00	378,95	378,95	378,95	8 715,85
533	224500087	Montáž HW datového úložiště	ks	13 293,00	664,65	664,65	664,65	15 286,95

TABULKA ROZBORŮ CEN POLOŽEK

Příloha č.13

Číslo pol.	Kód položky	Název položky	MJ	JC dle nabídky Subdodavatele	Režie správní 5 %	Režie výrobní 5 %	Zisk 5 %	Celkem Kalkulovaná JC
534	22450190	HW datového úložiště 6TB	ks	90 132,00	4 506,60	4 506,60	4 506,60	103 651,80
535	22450198	Jednotka pro rozšíření kapacity stávajícího, diskového pole 6TB	ks	89 782,00	4 489,10	4 489,10	4 489,10	103 249,30
536	28399901R	Montáž šifru kabelového průběžného	ks	90,00	4,50	4,50	4,50	103,50
537	222280501R00	Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky	m	44,00	2,20	2,20	2,20	50,60
538	3745165110R	FTP konektor (RJ45) cat6a	ks	14,00	0,70	0,70	0,70	16,10
539	222 28-0214.R0	Kabel FTP 6a	m	31,00	1,55	1,55	1,55	35,65
540	220261111R00	Montáž výložníku na stožár	ks	2 776,00	138,80	138,80	138,80	3 192,40
541	013203000	Revize	ks	9 095,00	454,75	454,75	454,75	10 459,25
542	013202000	Dokumentace stavby bez rozlišení	ks	33 698,00	1 684,90	1 684,90	1 684,90	38 752,70
543	013204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	14 575,00	728,75	728,75	728,75	16 761,25

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KDSSZ312

Stavba: Kamerový dohled SSZ 3.12 Dornych-Úzská

KSO:

Místo: Brno

CC-CZ:

Datum: 26. 2. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.

IČ:

27702804

DIČ:

CZ27702804

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH**1 123 082,18**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	1 123 082,18
	15,00%	0,00

Výše daně
235 847,26
0,00

Cena s DPH**v CZK****1 358 929,44**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: KDSSZ312

Stavba: Kamerový dohled SSZ 3.12 Dornych-Úzká

Místo: Brno

Datum: 26. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1

Projektant:

Uchazeč:

VESELÝ DOPRAVNÍ
SIGNALIZACE, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 123 082,18	1 358 929,44	
KDSSZ312	Kamerový dohled SSZ 3.12 Dornych-Úzká	1 123 082,18	1 358 929,44	ING

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kamerový dohled SSZ 3.12 Dornych-Úzká
Objekt:
KDSSZ312 - Kamerový dohled SSZ 3.12 Dornych-Úzká

KSO:
Místo: Brno
Zadavatel:
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1
Uchazeč:
UniCab, s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2020
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: Vyplně údaj
DIČ: Vyplně údaj
IČ: 27702804
DIČ: CZ27702804

Cena bez DPH

1 123 082,18

DPH základní
snížená

Základ daně
1 123 082,18
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
235 847,26
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 358 929,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Kamerový dohled SSZ 3.12 Dornych-Úzká
Objekt: KDSSZ312 - Kamerový dohled SSZ 3.12 Dornych-Úzká
Místo: Brno
Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1
Uchazeč: UniCab, s.r.o.

Datum: 26. 2. 2020

Projektant:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 123 082,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kamerový dohled SSZ 3.12 Dornych-Úzká

Objekt:

KDSSZ312 - Kamerový dohled SSZ 3.12 Dornych-Úzká

Místo:

Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1

Datum:

26. 2. 2020

Projektant:

Uchazeč:

UniCab, s.r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 123 082,18
1	K	460000089	Průmyslový switch 2x1G, SFP 8x Ethernet PoE+ PoE++, 60W per port minimálně na šesti portech -40-	ks	1,000	75 790,00	75 790,00	
2	K	460000090	Průmyslový zdroj pro switch 240W, 55,2V SNMP	ks	1,000	26 352,00	26 352,00	
3	K	406100015	Rozvodný panel AC + DC pro zdroj	ks	1,000	7 055,00	7 055,00	
4	K	406100098	SFP modul SM CISCO 100BASE-BX SFP, 1490Nm, 20 km	ks	1,000	21 688,00	21 688,00	
5	K	406100099	SFP modul GLC-BX-U 100BASE-BX SFP, 1310Nm, 10 km	ks	1,000	21 688,00	21 688,00	
6	K	406100032	Štítek kabelový s upevňovacím páskem	m	8,000	16,00	128,00	
7	K	406100030	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000m	ks	3,000	5 539,00	16 617,00	
8	K	406100031	Kontrola průchodnosti trubky , pro optický kabel do 2000m	km	0,230	5 166,00	1 188,18	
9	K	406100054	Pigtail SC PC SM	ks	2,000	163,00	326,00	
10	K	406100084	Patchcord cat6a	ks	6,000	140,00	840,00	
11	K	406100086	Konektor cat6a	ks	6,000	362,00	2 172,00	
12	K	406100081	Keystone cat6a	ks	6,000	292,00	1 752,00	
13	K	406100080	Držák keystone na DIN lištu	ks	6,000	129,00	774,00	
14	K	406100068	Patchcord SM SC-LC 1m duplex	ks	2,000	840,00	1 680,00	
15	K	406100087	Průchodka SM SC	ks	2,000	99,00	198,00	
16	K	406100014	Baterie záložního zdroje - min.kapacita 3x4Ah	ks	1,000	8 396,00	8 396,00	
17	K	406100016	Montáž technologie kamerového bodu, do venkovní optické skříně O3.12	ks	1,000	14 342,00	14 342,00	
18	K	460000026	Montáž HW začlenění do dohledu, PDH, SDH, Switch, IMC	ks	1,000	13 293,00	13 293,00	
19	K	460000001	Montáž switche	ks	1,000	5 014,00	5 014,00	
20	K	220731654	Kompletace a funkční zkoušky kamerové soupravy, na dílně	ks	3,000	4 081,00	12 243,00	
21	K	220731655	Programování a servisní konfigurace kamery a, videocentrály konfigurace síťového záznamu	ks	3,000	80 338,00	241 014,00	
22	K	220731640	Nastavení kamery pevné v, krytu	ks	3,000	2 332,00	6 996,00	
23	K	220731646	Provedení kamerové, ...oušky s montáží	ks	3,000	4 571,00	13 713,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	220731658	Montáž kamery v krytu	ks	3,000	783,00	2 349,00	
25	K	220731895	Pevná kamera 1/2" Full HD kamera 1920x1080 den/noc, venkovní kryt s vyhříváním podle specifikace	ks	3,000	61 332,00	183 996,00	
26	K	220731742	SD karta 64GB pro, venkovní instalace	ks	3,000	2 193,00	6 579,00	
27	K	220731748	Security Center 5.4, Licence kamera	ks	3,000	7 055,00	21 165,00	
28	K	220731749	Security Center 5.4, SMA pro 1 kameru Enterprise 1 rok	ks	3,000	1 271,00	3 813,00	
29	K	220731750	Security Center 5.4, Licence failover kamery(bez licence kamery)	ks	3,000	700,00	2 100,00	
30	K	220731721	Windows usr CAL	ks	3,000	1 271,00	3 813,00	
31	K	220731725	Montáž konzoly	ks	3,000	663,00	1 989,00	
33	K	220731728	Originální konzola pro pevnou kameru, (montáž na stožár)	ks	3,000	7 579,00	22 737,00	
34	K	22450087	Montáž HW datového úložiště	ks	2,000	13 293,00	26 586,00	
35	K	22450190	HW datového úložiště 6TB	ks	2,000	90 132,00	180 264,00	
36	K	22450198	Jednotka pro rozšíření kapacity stávajícího, diskového pole 6TB	ks	1,000	89 782,00	89 782,00	
37	K	28399901R	Montáž štitku kabelového průběžného	ks	18,000	90,00	1 620,00	
38	K	222280501R00	Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky	m	230,000	44,00	10 120,00	
39	K	3745165110R	FTP konektor (RJ45) cat6a	ks	6,000	14,00	84,00	
41	K	222 28-0214.R00	Kabel FTP 6a	m	230,000	31,00	7 130,00	
42	K	22026111R00	Montáž výložníku na stožár	ks	3,000	2 776,00	8 328,00	
43	K	013203000	Revize	ks	1,000	9 095,00	9 095,00	
	P		Poznámka k položce: - Technická zpráva			0		
44	K	013202000	Dokumentace stavby bez rozlišení	ks	1,000	33 698,00	33 698,00	
	P		Poznámka k položce: - vypracování dílenských dokumentace			0		
45	K	013204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	14 575,00	14 575,00	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole nesmějí k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.