

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 954-2020-529101, uzavřené dne 14. 10. 2020 na vypracování Projektové dokumentace k realizaci vodohospodářských opatření PSZ KoPÚ Krásná u Kraslic, včetně GTP - MVN 14 a 19 a polních cest 9 a 9a (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

#### Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**

**Adresa:** Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

**Pobočka Karlovy Vary**

**Adresa:** Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary  
Tel.: +420 702 167 723  
E-mail: k.bartipanova@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 013 12 774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitelem

**Jméno:** **BIO CENTRUM spol. s r.o.**  
**Sídlo:** Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy  
**Zastoupený:** Ing. Aleš Pražák, MBA, jednatel  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Aleš Pražák, MBA, jednatel  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxx  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Praha  
**Číslo účtu:** 2196110277/0100  
**IČ/DIČ:** 62958542 / CZ62958542 je platcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 42440.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.7.

## **Článek I. Vymezení rozsahu změn**

### **1.1 Změna znění textu Smlouvy v Článku III. bodu 3.1.:**

*Původní znění:*

#### **Termín plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení: 15.11.2020

b) Projektová dokumentace: 31.05.2021

c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31.08.2021

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány samostatně před touto projektovou dokumentací.

*Nové znění:*

#### **Termín plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení: 15.11.2020

b) Projektová dokumentace: **31.08.2021**

c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): **20.11.2021**

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány samostatně před touto projektovou dokumentací.

### **1.2 Odůvodnění:**

Uvedené změny jsou provedeny na žádost zpracovatele z důvodu epidemiologické situace výskytu onemocnění COVID–19 a souvisejícími opatřeními vyhlášenými Vládou České republiky v průběhu zpracování Díla.

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací výskytu onemocnění COVID–19 byl Vládou ČR nařízen nouzový stav od 5.10.2020 do 11.4.2021 a s ním i byla nařízena opatření zamezující šíření

této nemoci. Usnesením vlády ČR ze dne 11.2.2021 byl v rámci těchto opatření uzavřen okres Sokolov, ve kterém se předmět Díla nachází. Od 1.3.2021 až do konce nouzového stavu byla opatření zpřísněna v oblasti volného pohybu obyvatel a shromažďování se na celém území ČR. Ačkoliv opatření nařízení vlády umožňovala přístup do uzavřených okresů z prokázaných pracovních důvodů, pohyb zaměstnanců byl v této době upravován i vnitřními předpisy organizací.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 28.5.2021

V Praze dne 28. 5. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Šárka Václavíková

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
Ing. Aleš Pražák, MBA

jednatel BIO CENTRUM spol. s r.o.