

Článek II. Účel dodatku

1. Smluvní strany dne 17.03.2020 uzavřely smlouvu na vypracování a dodání projektové dokumentace pro stavbu: „**Most ev.č. 31548-5, Troubelice**“.
2. Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu zdlouhavého projednání návrhu nového mostu se správci inženýrských sítí a prodlevami v následujících jednáních s ostatními dotčenými organizacemi a úřady. Důvodem byla koronavirová opatření omezující komunikaci.
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změnách termínů plnění a na uzavření tohoto dodatku č.1.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany se dohodly, že v článku **2. Doba plnění** se text nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| - PD ve stupni DUSP | nejpozději do 30.06.2021 |
| - podání žádosti o společné povolení | nejpozději do 30.11.2021 |
| - PD ve stupni PDPS + soupis prací | nejpozději do 30.11.2021 |

Článek IV. Ostatní ujednání


1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísně nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Olomouci dne: **31-05-2021**

V Ostravě dne: 21.04.2021



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace



Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Ing. Pavel Kurečka
jednatel