

Dodatek č.1





ke smlouvě o dílo ev.č. 247/MO/2021 uzavřené dne 12.03.2021, vyhotovený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavební akce:

„RANTÍŘOVSKÁ 13, JIHLAVA – LOKÁLNÍ OPRAVY KANALIZACE V AREÁLU PRÁDELNY A ČISTÍRNY“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený Ing. arch. Martinem Laštovičkou
náměstkem primátorky
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ 00286010
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 5002072/0800

I.2. Zhotovitel: **VSM, spol. s r.o.**, Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava
Zastoupený Pavlem Vimrem, jednatelem
Zápis ve veřejném rejstříku: KS v Brně
Oddíl: C Vložka: 510
IČO: 155 26 194
DIČ: CZ15526194
Bankovní spojení: OBERBANK AG
Číslo účtu: 2271104599/8040

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: 

Bytservis spol. s r.o. 
za zhotovitele: 

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 247/MO/2021.

V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:

h) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností

v průběhu realizace stavby. Současně jsou odečteny práce a dodávky, které oproti původní nabídce nebyly provedeny. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Provedení víceprací (přípočtu) v celkové hodnotě: 140 266,77 Kč

Provedení méněprací (odpočtu) v celkové hodnotě: 41 474,34 Kč

Veškeré související změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem, technickým dozorem a objednatelem.

III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena díla dle SOD bez DPH: 730 000,00 Kč

Vícepráce + 140 266,77 Kč

Méněpráce - 41 474,34 Kč

Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH + 98 792,43 Kč

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 828 792,43 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 247/MO/2021 uzavřené dne 12.03.2021 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 28.05.2021

V Jihlavě dne: 01.06.2012

.....
Ing.arch. Martin Laštovička
náměstek primátorky

.....
Pavel Vimr
VSM, spol. s.r.o., jednatel společnosti