



DODATEK SMLOUVY č. 1

č. KRPE-23736/ČJ-2021-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

VZ „Stavební úprava hřišť ÚZ Trpišov“

I. Smluvní strany

1) Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: +420 974 561 233, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel:

Název: pm trávníky s.r.o.
Sídlo: Senecká 33, Senec, 330 08 Zruč-Senec
Zastoupený: 
IČ: 291 13 954
DIČ: CZ29113954
Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.
Číslo účtu: 7819418001/5500
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25776

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-23736/ČJ-2021-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek II. a IV. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V článku II. „**MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ**“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 3.:

(původní znění)

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **30. června 2021**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **15. října 2021**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Důvodem prodloužení termínu dokončení a řádného převzetí stavební akce jsou práce uvedené v Příloze č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dle Projektové dokumentace části 01 – SO-01 – Hřiště (bazén). Nelze dodržet technologický postup, aby vše bylo dokončeno do rekreace osob a nebyl omezen pohyb přítomných osob. Toto se týká pouze položek bazén.

Zhotovitel souhlasí, že tyto chybějící položky dokončí po skončení rekreace.

a dále zadavatel upravuje:

V článku IV. „**PLATEBNÍ PODMÍNKY**“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 2.:

(původní znění)

2. Platba bude uskutečněna na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem za skutečně provedené práce a související dodávky. Nedílnou součástí předložené faktury musí být soupis provedených prací případně souvisejících dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

(nové znění)

2. Platba bude uskutečněna na základě faktur za uplynulý měsíc (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem za skutečně provedené práce a související dodávky dle provedených prací. Nedílnou součástí předložené faktury musí být soupis provedených prací případně souvisejících dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 3 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 17-05-2021

Ve Zruči-Senci dne 28.5.2021


Za objednatele:



.....
Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



Za zhotovitele:



pm trávníky s.r.o.

www.pm-travniky.cz

Senecká 33, 330 08 Zruč - Senec

Tel.: 737 333 749 • 604 487 323

IČ: 291 13 954 • DIČ: CZ29113954



-1-