

**Dodatek č. 7 ke  
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  
pro veřejnou zakázku s názvem  
„Silnice III/28724 Frýdštejn -Jílové, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2018258/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

(dále jen „objednatel“)

**Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**

se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

zastoupená Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové

číslo účtu: 194021669/0300

zapsaná u Městského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

zastoupená Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 7 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2018 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/28724 Frýdštejn -Jílové, rekonstrukce silnice“ a dne 6. 6. 2019 Dodatek č. 1, dne 8. 1. 2020 Dodatek č. 2, dne 7. 5. 2020 Dodatek č. 3, dne 4. 8. 2020 Dodatek č. 4, 2. 11. 2020 Dodatek č. 5 a dne 29. 1. 2021 Dodatek č. 6 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 1050 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 14. 5. 2021 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 14. 5. 2021 o posun smluvního termínu. Stavební povolení nabylo právní moci dne 18. 2. 2020, nicméně v rámci majetkoprávního vypořádání stále nebylo dosaženo uzavření smlouvy o právu provést stavby se všemi soukromými

vlastníky. Jedná se o pozemky v katastrálním území Bezděčín u Jablonce nad Nisou – p. č. 164, 156, 155/2, 1581, 1549, 1648.

- Majitelé pozemků p. č. 164, 156 a 155/2 dne 19. 1. 2021 odsouhlasili technické řešení projektové dokumentace. Nicméně v průběhu projednání o vypořádání byly ze strany majitelů pozemku vzneseny další dotazy a teprve po jejich vyjasnění byla dne 13. 5. 2021 definitivně odsouhlasena úprava projektu a bylo zahájeno jednání o finální podobě návrhu smlouvy.
  - S vlastníkem pozemků p. č. 1581, 1549, 1648 probíhá uzavření kupní smlouvy mezi ním a investorem stavby.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 1156 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele,**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne \_\_\_\_\_

Hradec Králové dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička  
ředitel

\_\_\_\_\_  
za **Dopravně inženýrskou**  
**Kancelář, s.r.o.**

Ing. Miloš Burianec  
jednatel